

බස්නාහිර පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2024
ව්‍යාපෘති ලේඛනය - පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය (2024.01.01 - 2024.08.31)

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|---|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1 | S248152301006 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දුනගහ සිට මිනුවන්ගොඩ මාර්ගයේ (එකමුතු මාවත අසල) ඉන්දික කුෂන් වැඩපල ඉදිරිපිටින් යන සිතාරා මධුවන්ති මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිටින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් පතරා සංවර්ධනය කිරීම. | 5/20/2024 | 3,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 2 | N248152301500 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අංක 55/බී අලුගොල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගම මැද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 3 | N248152301501 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 80/ඒ මැල්ලවගෙදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දළපත්ගෙදර ගංගොඩ 02 වන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 985,929.22 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.63% |
| 4 | N248152301502 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 52/බී හෙට්ටිමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ එල්.පී සුමිත් නන්දන මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,016,511.49 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.59% |
| 5 | N248141301524 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 89/බී නැගෙනහිර අළුතැපොල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බීබී කඩේ හන්දියෙන් කුඩලු වෙල මාර්ගය සඳහා සූර්ය පැනල විදිලාම්පු පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම. | 7/4/2024 | 230,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 6 | N248152301503 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 53/ඒ පරගොඩ දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බුදුපිළිමය අසල සිට තරන කන්ද ආරණ්‍යා සේනාසන සහ හිරිලියද්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,019,380.46 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.87% |
| 7 | N248152301504 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 42 හල්පේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කුරුඳුගස්යාය වෙල අසලින් දිවෙන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 997,570.40 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.76% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 8 | N248152301505 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 43 පහළ කිතුල්වල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සණස අසලින් දිවෙන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 957,238.45 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.85% |
| 9 | N248152301506 | අංක 46 පහළ මඩිනියවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලංකා මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට දිවෙන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,001,761.41 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.16% |
| 10 | N248152301507 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 79 වල්පිට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොටුව ආරාම මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 983,777.12 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.42% |
| 11 | N248152301508 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 55 කටුකෙන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මෙට්‍රෝසිටි වෙන්දේසිවත්ත මංසන්ධියේ සිට කාසිවත්ත දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 985,929.22 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.63% |
| 12 | N248152301509 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 57 ගොඩගමුව බටහිර හා 57/ඒ ගොඩගමුව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම් දෙක යා කෙරෙන මාර්ගය ගොඩගමුව හන්දියේ සිට DSI ආයතනය දක්වා තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 13 | N248152301510 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 58/සී අකරගම උතුරු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගල්වත්ත ගම මැද මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 14 | N248152301511 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 50 ඒ බලගල්ල නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දේවාල පාර මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 80% | 0% |
| 15 | N248152301512 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 62 කොන්ගොඩමුල්ල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආරිය මාවතට අනුබද්ධ අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 16 | N248152301513 | අංක 60/ඒ බෝලගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රණවිරු නිවාස මාර්ගයේ සරත් මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,022,833.26 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.21% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 17 | N248152301514 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 95 නැ / කලුවාරිප්පුව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සූරිය මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 18 | N248152301515 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අදිකාරමුල්ල සිට කඩවල ශ්‍රී මංගලාරාමය හා කඩවල සුසානභූමිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,019,809.50 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.91% |
| 19 | N248152301516 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 83/ඒ පල්ලියපිටිය නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හරස් මාර්ග තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 20 | N248152301517 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 86/බී ඌරපාන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මරදගහමුල කොටසේ මරණාධාර සමීනි මාවත කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | 1,019,126.44 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.85% |
| 21 | N248152301518 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 59 පහල මඩම්පැල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගැඹුම කැලේ වෙන්දේසි වත්ත ඉඩමට අයත් (බයිට් කඩය අසල) ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 22 | N248152301519 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අංක 97 දිවුලපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඥානෝදය පාසල අසලින් ලක්ෂ්මන් ගාඩන් දක්වා මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,031,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 23 | N248141301520 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 55/ඒ කටුකෙන්ද වෙන්දේසි වත්ත ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි කොටස ජල නල එලීම. | 3/7/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 24 | N248134201522 | දිවුලපිටිය ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝලගල, 61/බී හල්පේ, ගොඩගමුව, ගල්වත්ත ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය නවීකරණය කිරීම . | 3/7/2024 | 2,470,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දිවුලපිටිය | A2 | 3% | 0% |
| 25 | S248152301004 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මරදගහමුල ආදාහනාගාරයේ ආරක්ෂිත වැට ඉදි කිරීම. | 3/27/2024 | 865,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 26 | S248152301005 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කටුකුරුදුගස් යාය පෙර පාසලේ අඩක් නිම කර ඇති මුළුතැන්ගෙය ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 3/27/2024 | 875,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 27 | U246152301500 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 43/ඒ කිතුල්වල ඉහලගම වෙල මැද මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති ස්ථානය සඳහා පැති බැම්ම දෙි කිරීම. | 5/13/2024 | 8,475,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 28 | N248183101523 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පහල මඩම්පැල්ල නගරයේ පිහිටි ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා වන ජංගම අලෙවි මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම. | 5/21/2024 | 5,630,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | A4 | 5% | 0% |
| 29 | N241152301001 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බටේපොල, අදිකාරමුල්ල මාර්ගයේ ට්‍රාන්ස්පෝමර් එක අසල වම් පැත්ත පොදු මාර්ගය (භසන්ත සංචිත මහතාගේ නිවස දක්වා) කොන්ක්‍රීට් කර ගැනීම | 8/27/2024 | 3,058,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 30 | S248183101001 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොටදෙණියාව රංචිත් නන්දලාල් මහජන පුස්තකාලයේ පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම. | 3/25/2024 | 1,680,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 31 | S248183101002 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මරදහහමුල පොදු වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 4/1/2024 | 1,660,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 32 | S248183101003 | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බඩල්ගම පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ල සඳහා සිවිලිම සකස් කිරීම. | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 33 | N248152302526 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටහිර කටාන රුක්මා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/27/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 34 | N248152302500 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 93/F පහල කදිරාන(ගෝල්ඩන් ටෙරස්) දේවලවත්ත ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,468,372.60 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.89% |
| 35 | N248152302501 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උතුරු වැලිහේන කැකුලවල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 36 | N248152302502 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 153 දකුණු හීනටියන යාගොඩමුල්ල මංසන්දියේ සිට ධම්මාලෝක මාවතේ දකුණු පස දෙවන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 884,432.20 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 58.96% |
| 37 | N248152302503 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උතුරු කටාන පිහිඹියාවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/27/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 38 | N248152302504 | කටාන ප්‍ර.ලේ.කො. 93/C දකුණු කදිරාන ජයබිම ගුණසේකර මාවත ගෝල්ඩන් හෙවත් බුදු මැදුර ළඟ සිට බේස්ලයින් පාර දක්වා ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 39 | N248152302505 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 155 බටහිර ආච්ඡාදන මාර්ග සරණිස්සගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 40 | N248152302506 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තැම්පල කුරියවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 41 | N248152302507 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 93/D අක්කර පනහ සමෘද්ධිගම පන්සල අසල සිටි ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,495,349.60 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.69% |
| 42 | N248152302508 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උතුරු රද්දොළුව ජය මාවත අතුරු මාර්ගය හා හිඹුටාන පාරේ විනිතා මහත්මියගේ නිවසට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,495,536.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.70% |
| 43 | N248152302509 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 94 බටහිර කලුවාරිප්පුව සහන උයන උපුල් ප්‍රියදර්ශන මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,482,059.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.80% |
| 44 | N248152302510 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රද්දොළුව 199/B, 199/C, 199/E, ග්‍රාම සේවා වසම්වලට අයත් ජයකොඩි බේකස් ඉදිරිපිට ඇති ගිලා බැස ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 45 | N248152302511 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 199/A උදම්මිට පාර අරුණල මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 46 | N248152302512 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 199/D රද්දොළුව බටහිර ගල්ලවත්ත සමෘද්ධි බැංකුව අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 47 | N248152302513 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 199/D රද්දොළුව බටහිර ගල්ලවත්ත අපීන් මහතාගේ නිවස පිහිටි පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 48 | N248152302514 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 71 නිඹිරිගස්කටුව ග්‍රාමනිලධාරී වසමේ ශාන්ත නිකලස් ජාත්‍යන්තර පාසල ඉදිරිපිට ඇති "ප්‍රගති මාවත" සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 49 | N248152302515 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 93 E කදිරාන වසමේ ජූඩ් නිකලස් ප්‍රියන්ම මාවත සංවර්ධන කිරීම. | 2/19/2024 | 1,280,000.00 | 1,271,394.50 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.33% |
| 50 | N248152302516 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 197 උදම්මිට ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/19/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 51 | N248152302517 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204 /A ලංසියාවාඩිය සුබෝධාරාමය අසල නිහාල් මහතාගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 933,597.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 93.36% |
| 52 | N248152302518 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204 /A ලංසියාවාඩිය ශිරානි මැදගෙදර මහත්මියගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 53 | N248152302519 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204 /A ලංසියාවාඩිය ඉශාන්ත මහතාගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 929,597.44 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.96% |
| 54 | N248152302520 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204 කොටුකොඩ ගඟබඩ පාර කෙළවර අතුරුමාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 942,683.61 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 94.27% |
| 55 | N248152302521 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204/A ලංසියාවාඩිය ගුරුගේ වත්ත බෝධිය පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 991,415.30 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.14% |
| 56 | N248152302522 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 204 කොටුගොඩ ගුරුගේ වත්ත ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත පළමු අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගති % | මූල්‍ය ප්‍රගති % |
|----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 57 | N248152302523 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 199 උතුරු රද්දොළුව බණ්ඩියාකොටුව ඉනෝකා මහත්මියගේ නිවස අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 58 | N248152302524 | කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වලානගොඩ මාදුව ග්‍රාමයේ බුදු පිළිමය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 610,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 59 | S248152402002 | කටුනායක සිදුව නගර සභාවට අයත් කටුනායක ජූබිලි මාවතේ කාණුව ඉදිකිරීම - 11 අදියර | 6/14/2024 | 3,246,376.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටුනායක - සිදුව නගර සභාව | B | 25% | 0% |
| 60 | N246183102500 | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ආඩි අම්බලම පෙර පාසල සංවර්ධනය කිරීම. | 5/22/2024 | 3,620,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 61 | S248183102001 | කටුනායක සිදුව නගර සභාවට අයත් ආයුර්වේදය අළුත්වැඩියා කිරීම | 4/22/2024 | 10,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කටුනායක - සිදුව නගර සභාව | B | 25% | 0% |
| 62 | N248152303504 | මීගමුව මහ නගර සභාවට අයත් මීගමුව කටුව ගාන්ත පෝන් උද්‍යාන මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 6/27/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 63 | N248152303505 | මීගමුව මහ නගර සභාවට අයත් 326 නිවස අසල ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ පාර 3 වන කුරුණ මීගමුව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 6/27/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 64 | N248152303506 | මීගමුව මහ නගර සභාවට අයත් මුන්නකරය කුට්ටිව මාළු මාකට් ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/27/2024 | 1,700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 65 | N248152303507 | මීගමුව මහ නගර සභාවට අයත් කටුව මීගමුව 324/1 පල්ලන්වෙන පාර පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. (දිපාති මහත්මියගේ නිවස අසල පාර) | 6/27/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 66 | N248152303508 | මීගමුව මහ නගර සභාවට අයත් දළපොත 6 වන පටුමගෙහි 1 වන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 6/27/2024 | 1,730,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 67 | N248152303509 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් බෝලවලාන කන්‍යාරාමය අසලින් යන ග්‍රාමීය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 7/31/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 68 | N248152303510 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් බෝවෙලාන ග්‍රාම සේවා වසමේ වරිපනම් අංක 49/8 මඩම පාර බෝවෙලාන අසල අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | 7/31/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 69 | S248152303001 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් කම්මන්තර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පෝරුතොට ධීවර ගම්මානයේ නො 35/4 නිශාන්ත ලාල් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 5/6/2024 | 552,417.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 70 | S248152303002 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් කම්මන්තර ග්රා ම නිලධාරි වසමේ පෝරුතොට ධීවර ගම්මානයේ නො 55/29 ශාන්ත කුමාර මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 5/6/2024 | 556,148.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 71 | N248152303500 | මීගමුව ම.න.ස අයත් මීගමුව කටුවාපිටිය පාර හරිස්වන්ද්‍ර විදුහල් මංසන්ධියේ සිට කටුවාපිටිය දේවස්ථානය දෙසට මාර්ගය කාපට් කිරීම. | 2/20/2024 | 8,760,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 72 | N248152303501 | මීගමුව ම.න.ස අයත් අනෝමාවන්ත පාර කාපට් කිරීම. | 2/20/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 73 | N248134203502 | මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හඳුනාගත් පානීය ජලය නොමැති ස්ථාන සඳහා පානීය ජල සබඳතාවයන් ලබා දීම. | 2/20/2024 | 2,610,000.00 | 2,609,673.30 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීගමුව | I | 100% | 99.99% |
| 74 | S248152303004 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් කම්මන්තර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මර්වින් මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති අතුරු මාර්ගය තාරුණ පිළිසකර කිරීම. | 5/6/2024 | 221,961.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 75 | S248152303003 | මීගමුව නගර සභාවට අයත් කම්මන්තර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පෝරුතොට ධීවර ගම්මානයේ නො 34/බී වම්ලා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 329,777.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීගමුව මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 76 | N248152304507 | මීනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 123, යටියන වදකහ ලියද්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 77 | N248152304508 | මීනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 99/4, යටගම දෙල්කඳු වෙල්යායට යන පාරේ ට්‍රැක්ටර් පැන්චුමේ සිට භෙල කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 4/25/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 78 | N248152304509 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 102 එස්සැල්ල උක්කු කඩේ අසලින් සඳුන් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 79 | N248152304510 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 137/2, බටපොත - උග්ගල්බොඩ, කෙහෙල්බද්දර මාර්ගයේ සිට උග්ගල්බොඩ දේවාලයට වැටෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 80 | N248152304511 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් සියඹලාපිටිය නාමල්ගොල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 81 | N248152304512 | පහළ උඩුගම්පල නැගෙනහිර නයිවල පාරෙන් සඳුන් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය (වැලි පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 82 | N248152304513 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අස්ගිරිවල්පොල බටහිර 135/2 වසමේ කඳලකොටුව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 620,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 83 | N248152304514 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 139 නැදගමුව දකුණ පස්ගම්මන පාර දෙවන පටුම අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 84 | N248152304515 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 105/2, මහගම - ගුරුඹිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 85 | N248152304516 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 105/2, මහගම - කපිල සැලුන් අසල වෙන්දේසිවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 86 | N248152304517 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් වැල්හේන හරස් මාර්ගයේ උපාලි මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව | Q | 0% | 0% |
| 87 | N248152304518 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 118/1, ආනන්ද ඩයස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 88 | N248152304519 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් උතුරු දොරණගොඩ සුසාන භූමිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 89 | N248152304520 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 124/1, බොරගොඩවත්ත රණවිරු හෙලසිරි මාවතේ අතුරු මාර්ගය මොහොත් මහනාගේ නිවස දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 90 | N248152304521 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 116, මාතමිමන කිඹුල්කොටුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 91 | N248152304522 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 98/2, මාබොදල දකුණ නාගභවත්ත රංජි මහනාගේ නිවස අසලින් වමට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 92 | N248152304523 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 98/3, මාබොදල බටහිර - හොරගස්මුල්ල උළුකඩේ මාර්ගය ජයසිරි මහනාගේ නිවස අසලින් වැට දෙසට ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 93 | N248152304524 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 108/1, පෙනියාගොඩ දකුණ වීරසූරිය මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 94 | N248152304525 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 138 සියඹලාපිටිය - ලක්මාලි මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 95 | N248152304526 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 103/3, කමරගොඩ - රුවිනි හෙට්ටිආරච්චි මාවතේ ගයාන් මහනාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 96 | N248152304527 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 103 වටිනාපහ - උතුරු වටිනාපහ රෝමානු කතෝලික පාසල් මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 97 | N248183104528 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් දකුණු දොරණාගොඩ සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | 1,908,480.86 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.42% |
| 98 | N248183104529 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් මාබොදල උතුර නිදහස් උයන ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් භූමියේ ඉදි කර ඇති ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 99 | N248183104530 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 131 ප/උඩුගමපළ උතුර පකභවන්ත ප්‍රජාශාලාව සහ සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 100 | N248183104531 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 124 බොරගොඩවත්ත උතුර ප්‍රජාශාලාව සහ සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 1,950,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 101 | N248183104532 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 139/2 බටහිර නැදගමුව ඇලිවල අසල ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 102 | N248183104533 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 137/2 බටපොත ප්‍රජාශාලාව සහ සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 103 | N248183104534 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 137 නැ/ මාදෙල්ගමුව ගරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය අසල ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 4/25/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 104 | N248134204537 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් අස්ගිරිය ඩික්මන් පාරේ ජල නළ මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම. | 2/20/2024 | 1,715,721.00 | 715,720.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | C1 | 35% | 41.72% |
| 105 | N248134204541 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් මදුරුවිට ලෝකිලන්ගමුව මාර්ගයේ බුන්වල ප්‍රදේශය දක්වා ජල නළ මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම. | 2/20/2024 | 1,539,330.00 | 1,539,328.82 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | C1 | 35% | 100% |
| 106 | N248141204544 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් ආරච්චිවත්ත විහාරස්ථානයට යන මාර්ගයේ කුමාර අරංගල්ල මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයට අවහිර වන සේ ඇති විදුලි කනුව විතැන් කිරීම. | 2/20/2024 | 167,656.00 | 167,656.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | I | 100% | 100% |
| 107 | S248183104001 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්කන්ද ආදාහනාගාරයේ දිරාපත් වී ඇති වහලය නැවත සකස් කිරීම. | 3/21/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 108 | N248141204547 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දෙවලපෙලෙ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 78 / සී එම් පී ලක්ෂ්මන් මහතාගේ නිවසට යාබදව ඇති විදුලි කණුව හා ගල්ලොළුව 326/ටී/1 කේ පී ගුණතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරි පිට ඇති විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම. | 7/24/2024 | 62,345.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 109 | U246133104500 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 118/2 පත්තඩුවන / උ නිල් දිය ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ අබලන්ව ඇති ලීඳ පිළිසකර කර ජල ඊල්ටරයක් සවි කිරීම. | 6/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | A1 | 0% | 0% |
| 110 | U246133104501 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 121/1 ගල්ලොලුව නැගෙනහිර සමඟි රන්දිය ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජල මෝටරයක් ලබා දීම හා සවි කිරීම. | 6/19/2024 | 700,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මිනුවන්ගොඩ | A2 | 2% | 0% |
| 111 | N248152304500 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 140/3, උග්ගල්බොඩ - පරණ කනත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 112 | N248152304501 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් නිල්පනාගොඩ ජය විමන සහ සීමන් මාවත් යා කරන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 113 | N248152304502 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 105/5, බෝධිපිහිටුවල ගල්කන්දේ සිට කමරගොඩට යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ තුසිත මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයේ ගයාන් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 114 | N248152304503 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 105/5, බෝධිපිහිටුවල වන්දිමාල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන අතර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 115 | N248152304504 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. ට අයත් 119/5, ඕපාක ගාල්ල ප්‍රදේශයේ වූලක ශාන්ත මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 116 | N248152304505 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 139/2, බටහිර නැදගමුව නාගස්භංදිය අසල සනත් අමරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 117 | N248152304506 | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 141 හෙන්ඩිමහර සුභද්‍ර මාවතේ සිට බවුන් පැලැස්ස දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 118 | N248152305538 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14/E බෝතලේ පහලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දඹුගොල්ල ගම මැද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 498,179.72 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.64% |
| 119 | N248152305539 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 36බී ගස්පේ දකුණු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දෙමටාවල අමීන් මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති මාර්ගය මුලසිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 498,775.54 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.76% |
| 120 | N248152305540 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 32ඒ ගල්ගාන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගල්ගාන ග්‍රාමනිලධාරී කාර්යාලය පාරේ පුෂ්පා මාලනී මහත්මියගේ නිවස අසල කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් තැන සිට ප්‍රධාන මාර්ගය දෙසට කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 498,601.14 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.72% |
| 121 | N246183105500 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොම්පෝස්ට් අංගනයේ වහල ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 5/20/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 122 | U246133105501 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් ගනේගොඩ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය වැඩි දියුණු කිරීම. | 7/25/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | B | 25% | 0% |
| 123 | N248183105541 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 40 ගණේගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දරපලේ ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 4/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 124 | N248152305500 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 01 ^{වන} ගිරිඋල්ලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි නැපැල්වත්ත ගමට යන මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/21/2024 | 500,000.00 | 498,768.62 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.75% |
| 125 | N248152305501 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 02 කදන්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි අමරගිරිවත්ත මාර්ගයේ හතරමං හන්දියෙන් දකුණට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/21/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 126 | N248152305502 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 04 කහඳව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි කටුකුරුන්ද නිලන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/21/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 127 | N248152305503 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14 ^{වන} පොත්තේකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි බැබිලපිටිය වත්ත සිට බෝතලේ පංසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/21/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 128 | N248152305504 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 05 හේතේගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි කහටපිටිය කමත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 486,251.37 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.25% |
| 129 | N248183105542 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 31 ^{වන} ඇල්හේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ එකමුතු ප්‍රජාශාලා ගොඩ නැගිල්ල පනිසාස්කරණය කිරීම. | 4/30/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 130 | N248152305505 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 06 කණ්ඩලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගුණනිලක මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 498,026.59 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.61% |
| 131 | N248152305506 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 09 ^{වන} කුරුඳුවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි "අපේ ළමයි" පාසල අසල සිට ගල්හේකන්ද බිංගෙය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 132 | N248182105543 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 334 කුරිකොටුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සියනැ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම. | 4/30/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 133 | N248152305507 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14 බෝතලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගල්පොත්ත මාර්ගය අසල සිට බිංගේ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 493,609.17 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.72% |
| 134 | N248152305508 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14ඩී බෝතලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බෝමියාගොල්ල දෙවන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 135 | N248152305509 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 15ඊ තවලම්පිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි රණවිරු මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 136 | N248152305510 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 10 වල්බෝතලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි කමල් ධම්මික මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 498,755.36 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.75% |
| 137 | N248152305511 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 40ඒ ඉදිපරපේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හිනාමුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය දුමින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට අබලන්ව ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 138 | N248152305512 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 21බී මඩබාවට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පංසල මාර්ගය තාර දො සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 139 | N248152305513 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14සී බෝතලේ මැදගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පේරගහ පතල සිට බෝතලේ දුම්රිය ස්ථානය දක්වා අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 498,555.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.71% |
| 140 | N248152305514 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 21 මඩබාවට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රණවිරු ජයවර්ධන මාර්ගයේ පැතිබැම්ම බැඳීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | 494,160.67 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.83% |
| 141 | N248152305515 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 23 කොටදෙතිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කැලේ ඉඩම මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 142 | N248152305516 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 22 දත්ඹිවිට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දත්ඹිවිට මහා විද්‍යාලය අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/7/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 143 | N248141205544 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මුගුරුගමපල ජල ව්‍යාපෘතිය අසල ප්‍රජාශාලාව සඳහා විදුලිය ලබා දීම | 5/6/2024 | 48,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | B | 25% | 0% |
| 144 | N248141205545 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වේරගොඩ ප්‍රජාශාලාව සඳහා විදුලිය ලබා දීම. | 5/6/2024 | 100,000.00 | 46,667.67 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | I | 100% | 46.67% |
| 145 | N248152305001 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වඳුරව ශ්‍රී විඳුද්ධාරාම විහාරස්ථානය අසලින් නිවාස වලට යාමට ඇති අබලන්ව පවතින ගුරු පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 8/26/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 146 | N248141205547 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 337 ^{වන} මාලිගාතැන්න අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා විදුලිය ලබා දීම | 5/6/2024 | 100,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | A2 | 2% | 0% |
| 147 | N248141205548 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කීනවල වත්ත යුන් ස්ටාර් අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා විදුලිය ලබා දීම | 5/6/2024 | 100,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | B | 25% | 0% |
| 148 | N248141205551 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මුරුතවල සුසාන භූමිය අසල ඇති ප්‍රජාශාලාව සඳහා විදුලිය ලබා දීම | 5/6/2024 | 47,000.00 | 46,666.67 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | I | 100% | 99.29% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 149 | N248141205553 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 334 කුර්කොටුව සමර් ගාඩන් සහන සිත් ප්‍රජා ශාලාව සඳහා විදුලිය ලබා දීම | 5/6/2024 | 100,000.00 | 46,667.67 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | I | 100% | 46.67% |
| 150 | N248134105555 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නිලිණගම ප්‍රජාශාලාව අසල නල ලීඳ ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම | 5/6/2024 | 650,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | B | 25% | 0% |
| 151 | N248134105556 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 05 හේනේගම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාසයේ කහට්ටිවිය ග්‍රාමයේ පානිය ජල අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම සඳහා හඳුනාගත් ස්ථානයක නව නල ලීඳක් ඉදි කිරීම | 5/6/2024 | 780,000.00 | 46,846.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 6.01% |
| 152 | N248134205557 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පොහොන්නරුව පානිය ජල ව්‍යාපෘතිය වැඩිදියුණු කිරීම | 5/6/2024 | 500,000.00 | 500,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | I | 100% | 100% |
| 153 | N248152305517 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 23 ^{වන} ඉලුක්පත/වේරගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රත්නායක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 5/15/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 154 | N248134105558 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මක්කනිගොඩ කන්ද නල ලීඳ අලුත්වැඩියා කිරීම | 5/6/2024 | 93,220.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 155 | N248152305518 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 20 වේවැල්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වේවැල්දෙනිය කාර් සේල් එක අසලින් වත්තේගෙදර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/11/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 156 | N248134105560 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 09බී කුරුදුවත්ත පුරාණ මීරිගම ගම මැද මාර්ගයේ රංගන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 408,752.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 157 | N248134105561 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 19 හේනෙපොල රිචඩ් මහතාගේ නිවස අසල ඇති නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 52,392.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 158 | N248152305519 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 20ඒ වේවැල්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ යායගල විහාරස්ථානයේ ගේට්ටුව අසලින් වික්ටර් මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/11/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 159 | N248134105562 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 01 බී ලොලුවාගොඩ මැල්වත්ත පොදු නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 408,752.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 160 | N248152305520 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 20බී වේවැල්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශාලිකාවත්ත පටන් ගන්නා විට වමට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/11/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 161 | N248134105563 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 15ඊ තවලම්පිටිය වරකාපොල - මීරිගම මාර්ගයේ වැව අසල පිහිටි නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 54,752.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 162 | N248152305521 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 20සී වේවැල්දෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බංගලාවත්ත මාර්ගයේ දේවාලය දෙසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/11/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 163 | N248134105564 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 15බී මීරිගම මීරිගම පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය අසල ඇති නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 106,904.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 164 | N248152305522 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 20බී මිල්ලවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මිල්ලවල විජයවර්ධන මහතාගේ නිවස අසලින් පහලට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 165 | N248134105566 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 09බී කුරුඳුවත්ත අපේ ළමයි පාසල අසල ඇති නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය | 5/6/2024 | 173,294.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 166 | N248152305523 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 30ඒ වේරගොඩ-කාක්කුලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කාක්කුලේවත්ත ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/11/2024 | 500,000.00 | 498,420.44 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.68% |
| 167 | N248134105567 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 16ඒ හළගම කැන්දගොල්ල ගම්මානයේ ඇති නල ලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/6/2024 | 69,620.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 168 | N248152305524 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 341 දුමුන්නේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සියපත්පුර ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/11/2024 | 500,000.00 | 499,260.06 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.85% |
| 169 | N248134105568 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 334 කුරිකොටුව රන්තරු ක්‍රීඩාංගනය අසල පිහිටි නල ලිද අලුත්වැඩියා කිරීම | 5/6/2024 | 69,620.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 170 | N248152305525 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 340බී කුඹල්ඔළුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කනත්ත අසල ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/11/2024 | 500,000.00 | 498,260.61 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.65% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 171 | N248134105571 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 15ඩී වලව්වත්ත හයිඩ්‍රයිට් වාමර මහතාගේ නිවස අසල ඇති නල ලීඳ අලුත්වැඩියා කිරීම | 5/6/2024 | 16,992.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මීරිගම | J | 30% | 0% |
| 172 | N248152305526 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 16/F හලුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අක්කර 20 දලුක්ගල මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 173 | N248152305527 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 13ඒ තලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තලගම බදුවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 496,733.38 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.35% |
| 174 | N248152305528 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 342ඒ පස්යාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඇඹිල්ලපිටිය මාර්ගයේ පළමු පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 175 | N248152305529 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 356 ඇල්ලලමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කම්මලගෙදර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 176 | N248152305530 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 356ඒ කිතානවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඉන්දික මහතාගේ නිවස අසලින් ආරාමය පිටුපස සිට නුගේදොලවත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 497,114.99 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.42% |
| 177 | N248152305531 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 360ඩී කම්මලපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කම්මල්පිටිය දෙවට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 178 | N248152305532 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 337ඩී මාලිගාතැන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රමණි මහත්මියගේ දේවාලය පාර සංවර්ධනය කිරීම මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/12/2024 | 500,000.00 | 496,336.59 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.27% |
| 179 | N248152305533 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 22ඒ නැව්ගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොහොඹගල ආරණ්‍යට යන මාර්ගය පැති බැම්ම සැකසීම | 3/12/2024 | 800,000.00 | 798,213.18 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.78% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 180 | N248152305573 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 337සී මාලිගාකැන්න මධ්‍යම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මලිනි කඩය අසල උඩ පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 5/28/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 181 | N248152305574 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 31 බොකලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නිමර මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගයේ නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට වෙල්යායේ පිවිසුම දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 5/28/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 182 | N248152305575 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මුගුරුගමපල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ධීරානන්ද මාවතේ ජගත් මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 5/28/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 183 | N248152305534 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 08 මුගුරුගමපල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අම්බරුක්කිරාම විහා මාර්ගයේ අබලන් බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 3/12/2024 | 670,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 184 | N248152305576 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 334 පනාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පනාවල ගම මැද පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 5/28/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 185 | N248152305577 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 15ඩී වලච්චන්ත ග්‍රාම සේවා කොට්ඨාශයේ ස්වර්ණ ජයන්ති මාවතේ දෙවන පටුමග (කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානය අසලින් ඇති මාර්ගය) තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 5/28/2024 | 615,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 186 | N248183105578 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 25සී මක්කනිදගාඩ ඉසුරුගම ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 187 | N248183105579 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 12 පිරිස්යාල කනත්ත අසල ප්‍රජාශාලාවේ හසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 188 | N248183105580 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 334ඩී කුරුකාටුව එක්සත් මරණාධාර සමිති ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 189 | N248183105581 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 338 ^{වන} ගල්ගලුව ප්‍රජාශාලාවේ ජල පහසුකම් හා වැසිකිලි පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම. | 7/24/2024 | 435,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 190 | N248183105582 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 16 ^{වන} ලින්දර එක්සත් සමිති සුබසාධක සමිති ශාලාවේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 191 | N248183105583 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 08 මුගුරුගම්පල ජල ව්‍යාපෘතිය අසල ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 192 | N248183105584 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 340 ^{වන} කුඹල්ලුව අනන්‍යතා අවමංගලාධාර ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 193 | N248183105585 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 20 ^{වන} වේවැල්දෙනිය සන්සරණ සුබසාධන හා අනන්‍යතාධාර සමිති ශාලාවේ ඉතිරිවැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 194 | N241152305001 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අංක 15/ඩී වලව්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මිරිගම මහජන පුස්තකාලය අසලින් වලව්වත්ත පොකුණ මාවත ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා කැඩුණු තැන් තාර දමා සකස් කර සම්පූර්ණ පාර දෙවන තාර තවදුරටත් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 7/23/2024 | 1,192,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 195 | N248152305535 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 16 ^{වන} ලින්දර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ උසුල් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 196 | N248183105586 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අරුක්ගොඩ එක්සත් අවමංගලාධාර සමිති ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති කපරාරු කර සංවර්ධනය කිරීම. | 7/24/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 197 | N248152305536 | මිරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 14 ^{වන} අදාහලකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අන්තාසිවත්ත සිට සොළුරුවත්ත දක්වා යන මාර්ගයේ අවශ්‍ය ස්ථාන කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 490,794.78 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.16% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 198 | N248183105587 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 17 දපොහොන්නරුව වෙල අසල ප්‍රජාභාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 7/24/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 199 | N248152305537 | මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් 13සී බලතව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අරන්ගලකන්ද ප්‍රධාන මාර්ගය කොන්කිටි කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 493,639.24 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.73% |
| 200 | N248183106541 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. එච්චාපිටිය බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම පලමු පියවර | 2/14/2024 | 900,000.00 | 896,971.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.66% |
| 201 | N248183106542 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. කොස්කඳවල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම පලමු පියවර | 2/14/2024 | 900,000.00 | 894,987.48 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.44% |
| 202 | N248183106543 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. උඩුගොඩ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අත්තනගල්ල | C1 | 30% | 0% |
| 203 | N248183106544 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. බෙම්මුල්ල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම පලමු පියවර | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | 982,101.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.21% |
| 204 | N248183106545 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. දෙමටලන්ද බොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටියේ වැඩ නිම කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 495,817.12 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.16% |
| 205 | N248183106546 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. ලෝටුවාව මංගලකිරිය ළමා උද්‍යානය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 206 | N248183106547 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. ගොඩගම බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම - පලමු පියවර. | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අත්තනගල්ල | B | 25% | 0% |
| 207 | N248183106548 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො ඕගොඩපල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 496,455.78 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.29% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 208 | N248141206551 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. අංක 108 වී කුරුවමුල්ල වතුරැගමයන ලිපිනය පදිංචි ශ්‍රීයානි වන්දනා මහත්මියගේ නිවස අසල විදුලි කණුව ඉවත් කිරීම. | 2/14/2024 | 80,000.00 | 47,034.72 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අත්තනගල්ල | I | 100% | 58.79% |
| 209 | N248134206552 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො යටියන ප්‍රජා ශාලාව සඳහා ජල සම්බන්ධතාවය ලබා දීම. | 3/25/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 210 | N248134206553 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො මාතලාන බෙහෙත්වත්ත ප්‍රජා ශාලාව සඳහා ජල සම්බන්ධතාව ලබා දීම. | 2/14/2024 | 40,000.00 | 30,469.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අත්තනගල්ල | I | 100% | 76.17% |
| 211 | N248134206554 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො කෝන්ගස්දෙනිය කිඹුල්හේන වත්ත සහ සමෘද්ධි මාවතේ ඉතිරි කොටස සඳහා ජල සම්බන්ධතාව ලබා දීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 212 | N248134106555 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කොට්ටාසයේ පිලංකඩ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ජල මෝටරයක් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අත්තනගල්ල | C1 | 45% | 0% |
| 213 | N248134206556 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො කලේපිටිය කහලන්ද ප්‍රදේශය සඳහා ජල පහසුකම් ලබා දීම. | 2/14/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 214 | N248134206557 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් කඹුරුගොඩ මොරහේන පොදු නාන ලිඳ සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 215 | N247152306005 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ටාසයේ රදාලියද්ද පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/15/2024 | 641,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 216 | N248152306563 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ වෙදගම කලටුවාව පාරේ මැදලන්ද මාර්ගය අසල ඇති පැතිබෑම්ම සංවර්ධනය කිරීම. | 7/23/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 217 | N246183106500 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රන්පොකුණුගම කසල අංගනයේ තිබෙන කොන්ක්‍රීට් ස්ථරය සඳහා වහලක් ඉදි කිරීම. | 5/21/2024 | 11,385,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 8% | 0% |
| 218 | N248134206558 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වෙල ගෙදර ජය මාවත සඳහා ජල සම්බන්ධතාවය ලබා දීම. | 4/1/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 219 | N248134206559 | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෝන්දරුගල බහු කාර්ය ගොඩනැගිල්ල සඳහා ජල සම්බන්ධතාවය ලබා දීම. | 4/1/2024 | 50,000.00 | 46,247.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.49% |
| 220 | N247152306001 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ වතුපිටිවල, රණවිරුගම නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 9/11/2024 | 18,500,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 221 | N247152306002 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ අක්කර 20 ජනපද පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/6/2024 | 2,410,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 222 | N247152306003 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ පොල්අතුතැන්න, වැලිකුඹුර වත්ත පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/6/2024 | 7,461,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 2% | 0% |
| 223 | N248152306501 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.බෝන්දරුගල රුහුණවිල මාර්ගයේ ගමනාගමනය ඉතාම අපහසු කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 224 | N248152306502 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. ඕගොඩපොල රබර් කොටුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | 989,787.16 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.98% |
| 225 | N247152306006 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කරස්නාගල කන්දේගම පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/20/2024 | 7,461,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 226 | N248152406503 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. ඕගොඩපොල රබර් කොටුව අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 497,075.27 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.42% |
| 227 | N248152306504 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.මාතලාන අර්ලා විදුහල අසලින් එගොඩ මීවල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 750,000.00 | 750,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 228 | N248152306505 | අත්තනගල්ල දමින් මහනාගේ කඩය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 493,939.10 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.79% |
| 229 | N248152306506 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.රුග්ගහවිල හංදිය පසුකර වල්ගම්මුල්ල දෙසට යන විට ඇති වංගුව අසල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 650,000.00 | 650,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 230 | N248152306507 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. කඹුරාගල්ල ලලාන් ආයතනය කෙරවල මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 660,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 231 | N248152306508 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. අංගම්පිටිය පන්සිළු උයන වෙන්දේසිවත්ත හරහා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 660,000.00 | 642,963.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.42% |
| 232 | N248152306509 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.කුරුවමුල්ල ප්‍රජා ශාලාව අසලින් උඩට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 400,000.00 | 393,053.23 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.26% |
| 233 | N248152306510 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. කුරුවමුල්ල ගම මැද මාර්ගයේ දකුණට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 492,451.56 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.49% |
| 234 | N248152306511 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. කලේපිටිය - ධාතුකන්ද යා කෙරෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | 746,464.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.53% |
| 235 | N248152306512 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. නාපාගොඩ වෙන්දේසිවත්ත කෙරවල ප්‍රියංකා මහත්මියගේ ඇතුළු තවත් නිවාස කිහිපයක් වෙත දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 499,052.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.81% |
| 236 | N247152306004 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ පොල්අතුනැන්න පොදු මාර්ගයේ සිනුක්ගල මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 8/15/2024 | 1,671,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 237 | N248152306513 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.වටද්දර අලියා බිම ගබඩා ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | 693,427.18 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.06% |
| 238 | N248152306514 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.පින්නගොල්ල නිවසිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | 998,254.30 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.83% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 239 | N248152306515 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. බෙම්මුල්ල,කදඹළුවාව මොරහේන රනිස්වල දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 484,056.79 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.81% |
| 240 | N248152306516 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. දාරළුව ඔබේසේකර මාවතේ 05 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 498,746.17 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.75% |
| 241 | N248152306517 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. බෙම්මුල්ල මුඩගමුව මාර්ගයේ ඉදිරි කොටස සහ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 242 | N248152306518 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. ගොඩගම පහළමුල්ල අමුණා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 243 | N248152306519 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.පත්තලගෙදර වමුදිත හෝටලය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 600,000.00 | 599,128.11 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.85% |
| 244 | N248152306520 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.උඩුකුත්තිරිපිටිය රාජා මහතාගේ කඩය අසලින් දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 245 | N248152306521 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො.මංගලතිරිය මිරිස් මෝල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | 497,824.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.56% |
| 246 | N248152306523 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. හල්ගම්පිටිය අන්තාසිවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 750,000.00 | 748,319.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.78% |
| 247 | N248152306524 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. පොල්අතුතැන්නේ සිට වැලිකුඹුර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/25/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 248 | N248152306525 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. වල්පොල මාතලාන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 600,000.00 | 596,913.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.49% |
| 249 | N248152306526 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. මාතලාන ජාකොලිස් මහතාගේ නිවස ඇතුළු තවත් නිවාස කිහිපයක් වෙත දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | 999,278.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.93% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 250 | N248152306527 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. බොපැත්ත සීගිරි මාවතේ දකුණට ඇත් අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 484,813.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.96% |
| 251 | N248152306528 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. බොපැත්ත සීගිරි මාවතේ කන්ද නැග දකුණට ඇති විජේසිරි මහතාගේ ඇතුළු තවත් නිවාස කිහිපයක් වෙත දිවෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 400,000.00 | 398,395.05 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.60% |
| 252 | N248152306529 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. රතඹලේ වමින්ද මහතාගේ ඇතුළු තවත් නිවාස කිහිපයක් වෙත දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 498,547.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.71% |
| 253 | N248152306530 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. රතඹලේ බෝධිය පාරේ ඉදිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 600,000.00 | 597,979.33 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.66% |
| 254 | N248152306531 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. එල්ලක්කල සම්පත්පුර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 600,000.00 | 598,824.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.80% |
| 255 | N248152306532 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. එළුවාපිටිය සමීර ප්‍රසාද් මාවතේ අතුල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 600,000.00 | 539,199.61 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 89.87% |
| 256 | N248152306533 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. තිහාරිය පර්සි මහතාගේ නිවස ඇතුළු තවත් නිවාස කිහිපයක් පිහිටි මාර්ගය සහ යාබද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 257 | N248152306534 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. මුරුතවෙල වත්ත එච්.එම්.කමලාවතී මහත්මියගේ පිහිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 258 | N248183106535 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. චතුපිටිවල වැව පාරේ පිහිටි ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | 750,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 259 | N248183106536 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. මාඉඹුල බණ්ඩාරනායක පෞද්ගලික රෝහල පාරේ ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 260 | N248183106537 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. කිරිකිත්තමුල්ල ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | 496,568.03 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.31% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 261 | N248183106538 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ මීවල බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | 745,480.94 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.40% |
| 262 | N248183106539 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. අංගමිපිටිය ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | 750,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 263 | N248183106540 | අත්තනගල්ල ප්‍රා.ලේ.කො. තිහාරිය පහලගම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටියේ වැඩ නිම කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 497,314.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.46% |
| 264 | N248134207571 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 222/A කොට්ඨාසයේ වසමට අයත් කිනගහවෙල ග්‍රාමයට ජල නල ඒර්සු කිරීම. | 3/21/2024 | 915,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 265 | N248134207568 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඉඹුල්ගොඩ පොදු සුසාන භූමිය සඳහා විදුලිය ලබාදීම. | 2/21/2024 | 230,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 266 | N246183107500 | ගම්පහ පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලයේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තර වෙනස්කම් සිදු කිරීම. | 5/8/2024 | 1,380,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සහකාර කොමසාරිස් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - ගම්පහ | D | 100% | 0% |
| 267 | S248141307001 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා සුර්යකෝෂ පද්ධතියක් ලබාදීම | 4/10/2024 | 10,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | A4 | 5% | 0% |
| 268 | N248183107574 | ගම්පහ නගර සභාවට අයත් ඔරුතොට පාර ඇවිදින මංකීරුව සංවර්ධනය කිරීම. | 5/13/2024 | 580,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | C2 | 50% | 0% |
| 269 | N248152307572 | ගම්පහ මහ නගර සභාවට අයත් සියනූ උයන නිවාස සංකීර්ණයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගයෙන් වම්පස මාර්ගය ගල් අතුරා කාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 4/1/2024 | 3,138,541.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 270 | N247183107001 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කුමාරතුංග මාවත, බෞද්ධ හා කතෝලික සුසාන භූමියේ ආරක්ෂිත වැටේ ඉතිරි කොටස ඉදි කර සංවර්ධනය කිරීම | 5/8/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 271 | N248152307573 | ගම්පහ මහ නගර සභාවට අයත් සියනෑ උයන ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ගය හා එම මාර්ගයෙන් දකුණුපස අතුරු මාර්ග ගල් අතුරා තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 4/1/2024 | 3,441,459.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 272 | N248134207500 | ගම්පහ ප්‍රා.ස. ට අයත් ඔරුතොට සාම මාවත ජලනළ යෙදීම. | 2/20/2024 | 75,000.00 | 74,175.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.90% |
| 273 | N248152307501 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් මාකෙව්ට ගෝනගහ මව් සායනය පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | 486,842.46 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.37% |
| 274 | N248152307502 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් කොස්ඕව්ට කිනගහවෙල මාර්ගය පුළුල් කිරීම (පස් දමා) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 495,071.04 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.01% |
| 275 | N248152307503 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් තිබ්බොටුගොඩ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කුට්ටිගල් ඇතිරීම) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 415,497.36 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 83.10% |
| 276 | N248152407504 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් බුළගහගොඩ වැකන්ද පාර බෝක්කුව අළුත්වැඩියා කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 277 | N248152307505 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් බොල්ලන ශ්‍රී හෘද දේවස්ථානය අසල අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම (කුට්ටිගල් ඇතිරීම) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 414,896.02 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 82.98% |
| 278 | N248152307506 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ගලනිටියාව සරුගමුන්ඩිය පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | 497,783.60 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.56% |
| 279 | N248152307507 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ගනේමුල්ල අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | 463,842.24 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.77% |
| 280 | N248152307508 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ගලනිටියාවපහල යාගොඩ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කුට්ටි ගල් ඇතිරීම) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 497,373.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.47% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 281 | N248152307509 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඔරුකොට අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කුට්ටිගල් ඇතිරීම) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 497,558.20 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.51% |
| 282 | N248152407510 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් මොරගොඩ පල්ලිය පාර ජලබස්නා කාණුව ඉදිකිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | 470,869.89 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 94.17% |
| 283 | N248152307511 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් රතුපස්වල සමගි මාවතේ සුසාන භූමිය අසල අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | 407,010.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 81.40% |
| 284 | N248152307512 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් බැලුම්මහර ගෛලබිම්බාරාම පන්සල පාර ප්‍රයිම් ලැන්ඩ් වත්ත අසල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කුට්ටිගල් ඇතිරීම) | 2/20/2024 | 500,000.00 | 469,305.26 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 93.86% |
| 285 | N248152307513 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් කොස්සින්න ඉහල යාගොඩ උතුර ග්‍රා.නි. වසමේ ජයතිලක නිවාස සංකීර්ණයේ සංවර්ධනය නොවූ කොටස කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | 498,145.50 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.63% |
| 286 | N248152307514 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් කොස්සින්න කඩවත පාර හා රාගම පාර යා කරන අතුරු මාර්ගය මැද කොටස හා පළඳ ව කොටස් සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 287 | N248152307515 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් බටහිර කොස්සින්න ජයන්ත කඩය අසල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | 497,668.35 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.53% |
| 288 | N248152307516 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් පරක්කේදෙණිය ගම මැද පාර වමට අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | 497,352.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.47% |
| 289 | N248152407517 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් අමුණුගොඩ ක්‍රීඩාපිටිය අසල පරගහලන්ද ජනපදයේ ජල බස්නා කාණු සැකසීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | 402,955.36 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 80.59% |
| 290 | N248152407518 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් නැදුන්ගමුව හින්පන්විල මහවත්තපැල තවාන අසලින් ඇති පහල වත්ත මාර්ගය තාර මො සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 291 | N248152307519 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් වැලිවෙරිය පිංකොවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කිරිදිවැල පාර) කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 292 | N248152307520 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් දකුණු ඇමරළුව අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 293 | N248152307521 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඉ/ඉඹුල්ගොඩ උතුර දහම් මාවත සුගතාරාමය දක්වා ජල බස්නා කාණු සැකසීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 294 | N248152307522 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඉ/ඉඹුල්ගොඩ දකුණ රාජසිංහ මාවත අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 295 | N248152407523 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් අකරවිට මාකෙවිට පිරිවෙන හන්දිය අසල ජලබස්නා කාණුව ඉදිකිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 296 | N248183107525 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් පියරතන මාවත ආයුර්වේදය අලුත්වැඩියා කිරීම. | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 297 | N248183107526 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඉඹුල්ගොඩ පුස්තකාලය උඩුමහල ඉදිකිරීම. | 2/20/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 298 | N248183107527 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් මාකෙවිට පෙර පාසල වැඩ අවසන් කිරීම. | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 299 | N248183107528 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඉඹුල්ගොඩ ආදාහනාගාරයේ තුම්බකය සඳහා විදුලි පද්ධතිය සවි කිරීම. | 2/20/2024 | 130,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 300 | N248183107529 | ගම්පහ න.ස අයත් 225 බී ගම්පහ අලුත්ගම නැගෙනහිර හංසගිරි පාර 6,7 පවුමහෙහි ඇති අවසන් නොකළ ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/20/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 301 | N248183107530 | ගම්පහ න.ස අයත් 229 ඒ අලුත්ගම බෝගමුව දකුණ වසමේ මොනරනැන්න ප්‍රජා ශාලාවේ උඩු මහල ඉදි කිරීම | 2/20/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 302 | N248134207531 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ඉඹුල්ගොඩ පොදු සුසාන භූමිය සඳහා ජලය ලබාදීම | 2/20/2024 | 43,769.00 | 43,769.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 303 | N247152307002 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ ගණේමුල්ල, අංක 215 ගලහිටියාව උතුර ග්‍රා.නි. වසමේ පත්මපෙරුම මාවතේ සිසිලස ප්‍රදේශයට පිවිසෙන පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/15/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 304 | N248134207542 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් කටුවාලමුල්ල නයුන් උයන ප්‍රජා ශාලාවට ජලය ලබාදීම. | 2/21/2024 | 60,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 305 | N248134207543 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් අමුණුගොඩ ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති සේවා පියසට ජලය ලබාදීම. | 2/21/2024 | 60,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගම්පහ | J | 30% | 0% |
| 306 | N248134207544 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් මුදුන්ගොඩ බටහිර සේවා පියසට ජලය ලබාදීම | 2/21/2024 | 92,090.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 307 | N248134207545 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වේවැල්ලාගාර සේවා පියසට ජලය ලබාදීම | 2/21/2024 | 60,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගම්පහ | B | 25% | 0% |
| 308 | N248183107546 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් ශ්‍රී සුගතාරාම මාවත පොදු නාන ලීද පිළිසකර කිරීම. | 2/21/2024 | 500,000.00 | 493,447.08 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.69% |
| 309 | N248183107547 | ගම්පහ ප්‍රා.ස අයත් බොල්ලන පොදු නාන ලීද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 2/21/2024 | 340,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 310 | N248134207548 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 225 බී ගම්පහ අලුත්ගම නැගෙනහිර හංසගිරි පාර 6,7 පටුමග ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 311 | N248152307002 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගණේමුල්ල පන්සල පාරේ ගම මැද පාරේ වමට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 8/26/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 312 | N248134207549 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 231/ඩී යක්කල නැගෙනහිර හේන්පිටමුල්ල වසම හේන්පිටමුල්ල පන්සල ඉදිරිපිට ප්‍රජාශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 65,600.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 313 | N248134207551 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 231/ඒ යක්කල බටහිර ප්‍රජාශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 52,395.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 314 | N241152307002 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ අමුණුගොඩ වීරකෝන්වත්ත පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/27/2024 | 585,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 315 | N248134207552 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 231/බී පැපොල්ගස්දෙණිය වසම වන්දනගම ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 316 | N248134207553 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඉහලගම සුර්වාගම පන්සල අසල පිහිටි ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගම්පහ | B | 25% | 0% |
| 317 | N241152307001 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ගම්පහ මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ 234/බී, බණ්ඩියමුල්ල බටහිර ග්‍රාම සේවා වසමට අයත් සියනෑපාර පටුමහ දහම් මාවත අතුරු පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/7/2024 | 1,935,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 318 | N248134207554 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 229 අලුත්ගම බෝගමුව උතුර සහන සුබසාධක සමීන් ශාලාවට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගම්පහ | B | 25% | 0% |
| 319 | N248134207555 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 229 අලුත්ගම බෝගමුව උතුර කුරුලු උයන පිහිටි ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 320 | N248134207556 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් 229/ඒ අලුත්ගම බෝගමුව දකුණ ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම | 2/21/2024 | 57,575.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 321 | N248152307575 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 342 සි ඇඹරළුව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අක්කර පහ මාර්ගය අසල යකහළුව කැලේ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 5/31/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 322 | N248152307576 | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 241 නැදුන්ගමුව ආසිරි පවුමගට යාබද පල්ලමට පිහිටි මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (වමන්ද මහනාගේ නිවසට යන මාර්ගය) | 5/31/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 323 | N247152307003 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ගණේමුල්ල, සරුගෙමැණ්ඩිය පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/27/2024 | 1,800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 50% | 0% |
| 324 | N248134207560 | ගම්පහ නගර සභාවට අයත් බටහිර මෝරුපොල අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිති ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 3/21/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 325 | N248134207561 | ගම්පහ ප්‍රා/ලේ කොට්ඨාසයට අයත් 244 බී පරකන්දෙතිය උතුර 11 සේවා පියසට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම | 2/21/2024 | 50,000.00 | 43,769.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ගම්පහ | I | 100% | 87.54% |
| 326 | N248134207562 | ගම්පහ නගර සභාවට අයත් යක්කල 231 උතුර ගෝනිගලන්දවත්ත එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 3/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 327 | N248134207563 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් යක්කල 231 උතුර ගැමුණුපුර ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 328 | N248134207564 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් යක්කල 231 උතුර ලුවිසාවත්ත සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 56,513.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 329 | N248134207566 | ගම්පහ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් බෝගමුව උතුර භාවනා මධ්‍යස්ථාන පාර ප්‍රජා ශාලාව සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම. | 2/21/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ගම්පහ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 330 | N248152408553 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අසල ඇති කාණුවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 6/12/2024 | 1,983,390.00 | 1,925,620.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | I | 100% | 97.09% |
| 331 | N248152408554 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වල්පොල වැව දක්වා ඇති ප්‍රධාන කාණුවේ පැති බැම්මේ සෝදා පාළුවට ලක්වී ඇති ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම. | 6/12/2024 | 450,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 332 | S248141308001 | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභා උප කාර්යාලය සඳහා සුර්යකෝෂ පද්ධතියක් ලබාදීම | 4/10/2024 | 10,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 333 | N248152308500 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කැටගේවත්ත ඉහලගම සුනිතා මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | 925,430.38 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.54% |
| 334 | N248152308501 | ජා ඇල නගර සභාවට අයත් බටහිර තුඩුල්ල පාරිස් පෙරේරා මාවතේ ස්වර්ණ භංස වීල 09 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 335 | N248152308502 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මහවත්ත පැතුම් පියස 02 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 950,000.00 | 931,919.66 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.10% |
| 336 | N248152308503 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දඬුගම ගොරකාන වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 337 | N248152308505 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දඬුගම සුගත් සයිකල් ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | 895,698.06 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.52% |
| 338 | N248152308506 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දකුණු නිවන්දම හම්බාන පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 339 | N248152308507 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් බටගම ඇවරිවත්ත පාර සමන්ත ස්ටෝර්ස් ඉදිරිපිටින් මාළුපිය දක්වා ගමන් කරන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 340 | N248152308508 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් නැගෙනහිර බටුවන්ත මිහිදු මාවත කාපටි අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | 821,112.73 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 91.23% |
| 341 | N248152308509 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වල්පොල සිරිසේන මාවත ආරම්භක කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 342 | N248152308510 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දොළහේන මාර්ගයේ සිට ඊසක්හේන මාර්ගයේ වම් පස පෙට්ටි කාණුවේ කැට යොදා ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 343 | N248152308511 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් බටහිර කදාන මීගමුව ප්‍රධාන පාරෙන් පුඩි මාවතේ දකුනට ඇති හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | 868,865.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.54% |
| 344 | N248152308512 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් බටහිර කදාන සමරනායකවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 60% | 0% |
| 345 | N248152308513 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් බෝගහතොටුපල පාරේ වමින්ද සර්ගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 900,000.00 | 815,944.40 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.66% |
| 346 | N248152308514 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් තුම්පැලිය ටෙරන්ස් ජයසේකර මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 347 | N248152308515 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් රාගම ඉහලගම සමන් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 1,200,000.00 | 1,195,458.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.62% |
| 348 | N248152308516 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ආතර් පෙරේරා මාවතෙහි , උදය මාවතේ ජයලංකා ක්‍රීඩාංගනයට යන මාර්ගය සපත්තු කාණුව සහිතව කොන්ක්‍රීට් කර එහි පැති බැම්ම බැඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 3/21/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 349 | N248183108518 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කැටගේවත්ත මහින්ද ප්‍රජා ශාලාව සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම. | 3/7/2024 | 300,000.00 | 298,449.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් -ජා ඇල | I | 100% | 99.48% |
| 350 | N248183108519 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට තුම්පැලිය බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ල සඳහා ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම. | 3/7/2024 | 400,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් -ජා ඇල | D | 100% | 0% |
| 351 | N248183108520 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට බටුවත්ත මාතෘ හා ළමා සායනයේ දිරාපත් වූ දැල් වැට සකස් කිරීම. | 3/7/2024 | 330,000.00 | 328,933.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.68% |
| 352 | N248152408521 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් අශෝකාරාම විහාරස්ථානය පිහිටි මාර්ගයේ සිට වෙල්යාය දක්වා පැති කාණු දෙක කිරීම. | 3/7/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 353 | N248152408522 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දකුණු බටගම කපුචාගාර මංසන්දියේ සිට එක්සත් මාවත දක්වා කාණු පද්ධතිය සැකසීම. | 3/7/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 354 | N248152408523 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දුම්‍රියපොල පසු කර ඇති තුන්මත් හන්දියේ සිට උදම්මිට පාර දක්වා ඇති පැති කාණුව දෙක කිරීම. | 3/7/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 27% | 0% |
| 355 | N248152408524 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් උස්වත්ත බෝගහ තොටුපල පාරේ සෝලා ආයතනය අසල ඇති කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | 3/7/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 356 | N248183108547 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාරංගොඩ පාළුව මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල සඳහා ජල පහසුකම් ලබා දීම. | 5/31/2024 | 40,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 357 | N248183108548 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නැගෙනහිර නාරංගොඩ පාළුව වසමේ මාතෘ සායනය සඳහා අවශ්‍ය පට හා මේස ලබා දීම. | 5/31/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 358 | N248183108526 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් යක්කඩුව මාතෘ සායනයේ වැසිකිලි පද්ධතිය හා ගොඩනැගිලි අලත්වැඩියා කිරීම. | 3/7/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 359 | N248183108549 | ජා ඇල ප්‍රා දේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වැලිගම්පිටිය ජා ඇල බිමට ජලය ලබා ගන්නා නල පිළි පිරිසිදු කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/31/2024 | 87,760.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් -ජා ඇල | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 360 | N248141208550 | ජා ඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටගම ඇවරිවත්ත පාරේ ලියෝ සප්ලයර් එක ඉදිරිපිට ඇති විදුලි කණුව විනාශ කිරීම | 5/31/2024 | 22,285.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් -ජා ඇල | ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 361 | N248183108527 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් නිවන්දම උතුර මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම. | 3/7/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 362 | N248183108528 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වහටියගම ප්‍රජා ශාලාව ජල විදුලි හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම. | 3/7/2024 | 370,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 363 | N248183108529 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ගල්ලවත්ත බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ලේ ජල විදුලි හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම. | 3/7/2024 | 350,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 60% | 0% |
| 364 | N248152408530 | ජා ඇල නගර සභාවට අයත් ගමනාගමන මණ්ඩලය හා ලේකිට් අසලින් ගලා බසින කාණුව සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 3/7/2024 | 2,000,000.00 | 199,855.51 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් -ජා ඇල | I | 100% | 9.99% |
| 365 | N248183108531 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කුඩහකපොළ මාතෘ සායනය අලුත්වැඩියා කටයුතු. | 3/7/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 366 | N248183108532 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඒකල මාතෘ සායනය අලුත්වැඩියා කටයුතු. | 3/7/2024 | 300,000.00 | 210,769.56 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 70.26% |
| 367 | N248183108533 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කෘෂ්වත්ත මාතෘ සායනය අලුත්වැඩියා කටයුතු. | 3/7/2024 | 250,000.00 | 239,863.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.95% |
| 368 | N248183108534 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කදාන මාතෘ සායනය අලුත්වැඩියා කටයුතු. | 3/7/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 369 | N248183108535 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් නාගොඩ මාතෘ සායනය අලුත්වැඩියා හා සනීපාරක්ෂක කටයුතු සකස් කිරීම. | 3/7/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ජාඇල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 370 | N248183108552 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කැටගේවත්ත මහින්ද ප්‍රජා ශාලාව සඳහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම - II අදියර. | 6/12/2024 | 200,000.00 | 199,707.30 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | I | 100% | 99.85% |
| 371 | N248134208538 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පොල්පිටිමුකලාන ප්‍රධාන මාර්ගයේ නිවාස 12 ක් සඳහා ජලය ලබාදීම. | 4/30/2024 | 639,343.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 372 | N248134208542 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වල්පොල උග්ගස්සේන බුදු මැදුර අසලින් මුනසිංහ මහකාගේ නිවසට යන මාර්ගය සඳහා ජල සැපයුම ලබාදීම. | 3/7/2024 | 765,748.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 373 | N248134208544 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වල්පොල උග්ගස්සේන ගුණරත්න මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගයට ජල නල එලීම. | 4/30/2024 | 781,701.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 374 | N248134208546 | ජා ඇල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් උග්ගස්සේන odliya homes අසලින් යන අතුරු මාර්ගයට ජලනල එලීම. | 3/7/2024 | 487,907.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ජා ඇල | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 375 | N248152309518 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 169 හේකිත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බෝගභවත්ත මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් කැට දමා වසා දැමීම. | 2/26/2024 | 700,000.00 | 534,244.25 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 76.32% |
| 376 | N248152309519 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 182 වැලිසර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ගුරුගේවත්තේ වැසි ජලය බසිනා බෝකක්කුව සහ කාණුව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 377 | N248152309500 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 176/සී වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාම සේවා වසමේ, මාබෝල රාජසිංහ මාවත අංක 05 වයලට් පෙරේරා මහත්මියගේ නිවස ළග සිට අංක 10 ස්ටැන්ලි පෙරේරා මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගයේ පළු වූ ස්ථාන පිළිසකර කිරීම. | 2/21/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 378 | N248152309520 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 172/ඒ හැදල උතුරු ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ඕලන්දගම කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 1,000,000.00 | 783,593.79 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 78.36% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 379 | N248152409501 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 166 නුගපේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අසංක හපුආරච්චි මාවත කෙළවරේ බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම (පුබුදුගම) | 2/21/2024 | 1,850,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 380 | N248152309502 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 164 පමුණුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශමල් මහතාගේ නිවස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/21/2024 | 600,000.00 | 503,195.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 83.87% |
| 381 | N248152309521 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 182/බී ඇලෙච්චන්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නුගගභවන්ත කාණුව ඉදි කිරීම. | 2/26/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 382 | N248152309522 | 176/සී වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආරච්චිගේ වත්ත අංක : 25/බී ගුණසේකර මහතාගේ නිවස අසලින් යන කාණුව ස්ලැබ් කැට දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/26/2024 | 200,000.00 | 82,537.05 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 41.27% |
| 383 | N248152309524 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 169 හේකිත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අල්විස්වත්ත පොදු නාන ලීද පිළිසකර කර පිරිසිදු කිරීම. (අංක : 34 නිවස පිටුපස) | 3/21/2024 | 400,000.00 | 308,247.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 77.06% |
| 384 | N241152409002 | වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වත්තල මාබෝල නගර සභා බල ප්‍රදේශයට අයත්, අංක 176සී වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දුවවත්ත වයඹ ඉර්ෂාඩ් නිවස අසල පොදු මාර්ගය දිග අඩි 200 සහ පළල අඩි 01ක් වන කාණුව සෑදීම | 8/27/2024 | 973,383.21 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 385 | N248152309503 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 164ඒ මහ පමුණුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝෂණි මහත්මියගේ නිවස ළග මාර්ගය මීටර 150ක දුරක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/21/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 386 | N248183109526 | වත්තල - මාබෝල නගර සභාවට අයත් සුසාන භූමියේ බෞද්ධ හා හින්දු කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 1,580,000.00 | 1,407,619.04 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 89.09% |
| 387 | N248183809536 | වත්තල - මාබෝල නගර සභාවට අයත් මාබෝල ශාඛා පුස්තකාලය සඳහා පොත් රාක්ක මිලදී ගැනීම. | 3/7/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 388 | N248183809537 | වත්තල - මාබෝල නගර සභාවට අයත් ගල්වැටිය කියවීමේ ශාලාවේ පරිහරණය කරන ලද පත්තර දැමීම සඳහා රාක්ක මිලදී ගැනීම. | 3/7/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 389 | N248152309539 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 170/ඒ ඇලකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හදල, මරදාන පාර ක්‍රිස්තුරාජ මාවතේ රජයේ නිවාස 10 පිහිටි මාර්ගය කාපටි කිරීම. | 7/5/2024 | 1,000,000.00 | 997,123.20 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.71% |
| 390 | S248152309004 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් 175/ඒ ඇවරිවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශාන්ත නිකලස් මාවත ඇවරිවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස ඉන්ටලොක් ගොඩ සංවර්ධනය කිරීම. | 4/29/2024 | 3,000,000.00 | 2,129,672.42 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 70.99% |
| 391 | S248152409005 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් මාබෝල මීගමු පාරේ සිට අධිවේගී මාර්ගය ආසන්නයේ ඇති ඇළ මාර්ගය දක්වා වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් කොටසේ කාණු කොටස ඉදි කිරීම. | 4/29/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | C3 | 80% | 0% |
| 392 | S248152309006 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් කපුගස්තුඩුව මාවත අවසානයේ ඇති අතුරු මාර්ගයේ 79/23 නිවස ළඟ සිට නගර සභාවට අයත් කොටස ඉන්ටලොක් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම. | 5/8/2024 | 750,000.00 | 629,332.16 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 83.91% |
| 393 | N248183109527 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් දැලතුර ශුද්ධ වූ රෝගුස් මුනිදුන්නගේ දේවස්ථානයේ පොදු ලීද සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 394 | N248183109528 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 254/ඒ කුඩුවේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හීන්කෙන්ද කිරිමැටියාගාර පාර පොදු ලීද සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 400,000.00 | 395,270.99 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.82% |
| 395 | N248183109529 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 164 පමුණුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පරණ යුධ හමුදා කදවුර අසල පොදු ලීද සංවර්ධනය කිරීම (වැල්ලවත්ත) | 2/26/2024 | 300,000.00 | 273,326.20 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 91.11% |
| 396 | N248183109530 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 250/ඒ කුරුකුලාව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කුරුකුලාව ශා. සෙබස්තියන් පාරේ වෙල ළඟ ඇති පොදු නාන ලීද සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 400,000.00 | 149,116.58 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 37.28% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 397 | N248183109531 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 254 හීන්කෙන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අමරතුංග මාවතේ පිහිටි ලීද සංවර්ධනය කිරීම. | 2/26/2024 | 200,000.00 | 193,966.13 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.98% |
| 398 | N248183109532 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 254/ඒ කුඩුවේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පොඩි කොලුගේ නිවස අසල ලීද සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 200,000.00 | 176,939.22 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 88.47% |
| 399 | N248183109533 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 250/ඒ කුරුකුලාව දකුණු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශා. අන්තෝනි මාවතේ ගල් ලීද (පොදු නාන ලීද) සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 390,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 400 | N248141209534 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් හදල පුරාණ රජමහ විහාරයේ වෛත්‍ය අසලින් ඇති තෙකලා විදුලි රැහැන් පද්ධතිය විනාශ කිරීම. | 2/27/2024 | 230,000.00 | - | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - වත්තල | ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය | Q | 0% | 0% |
| 401 | S248183109001 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාලයේ ඉහළ මහලය බිම සහ පිවිසුමේ කඩතොළු වූ පොළව ටයිල් අතුරා අළුත්වැඩියා කිරීම. | 3/21/2024 | 3,000,000.00 | 2,146,157.52 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 71.54% |
| 402 | S248183109002 | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වැලිසර පුස්තකාලය නවීකරණය කිරීම. | 3/21/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 403 | S248183109003 | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පමුණුගම ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම. | 3/21/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 404 | U246183109500 | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කෙලවරපිටිය ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 8/26/2024 | 755,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 405 | N248183109010 | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පමුණුගම උප කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව වැඩ අවසන් කිරීම. | 8/26/2024 | 5,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 406 | S248152309007 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවට අයත් 175ඒ තෙළඟපහන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නවලෝක උද්‍යානපුර හරහා ගලා බසින ඇළ මාර්ගයේ පැති බැම්ම බදි කිරීම. | 7/29/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 407 | S248183109008 | වත්තල මාබෝල නගර සභාවේ මහජන පුස්තකාලයේ කියවීම් අංශය සහ අධ්‍යාන අංශය යන කොටසේ සහ පිටත පෝටිකෝව වසිල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 7/29/2024 | 1,368,530.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 408 | N248152309504 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 172/ඒ හැදල උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ හැදල, ඕලන්දගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කෙළවර දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/22/2024 | 1,200,000.00 | 1,084,455.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.37% |
| 409 | N248152309506 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 177 මන්තුමගල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මන්තුමගල, ගුණසේකර මාවතේ බතල පිල්ලුව ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම, | 2/22/2024 | 1,200,000.00 | 1,194,876.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.57% |
| 410 | N248152309507 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 178 මහබාගේ ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මහබාගේ, බණ්ඩාරනායක මාවතේ 1.2 මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 411 | N248152309508 | 180/ඒ හෝර්පේතුඩුව ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ අමරතුංග මාවත කමත ළග සිට බුදු මැදුර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | 971,419.99 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.14% |
| 412 | N248152309509 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 182 වැලිසර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සමගි මාවතේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,500,000.00 | 1,236,156.74 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 82.41% |
| 413 | N248152309510 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 182 වැලිසර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ශාන්ත ත්‍රිපිට මාවතේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,400,000.00 | 1,163,132.96 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 83.08% |
| 414 | N248152309511 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 176/ඒ ඇවරියවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ශාන්ත. නිකුලස් මාවත - ඇවරියවත්ත මාර්ගය ඉන්ටර්ලොක් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | 883,830.87 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 88.38% |
| 415 | N248152309512 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 170ඒ ඇලකන්ද ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ හැදල - මරදාන පාර අංක : 35/1 - 35/10 දක්වා නිවාස සඳහා යන මාර්ගයට තාර දැමීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | 703,176.54 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 70.32% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 416 | N248152309513 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 176/සී වැලිකඩමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ෆැබ්‍රිකා පාර වෛද්‍ය අනෝමා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අවසානය දක්වා මාර්ගය පිළිසකර කිරීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | 242,751.18 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල - මාබෝල නගර සභාව | I | 100% | 24.28% |
| 417 | N248152309515 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 170/ඒ ඇලකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හැදල මරදාන පාර සෙත්සිරි උයන අසල උල්පත් ජලය බැස යන අයුරින් මාර්ගය දෙපස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/22/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 418 | N248152309516 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 172/සී නායකකන්ද දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ විත්ත සමාධි භාවනා මධ්‍යස්ථාන විහාරය අසල කාණුව සංවර්ධනය කිරීම. | 2/22/2024 | 2,000,000.00 | 1,815,464.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.77% |
| 419 | N248152309517 | වත්තල ප්‍රා.ලේ.කො. අයත් 169/ඒ කුරුදුහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හේකිත්ත සාගර මාවත කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | 2/22/2024 | 1,000,000.00 | 997,271.97 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.73% |
| 420 | N247152310002 | මහර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ඇල්දෙණිය සුසාන භූමිය ඉදිරිපිට ඇති රම්මුතුගල මාවතේ වම් පසට ඇති වැලි කුඹුර දක්වා දිවෙන පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 9/11/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 421 | S248152310003 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සාම මාවතේ මාර්ගයට අවහිර වන විදුලි කණු හා දුරකතන කණු විතැන් කර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 422 | S248183110001 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උඩුපිල පුස්තකාලයේ පළමු මහලේ කියවීම් ශාලාව ඉදි කිරීම. | 3/25/2024 | 6,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 70% | 0% |
| 423 | S248124110004 | පිළිකුත්තුව සංචාරක ගමනාන්තයේ වාහන නැවතුම් ස්ථානය හා එම මාර්ගයේ ගල් අතුරා තාර යෙදීම සහ හම් ඇලංකරණය කිරීම | 7/15/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 424 | N248141210501 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අත්‍යාවශ්‍ය විදුලි කණු විතැන් කිරීම. (හඳුනාගත් ස්ථාන 7 ක පිහිටි විදුලි කණු 7ක් විතැන් කිරීම සඳහා.) | 5/28/2024 | 300,000.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මහර | ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 425 | N248152310502 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 288 ඒ වැඩ බදුකුණ බටපොත පාර නව බුදුපිළිමය අසල ශාන් මහතාගේ නිවස අසල සිට විජිත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 426 | U246152310500 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මල්වතු හිරිපිටිය වෙන්දේසි වත්තට යන මාර්ගය ආරම්භයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 8/14/2024 | 925,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 427 | N241152310001 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කදුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේහි පරණ සමුපකාරය අසලින් රණ සිංහ මාවත දෙසට ඇති පොදු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 428 | N241152310002 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඇටිකෙහෙල්ගල්ල වමින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට පවිස්තින මහත්මියගේ නිවස දෙසට ඇති පොදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 429 | N241152310003 | මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඌරුවල විවේකාරාම පන්සල අසලින් ඇති විහාර මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 430 | S248183110002 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පහළ කරගහමුණ පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ නිම කිරීම. | 4/1/2024 | 4,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 431 | U246152310501 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නානුඩුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දයානන්ද බේකරිය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ කැඩී ගිය කොටස් සංවර්ධනය කිරීම. | 8/14/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 432 | U246152310502 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඇල්දෙණිය බණ්ඩාරනායක මාවත 6 වන පටුමහ ඩබ්.එම්.ජේ.වන්දානි මහත්මියගේ නිවස අසල පොදු කාණුවේ කැඩී ඇති පැති බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 8/14/2024 | 1,700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 433 | U246152310503 | මහර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඇල්දෙණිය කනත්ත ඉදිරිපිට රම්මුතුගල මාවතේ වෙල මැද පාරේ වම්පසට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 8/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 434 | N248152311500 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ වතුරුගම - දෙල්ගඟවත්ත මාර්ගයේ දිනෙන් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 800,000.00 | 764,257.74 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.53% |
| 435 | N248152311501 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 185 ප්‍රධාන මාර්ගයේ 5- කණුව අසලින් පහළට යන මාර්ගය (ලයනල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය) සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 700,000.00 | 699,055.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.87% |
| 436 | N248152311502 | 377-පිංගමුව මැල්ලලන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 800,000.00 | 798,707.17 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.84% |
| 437 | N248152311503 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ විහාරකුඹුර උස්කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 800,000.00 | 797,318.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.66% |
| 438 | N248152311504 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ පොල්හේන කරගඟහේන හරස් මාර්ගය සුගත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කනත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 800,000.00 | 767,988.88 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96% |
| 439 | N248152311505 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ මාළිගාවත්ත පළමු පටුමග විනී වන්දුසේන මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | 497,618.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.52% |
| 440 | N248152311506 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ මැද්දේගම කිරිගල්දෙණිය නුවන් ගෝනගල මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගයේ ඉතිරි වී ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 400,000.00 | 399,437.75 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.86% |
| 441 | N248152311507 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 392/සී, කිතුලකන්ද ග්‍රාමසේවා වසමේ බෝධියට යන මාර්ගයේ බෝක්කුව හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 442 | N248152311508 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ නැදුන්ගොල්ල රාජා මහතාගේ කඩය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 795,860.07 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.48% |
| 443 | N248152311509 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ කලටුවාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම). | 2/16/2024 | 900,000.00 | 891,793.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.09% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 444 | N248152311510 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ අනුරාගොඩ පන්සල අසල සිට ගැටකන්ද පාසල දක්වා යන වෙළ මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 798,817.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.85% |
| 445 | N248152311511 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ දංගල්ල මිහිර මාවත අලුතින් ඉදිකරන බොක්ක දෙක අතර මාර්ගය ගොඩ කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 498,089.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.62% |
| 446 | N248152311512 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ උඩුගම හේනේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 496,494.48 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.30% |
| 447 | N248152311513 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 422-පුගොඩ ග්‍රාමසේවා වසමේ අසන්න සංචිත මහතාගේ නිවස අසල සිට රොමේස් ලක්සිත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 700,000.00 | 698,507.44 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.79% |
| 448 | N248152311514 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 393/ඒ-යකමේ චන්ද්‍රිකා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 493,451.96 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.69% |
| 449 | N248152311515 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 395-බී, කුරුදුහේන ගම මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 796,395.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.55% |
| 450 | N248152311516 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 396-පුටුපාගල ග්‍රාමසේවා වසමේ සුරමා සෙවණ වෙන්දේසිවත්තේ කොඩිකාර මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 797,360.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.67% |
| 451 | N248152311517 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ පනත්වල දයානන්ද මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/16/2024 | 400,000.00 | 399,867.01 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.97% |
| 452 | N248152311518 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ එගොඩ පැලහැල ඉසුරුපුර වෙන්දේසිවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 400,000.00 | 398,720.73 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.68% |
| 453 | N248152311519 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 401- නාරම්පොළ හීල්බත්ගල ශාන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 799,128.48 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.89% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 454 | N248152311520 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 401/ඩී, ගලවලගොඩ ලක්ෂ්මන් (කැලණියේ ගෙදර) මහතාගේ නිවස පිටුපසින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 400,000.00 | 399,159.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.79% |
| 455 | N248152311521 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ දියකාවිටින් අමල් මහතාගේ කම්මල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 497,905.42 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.58% |
| 456 | S248152311003 | දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොස්වත්ත ඉඩමට අදාළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 6/14/2024 | 958,630.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 457 | N248152311522 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ තෙල්කැකුණ කිරිපල්ලගඟවත්ත මාර්ගයේ ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 2/16/2024 | 710,000.00 | 709,465.36 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.92% |
| 458 | N248152311523 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ දැනැමුල්ල දෙවිලුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 497,900.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.58% |
| 459 | N248152311524 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ ගල්පොතුගොඩ එකමුතු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 500,000.00 | 496,199.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.24% |
| 460 | N248152311525 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ ගිරිදර කොට්ටාවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 799,641.74 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.96% |
| 461 | N248152311526 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ තිත්තපත්තර අලුත් ගෙදරවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 796,636.30 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.58% |
| 462 | N248152311527 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 411/ඒ, පාලුගම බටහිර ග්‍රාමසේවා වසමේ සමරකොන් මාවතේ ලෙස්ලී මහතාගේ නිවස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 799,190.78 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.90% |
| 463 | N248152311528 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 405-දොම්පෙ ග්‍රාමසේවා වසමේ ගල්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 799,065.22 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.88% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 464 | N248152311529 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 414/ඒ, උඩමාපිටිගම සුගතපාල මාවත (යකඩ වැඩපොළ) පිටුපස මාර්ගය කොන්කිට් කිරීම. | 2/16/2024 | 800,000.00 | 799,205.77 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.90% |
| 465 | N248183111530 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කිරිදිවැල මහජන ක්‍රීඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. | 6/13/2024 | 7,480,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 466 | N248183111531 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ කිරිදිවැල - ගුරුගම ප්‍රජා ශාලාවේ ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම. | 2/16/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 28% | 0% |
| 467 | N248183111532 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ මීගහවත්ත - ලුණුගම සුභසාධක සමිති ශාලාව සඳහා දැල් ආවරණය සකස් කිරීම. | 2/16/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 0% |
| 468 | S248183111001 | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැරගල පෙර පාසලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 4/22/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 99% | 0% |
| 469 | S248183111002 | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පුගොඩ ආයුර්වේද ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මාලයෙහි වැඩ ආරම්භ කිරීම. | 4/22/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 470 | N248134211534 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ විහාරකුඹුර ග්‍රාමසේවා වසමේ ප්‍රජා ශක්ති ප්‍රජා මූල සංවිධානය සඳහා හෝස් 10 ජල මෝටරයක් ලබා ගැනීම. | 2/16/2024 | 611,272.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | A7 | 26% | 0% |
| 471 | N248134211535 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ මැණික්ලන්ද ග්‍රාමසේවා වසමේ කඳනගොඩ SPTවෙන්දේසි වත්ත දක්වා ජලනල එළීම. | 2/16/2024 | 1,000,000.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 472 | N248134211537 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ කැරගල හංදියේ සිට රණවිරුගම දක්වා ජලනල පද්ධතිය දීර්ඝ කිරීම. | 2/16/2024 | 600,000.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 473 | N248134111538 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ බෝගහවත්ත පොදු නානා ලීඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 150,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 474 | N248134111540 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ උඩුගමට නළ මිදක් ලබා ගැනීම. | 2/16/2024 | 200,000.00 | | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | O | 0% | 0% |
| 475 | N248134211541 | දොම්පෙ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ උඩුගම ග්‍රාමසේවා වසමේ ප්‍රජාමූල සංවිධානයේ ක්‍රියාත්මක පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ ජල ටැංකියට අකුණක් වැදීම නිසා එය අළුත් වැඩියා කිරීම. | 2/16/2024 | 121,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොම්පේ | C3 | 66% | 0% |
| 476 | N248152312511 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් මාකොළ දකුණ පහල සිරිමංගල පාරේ 4වන පටුම මුල කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 999,829.54 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.98% |
| 477 | N248152312512 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් ඇවරිවත්ත මහින්ද පෙරේරා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | 993,534.82 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.35% |
| 478 | N248152312513 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් අළුබෝවිල කනත්ත අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | 983,723.77 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.37% |
| 479 | N248152312514 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් මංකඩ පාරේ ජයරුක් මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 480 | N247152412001 | බියගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ගෝනවල, උස්වත්ත පොදු මාර්ගයේ පෙට්ටි බෝක්කුව යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 3,300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 64% | 0% |
| 481 | S248183112001 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඳුබොඩ පෙර පාසල සංවර්ධනය කිරීම. | 5/20/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 482 | N248183112520 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පට්ටිවිල ප්‍රජාශාලාව නවීකරණය කිරීම | 7/24/2024 | 11,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 483 | N246183112500 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දෙල්ගොඩ කසල අංගනය සංවර්ධනය කිරීම. | 5/20/2024 | 9,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 484 | S248152312003 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වඩුවේගමපොල්හේන පාරේ ගිලා බැස ඇති ස්ථානය හා පැති බැම්ම සකස් කිරීම. | 7/25/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 485 | S248152412002 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගෝනවල පමුණුවිල අංක 135/ඒ ජේ.එස්.පොන්නම්පෙරුම මහතාගේ නිවස අසල කාණුවේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 7/25/2024 | 1,720,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 486 | N248152312522 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාකොල දකුණ මොරල් වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම. | 7/26/2024 | 2,013,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 487 | N248152312523 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඔබවත්ත පාරේ රසික රාමණායක මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 7/26/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 488 | N248152312500 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් කඳුබොඩ භාවනා මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 983,720.03 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.37% |
| 489 | N248152312501 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් මාකොල උතුර ගලවල හන්දියේ ආසිරි මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 979,836.56 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.98% |
| 490 | N248152312502 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් මීගහවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය අසල වෙල හරහා අලුතින් ඉදිකළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,470,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 491 | N248152312503 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් බියගම දකුණ රණවිරු කොල්ලුරේ මාවතේ වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 981,463.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.15% |
| 492 | N248152312504 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් ඉහල බියන්විල උතුර ජයකොඩි ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් රථ ගාල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 989,049.66 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.90% |
| 493 | N248152312505 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් සියඹලාපේ ගලහිටියාවේ 13 කනුව දෙසට යන පාරේ පහල කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 997,536.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.75% |
| 494 | N247152312002 | බියගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ මාකොල, සිරිමංගල පාර, 6වන පටුමග පොදු මාර්ගය ආරම්භයේ සිට බුදුපිළිමය දක්වා වූ කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,620,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 20% | 0% |
| 495 | N248152312506 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් පහල බියන්විල බටහිර වරකාමුල්ල මාලි මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය හා කාන පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම . | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | 985,608.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.56% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 496 | N248152312507 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් සියඹලාපේ උතුර දික්වල පාරේ ගමගේ මාවතේ දෙවන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 497 | N248152312508 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් හෙයියන්තුඩුව නැගෙනහිර දික්වල පාරේ ලලිත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 964,396.07 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.44% |
| 498 | N248152312509 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් තල්වත්ත ඇල්හේන පාර වින්තක මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 987,388.82 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.74% |
| 499 | N248152312510 | බියගම ප්‍රා.ස අයත් සපුගස්කන්ද ඉසුරු මාවත සංවර්ධනය කිරීම. | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 991,930.02 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.19% |
| 500 | N241152312003 | බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පහළ බියන්විල මහවෙල පොදු මාර්ගයේ පළමු පටුමහ සංවර්ධනය කිරීම | 8/27/2024 | 1,394,008.76 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 501 | N248152312524 | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාකොල දකුණ කිනගහ වෙල් යායේ රන්කේන් යාය පාරට මායිම්ව ඇති වෙල මාර්ගයේ කැඩී ඇති කොටසේ පැති බැම්ම දෙකිරීම. | 7/29/2024 | 2,150,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 502 | N248183112519 | බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් රන්කේන්යාය පාරේ සාලිය මහතාගේ නිවස අසලින් යන කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | 5/31/2024 | 3,180,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | Q | 0% | 0% |
| 503 | N241152312001 | බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියඹලාපෙවත්ත දේවාලේ පාරේ වමින්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට සුඵ්ව මහතාගේ නිවස දක්වා ජල බස්නා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 5/16/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 504 | N241152312002 | බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සියඹලාපෙවත්ත වෙල මැද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/16/2024 | 1,500,000.00 | 1,485,301.89 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බියගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.02% |
| 505 | N248152313506 | කැලණිය දළුගම 260/ඒ ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් සමගි මාවත ආරම්භක කොටස කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 679,000.00 | 616,227.62 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.76% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 506 | N248152313507 | කැලණිය පට්ටිය නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් ශ්‍රී පඤ්ජරාම පිරිමි නේවාසිකාගාරය අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 507 | N248152313508 | කැලණිය මීගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් දුටුගැමුණු මාවත 4 වන පටුමග නිවාස විස්ස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 508 | N248152313509 | කැලණිය පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් ජෝර්ජ් ජයසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 800,000.00 | 750,032.19 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 93.75% |
| 509 | N248183813523 | කැලණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටුවා ඇති ස්වභාවික ආපදා කමිටුව සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් හා උපකරණ සැපයීම. | 7/4/2024 | 900,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැලණිය | O | 0% | 0% |
| 510 | N248183113511 | පැලියගොඩ නගර සභාවට අයත් මීගහවත්ත සුසාන භූමියේ ඉදි කරන පාලර් එකේ ආරක්ෂාව සඳහා රැළවම් බැම්මක් දෙි කිරීම. | 4/30/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | B | 11% | 0% |
| 511 | N248183113512 | කැලණිය ප්‍රා. ලේ. කො. යේ . කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ටයර් සංස්ථාව මං සන්ධියේ ඇති ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 512 | N247152313001 | කැලණිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කිරිඳිගොඩ, තැඹිලිගස්මුල්ල පාරේ රුක්මල් පෙදෙස පොදු අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 13% | 0% |
| 513 | N248183113521 | පැලියගොඩ නගර සභාවට අයත් මීගහවත්ත පුජා මේධානන්ද හිමි පෙර පාසලේ අළුතින් ඉදිකළ කොටසේ ජනෙල් සඳහා ග්‍රිල් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 4/29/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 514 | N248183113522 | පැලියගොඩ නගර සභා පෙර පාසලේ කොරිඩෝව කොටස සඳහා තාප්පයක් ඉදි කිරීම. | 4/29/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 515 | N247152313002 | කැලණිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ නුවර පාර, 06 කණුව වෙතට දිවෙන කෙටි අතුරු මාර්ගය වන වනවාසල, දෙල්ගඟවත්ත පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 886,872.62 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 516 | S248183113001 | පැලියගොඩ නගර සභාවට අයත් විජය කුමාරණතුංග ක්‍රීඩාංගනය සඳහා අංග සම්පූර්ණ වැසිකිළි පද්ධතියක් සහ ක්‍රීඩා විවේකාගාරයක් ඉදි කිරීම. | 3/21/2024 | 4,600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | C4 | 81% | 0% |
| 517 | N248134213515 | කැලණිය ප්‍රා.ලේ.කො. ට අයත් කැන්දහේන ආසිරි උයන මාර්ගයේ 2 වන පටුමට සඳහා ජලය ලබා දීම. | 2/20/2024 | 290,000.00 | - | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැලණිය | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | Q | 0% | 0% |
| 518 | N248183113003 | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කිරිඳිගොඩ පොදු වෙළඳ සංකීර්ණයේ සිවිලිම සහ වහලයේ කඩතොළු සකස් කර ගොඩනැගිල්ලේ අඩුපාඩු සකස් කර සංවර්ධනය කිරීම. | 8/27/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 1% | 0% |
| 519 | N248134113516 | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සිංහරාමුල්ල උස්වත්ත නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ඇති පොදු ලීඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 520 | N248152313002 | පැලියගොඩ නගර සභාවට අයත් කැලණිත්ස්ස මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 8/26/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | A2 | 2% | 0% |
| 521 | N248152313500 | කැලණිය හුණුපිටිය වෙලෙගොඩ 256/බී , ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් ගුණානන්ද මාවත කොන්ක්‍රීට් අතරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 522 | N248134113517 | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පොල් හේන වසමේ පොදු ලීඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 523 | N248152313501 | කැලණිය හිඹුටුවැල්ගොඩ 257/ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් සී, සිරිල් මැතිව මාවත 02 වන අතුරු මාර්ගය කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,746,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 524 | N248134113518 | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැලණිය දළුගම්ගොඩ මාතෘ සායනය අසල ඇති පොදු ලීඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 525 | N248152313502 | කැලණිය එගොඩ රීරියවැටිය 259/සී ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් හික්ගහ ඕවිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 730,000.00 | 623,296.13 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 85.38% |
| 526 | N248134113519 | පැලියගොඩ නගර සභාවට අයත් පැලියගොඩ , නුගේ පාර 90 වන්න 174 ගහබඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් පොදු සිඳ සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පැලියගොඩ නගර සභාව | B | 11% | 0% |
| 527 | N248152313503 | කැලණිය හුණුපිටිය වෙලෙගොඩ 257/බී ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් සීවලී මාවතේ 26/6/3 අසල ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 528 | N248152313504 | කැලණිය පෙනියගොඩ 262 ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් වැලිකුඹුර මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 529 | N248141213520 | කැලණිය දිප්පිටිගොඩ ක්ෂේත්‍රාරාමය විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට විදුලි කණුව විතැන් කිරීම. | 2/20/2024 | 223,000.00 | - | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැලණිය | ලං.වි.පො.ස. | Q | 0% | 0% |
| 530 | N248152313505 | කැලණිය වෙදමුල්ල 261 ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් වෙදමුල්ල පටුමග 227/1 වන්න කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 845,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 531 | N248133121501 | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මට්ටක්කලිය කදිරාන හා කාකදුපහ ඇල ඉවුර දෙපස දැන්වීම් පුවරු ඉදි කිරීම | 2/27/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 532 | N248133121502 | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පංචිකාවන්න මව්ලාන වන්න මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ ඩී මහල් නිවාස පැතිබැම්ම සඳහා දැල් ආවරණ දැමීම | 2/27/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 533 | N248152421503 | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පංචිකාවන්න ශ්‍රී සංඝරාජ මාවතේ 145 වන්න කාණු පද්ධතිය අලත්වැඩියා කිරීම | 2/27/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 534 | N248182121508 | කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොළඹ මහ නගර සභාවට අයත් මෙත්සඳ සෙවන ප්‍රජා කළමනාකරණ සමිති භූමියේ ක්‍රීඩාපිටිය කාපට් අතුරා සකස් කරදීම | 6/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 535 | N248183121504 | කොළඹ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පංචිකාවත්ත 141 වත්ත පොදු වැසිකිලි 04ක් අලුත්වැඩියා කිරීම | 2/29/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 536 | N248183122533 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ශ්‍රී ශාන්ත ප්‍රජා මණ්ඩලයේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 3/27/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාශයේ මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 537 | U246152322500 | කොළොන්නාව නගර සභාවට අයත් විහාර මාවතේ හෙට්ටියාවත්ත මංසන්ධියේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 538 | N248183122504 | මල්පුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සේවා පියස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 700,000.00 | 700,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 539 | N246183122501 | කොට්ඨාශයේ මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උඩුමුල්ල ආදාහනාගාරයේ ආදාහනාගාර කුටීරය අලුත්වැඩියා කිරීම | 5/6/2024 | 9,723,192.92 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාශයේ මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 540 | S248183122006 | කොට්ඨාශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොමපෝස්ට් අංගනය පුළුල් කර නවීකරණය කිරීම | 9/2/2024 | 4,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාශයේ මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 541 | N248183122505 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 510 ^{වන} ඔරුගොඩවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ඇති කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල හා වැසිකිළිය අලුත්වැඩියා කිරීම. | 2/12/2024 | 500,000.00 | 500,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 542 | N248183122506 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් භංගම ප්‍රජාශාලාව නවීකරණය කිරීම - 2 වන අදියර | 2/12/2024 | 3,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 543 | N248183122507 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 502 ^{වන} උඩුමුල්ල දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සේවා පියස ඉදිරිපස සඳහා වැසි ආවරණයක් ඉදි කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 500,000.00 | 500,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 544 | N248183122508 | රාජසිංහම ප්‍රජා ශාලාවේ කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,031,000.00 | 1,031,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 545 | N248183122534 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 513 ^{වන} බෝපැත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තකගිම් පෙර පාසලට අනුබද්ධිත දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම | 4/26/2024 | 10,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 9% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 546 | N248183122535 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 501 ඒ අඹනලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මහල් දෙකකින් යුත් කැලණි නදීගම පෙර පාසල නවීකරණය කිරීම | 4/26/2024 | 6,703,986.53 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාශ නිලධාරීන් ව ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 50% | 0% |
| 547 | N248183122510 | වදුල්ලවත්ත ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 8,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 548 | N248133122532 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කැලණිමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාර්ග නාම පුවරු සවි කිරීම | 3/5/2024 | 250,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාශ නිලධාරීන් ව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 549 | N248183122511 | ගොතටුව ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 500,000.00 | 500,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 550 | N248183122512 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 512බී සිංහපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ඇති ප්‍රජා ශාලාවට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ගැනීම | 2/12/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 551 | N248183122513 | බටලන්දහේන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයේ වහලය සහ සිවිලිම අලුත්වැඩියා කර සංවර්ධය කිරීම. | 2/12/2024 | 600,000.00 | 600,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 552 | N248183122514 | උඩුමුල්ල උතුර සේවා පියස ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 991,901.61 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොලොන් නාව | I | 100% | 99.19% |
| 553 | N248183122515 | කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 506සී මහඬුන්ගමුව බී ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ඇති ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මහලේ වහලය සකස් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 554 | N248183122516 | කම්බිකොටුව ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොලොන් නාව | I | 100% | 100% |
| 555 | S248183122002 | කොට්ඨාසවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සල්මල් උයන පෙර පාසලේ බිම්මහලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/7/2024 | 6,610,940.30 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 68% | 0% |
| 556 | S248183122003 | කොට්ඨාසවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උඩුමුල්ල අවමංගලාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/7/2024 | 4,064,966.85 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 70% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 557 | N247152422001 | කොළොන්නාව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ අංගොඩ, කැලණිමුල්ල, ගඟ අසබඩ පාර පොදු මාර්ගයේ ඇළ මාර්ගය සඳහා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | 3/25/2024 | 450,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 558 | N248183122526 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මෙගොඩ කොළොන්නාව මාතෘ සායනයේ වැසිකිලිය අලුත්වැඩියා කිරීම | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 905,871.13 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.59% |
| 559 | N248183122527 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මුල්ලලේරියාව මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කර සංවර්ධනය කිරීම | 3/7/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 560 | N248183122518 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 508 ^{වන} වෙලේවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වෙලේවත්ත සමෘද්ධි ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |
| 561 | N248183122519 | මීනොට්මුල්ල ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 562 | N248134222520 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 509 කොටුවේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොටුවේ සේවා පියස ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | I | 100% | 100% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 563 | N248183122521 | වදුල්ල නගරසභා පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ වහල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 2/12/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 564 | N248183122522 | ආයුර්වේදය සමග ඇති අඹතලේ සේවා පියසට වෙනම පිවිසුම් දොරක් දමා partition කිරීම. | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 918,691.27 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 91.87% |
| 565 | N248183122529 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් භංසගම ප්‍රජා ශාලාව නවීකරණය කිරීම. | 2/27/2024 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 566 | N248183122548 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලිගාගොඩැල්ල සේවා පියස සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කොළොන්නාව | H | 100% | 0% |
| 567 | N247152322002 | කොළොන්නාව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කැලණිමුල්ල, ගඟ අසබඩ පොදු මාර්ගයේ අබලන් වූ කොටස කාපට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 1,800,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | D | 100% | 0% |
| 568 | N248183122530 | කොළොන්නාව ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කොළොන්නාව වෙලේවත්ත රමාවීර මාවතේ මරියා තෙරේසා එළිමහන් රංග පීඨයේ හා ළමා උද්‍යානයේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම | 3/7/2024 | 100,000.00 | 94,867.28 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 94.87% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 569 | N248152322544 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොටිකාවත්ත බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මීගහවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 50% | 0% |
| 570 | N248183122545 | කොළොන්නාව ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කපුගහවත්ත ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 571 | N248152322546 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සුවසා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 48% | 0% |
| 572 | N248152422547 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මානික්කමුල්ල දේවාල පාර කුමරින් මාවත හරස් මාර්ගයේ කාණු පද්ධතියේ මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොටිකාවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 573 | N248152322536 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 501- මුල්ලේරියාව උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වනිගසුරිය මාවතේ නිවාස අංක 301/B සිට නිවාස අංක 305/B දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 574 | N248152322542 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 507 වෙන්වන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රණගුර මාවතේ අංක 77 නිවස තෙක් අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/4/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියා ව ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 50% | 0% |
| 575 | N248152322543 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 501 අඹතලේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ලේකම් වලව්ව පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 7/4/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියා ව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 576 | N248183122537 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 512 ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොළොන්නාව නගර සභා අවමංගලා ශාලාව නවීකරණය හා සංවර්ධනය කිරීම | 6/19/2024 | 15,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 577 | N248182122538 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 512 ^{වන} ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සාලමුල්ල ක්‍රීඩාංගනයේ වොලිබෝල් පිට්ටනිය සංවර්ධනය කිරීම. | 6/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 578 | N248152322539 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 504 ^{වන} බැලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නාගඟවෙල 410/22 සිට 410/22/6 දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/19/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියා ව ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 579 | N248152322540 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 506 ^{වන} කුඩාබුන්ගමුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොහිලවත්ත 113 ^{වන} නිවස අසල සිට මාර්ගය මීටර් 50ක් ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම. | 6/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 580 | N248152322541 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 503 හිඹුටාන බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජයන්ති මාවත ආර්යසිංහලවත්ත 232/5 ^{වන} සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 6/19/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 581 | S248152322004 | කොළොන්නාව නගර සභාවට අයත් ලක්සඳ සෙවණ ප්‍රවේශ මාර්ගය කෝවිල අසල සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | 6/3/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළොන්නාව නගර සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 582 | N248183122005 | කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොහිලවත්ත ආදාහනාගාරයේ වහලය ඉදිකිරීම | 8/29/2024 | 5,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ලේකම් - කොට්ඨාසවත්ත මුල්ලලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 583 | N248183123502 | ශ්‍රී ජ'පුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බැද්දගාන සුසාන භූමිය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/25/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 584 | N248183123503 | ශ්‍රී ජ'පුර කෝට්ටේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, මාලිගාව පාර සුසාන භූමියේ වැසිකිලි පද්ධතිය සකස් කිරීම. | 3/25/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 585 | N248183123500 | මහජන බැංකු ඉඩමට යාබද කෝට්ටේ නගර සභාව සතු භූමියේ ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ හා ව්‍යවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කටයුතු සඳහා වන අලෙවි මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ අවසන් කිරීම(2 අදියර) | 2/13/2024 | 23,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 586 | N248152323505 | ශ්‍රී ජ'පුර කෝට්ටේ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ 514 වැලිකඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මොරගස්මුල්ල හන්දිය අසල පෙළෙන්ගහවත්ත පාරේ අවදානම් සහිත බැවුම සඳහා ආරක්ෂිත පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම | 7/26/2024 | 820,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 587 | N248183123501 | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයට අයත් ගංගොඩවිල දකුණට අයත් උඩහමුල්ල විජයාරාම මහජන පුස්තකාලයට වැසිකිලි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම | 2/27/2024 | 100,000.00 | 76,642.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | I | 100% | 76.64% |
| 588 | N247183123001 | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ නගර සභාව සතු නාවල සුසාන භූමියේ අවමංගලා ශාලාව (පාලඊ) ඉදිකිරීම - අදියර 3 | 7/9/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 589 | N247183123002 | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ නගර සභාව සතු උඩහමුල්ල සුසාන භූමියේ අවමංගලා ශාලාව (පාලර්) ඉදිකිරීම - අදියර 3 | 7/9/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 590 | N248152324579 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය ගල්වරුස පාරේ සිට යුනිවර්සල් පාර්ක් නිවාස සංකීර්ණයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 9/2/2024 | 1,500,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 591 | N248183124517 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජයවඩනගම පුස්තකාල ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 3/25/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C2 | 55% | 0% |
| 592 | N248133124518 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලාහේන උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හඳුනාගත් මංසන්ධිවල උත්තල දර්පණ සවිකිරීම | 3/18/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 593 | N248183124551 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රක්ගභවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රාම උද්‍යාන නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටා ඇති ළමා ක්‍රීඩාංගනය සඳහා වෙන් කර ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | Q | 0% | 0% |
| 594 | N248134224552 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලාහේන පරාක්‍රම මාවතේ හෙන්රි ගර්ලැක් මාවත මීටර් 20ක පමණ ප්‍රමාණයක් සඳහා පානීය ජල සැපයුම ලබා දීම | 6/4/2024 | 750,000.00 | 750,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | J | 30% | 100% |
| 595 | N248152324573 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හේවාගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කැකිරිදෙනිය පාර 04 වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 4,900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 596 | N248152324521 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අංක 489 පෝරේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කඩුවෙල ගල්පොත්ත පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 597 | N248152324574 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පෝරේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය බක්මිගහ පාර 10 වන පටුමග ඉන්ටර්ලොග් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 913,098.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 598 | N248152324522 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය කොරකොට රාජසිංහ මාවත බුරුම විහාර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 599 | N248152324575 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉහල බෝමිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අශෝකාරාම පාරේ සරණ මාවත ආරම්භයේ සිට 313/1A නිවස අසල දක්වා හා 311/B නිවස අසල සිට අවසානය දක්වා කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 1,800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 600 | N248152324523 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 475/ඒ මහදෙණිය විජයබා මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 601 | N248152324576 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝකන්දර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අරංගල ධර්මාශෝක මාවතේ අංක 280 නිවස අසල සිට මාර්ගය අවසානය දක්වා ඉන්ටර්ලොග් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 602 | N248152324565 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහදෙනිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වැලිවිට වැව පාර 3 වන පටුමග 367A නිවස ඉදිරිපිට පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 1,380,225.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 603 | N248152424566 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොටුවෙහෙට් ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වෙදගේවත්ත අතුරු මාර්ගයේ අංක 306/5 නිවස දක්වා ජලය බස්නා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 3,471,222.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 604 | N248152324567 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පහල බෝමිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බෝවිල මාර්ගයේ පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 1,125,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 605 | N248152424577 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලංගම උතුර බි ග්‍රාමසේවා වසමේ මුවන්හෙලවත්ත 4 වන පටුමගෙහි කෙළවර සමාධි මාවත අසල ගැඹුරට ඇති කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් යොදා ආවරණය කිරීම | 7/26/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 606 | N248183124578 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තුන් අඳහේන කනත්ත වටා තාප්පයේ ඉතිරි කොටස හා ගේට්ටුව ඉදිකිරීම | 7/26/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 607 | N248183824524 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නැගෙනහිර හෝකන්දර ශක්තිදාන ප්‍රජා මණ්ඩලය වෙත උපකරණ ලබා දීම | 5/22/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 54% | 0% |
| 608 | N248183824525 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නැගෙනහිර හෝකන්දර දකුණ මයුර ප්‍රජා මණ්ඩලය වෙත උපකරණ ලබා දීම | 5/22/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 54% | 0% |
| 609 | N248152324568 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පහල බෝමීරිය මේධානන්ද මාවතෙන් හැරී යන සමථ මණ්ඩල මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 2,966,451.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 610 | N248152324569 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 492D රජමල්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බත්තරමුල්ල ජයපුර පටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 818,916.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 611 | N248152424500 | කඩුවෙල, ඉහළ බෝ මීරිය, ප්‍රධාන පාරේ සිට අශෝකාරාම පාර විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරය පිහිටි ස්ථානය දක්වා පැති කාන පද්ධතිය ඉදිකිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 612 | N248141224564 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බත්තරමුල්ල දෙතියවත්ත මහවත්ත අතුරු මාර්ගය අවහිර කළ විදුලි කණුව විතැන් කිරීම | 7/1/2024 | 48,000.00 | 48,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | J | 30% | 100% |
| 613 | N248152324526 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බටපොත ගොඩැල්ල අංක 190 සිට ඉදිරියට ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 3,023,969.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 614 | N248152324570 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මිහිඳු මාවතේ 28 වන පටුම හා සිට 30 වන පටුම දක්වා මාර්ග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 1,822,431.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 615 | N248152324527 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිවිට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වැලිවිට වැව පාර 3වන පටුම අංක 367/A නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,380,225.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 616 | N248152324571 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොතුඅරාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාලබේ උඩවත්ත පාර අතුරු මාර්ගයේ අංක 945/6 නිවස අසල සිට ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 818,427.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 617 | N248152324529 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බොරළුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය පෝරේ, බොරළුගොඩ පාරේ අංක 319/15 නිවෙස වෙත ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 4,415,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 38% | 0% |
| 618 | N248152324572 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොතුඅරාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අමරගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 1,126,457.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 619 | N248152324530 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බට්ටේවෙල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බට්ටේවෙල අල්විස් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 4,945,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 620 | N248152324553 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අංක 489 ඒ බොරළුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් අඹගහ හන්දියෙන් බොරළුගොඩ 1වන පටුම කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 621 | N248133124508 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ජයවඩනගම උද්‍යාන අලංකරණය කිරීම | 3/11/2024 | 250,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 28% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 622 | N248152324531 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තල්දියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය ජයන්ති පාර 6වන පටුමග (අංක 606/1 ඉඩම සඳහා ප්‍රවේශ වන) තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 2,540,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 623 | N248152324532 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝමිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මිල්ලගඟවත්ත මාර්ගයේ දෙපස සැකසීම හා මාර්ගයේ අවසාන කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,437,999.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 624 | N248133124509 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් තල්දියාවල නගරය අලංකරණය කිරීම | 2/29/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 625 | N248152324533 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තල්දියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය, තල්දියාවල පාර, ආසිරි උයන මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 3,340,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 33% | 0% |
| 626 | N248133124514 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නොදිරන කසළ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු ආවරණයක් සකස් කිරීම | 3/5/2024 | 250,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C2 | 52% | 0% |
| 627 | N248152324534 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තල්දියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය, තල්දියාවල, විස්ඩම් පාර්ක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 4,640,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 628 | N248183124511 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කලපවව ව ආදාහනාගාරය පිළිසකර කිරීම | 2/29/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 44% | 0% |
| 629 | N248152424535 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ශාන්තාලෝකගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය ගල්වරුසා පාර මහදෙනිය බෝධිරාජාරාම මාවතේ බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/22/2024 | 1,775,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 630 | N248152324536 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඇවිරිහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ හෝකන්දර තලවතුගොඩ මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයක් වන තෝමස් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 631 | N248133124515 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වල්පොල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නගර අලංකරණය සඳහා පැල වලට ආරක්ෂක දැල් කුඩ දැමීම. | 3/5/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 38% | 0% |
| 632 | N248152324537 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝකන්දර දකුණ ඇඹුල්දෙණිය මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයක් වන නිවාස අංක 93/B මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,096,893.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 633 | N248152324538 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මොරටුවාහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය මොරටුවාහේන 2වන පටුමගේ නිවාස අංක 237/59 අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 267,887.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 32% | 0% |
| 634 | N248183124516 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය ග්‍රාම සංවර්ධන මාවතේ ඉදිකර ඇති පොදු ප්‍රජා ශාලාව වටා ආරක්ෂිත තාප්පයේ කොටසක් ඉදිකිරීම | 3/5/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C2 | 53% | 0% |
| 635 | N248152324539 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොතලාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොතලාවල අංක 135 නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,901,707.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 32% | 0% |
| 636 | N248152324540 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අතුරුගිරිය ඹරුවල් පිටිය නිවාස අංක 169 ඉදිරිපිට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 832,824.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 637 | N248152324541 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොරතොට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොරතොට මැණික්කාගාර මාර්ගයේ නිවාස අංක 304/6 මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 810,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 638 | N248152324542 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරංගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අරංගල වුඩ් ග්‍රෝ විලා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 4,990,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 639 | N248152324543 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරංගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කහන්තොට මාර්ගයේ නන්දසාර මාවතට ප්‍රවේශ වන මුල් කොටස, කාපටි කොටස දක්වා තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,293,305.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 640 | N248152324544 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරංගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අරන්ගල හන්දියේ සිට රණමයුර මාවතේ හයිටෙක් ඔටෝ මොබයිල් ආයතනය අසලින් හැරෙන මාර්ගය 453/6, නිවස අසල කොන්ක්‍රීට් කොටස දක්වා තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,962,255.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 641 | S248152424001 | කඩුවෙල මහ නගර සභාවට අයත් අරුපිටිය ශ්‍රී ශාන්ති යෝගාග්‍රමය ඉදිරිපිට ජලය බැසයාම අවහිර වී ඇති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 667,070.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 642 | N248152324545 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිපිල්ලෑව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දැඩිගමුව වැලිපිල්ලෑව ගල්මෝල වත්ත මාර්ගයේ නිවාස අංක 669/14/2B මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 643 | N248152324546 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොස්හේන පාර 09 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 949,375.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 644 | N248152324548 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දෙනියවත්ත අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 645 | N248152324549 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 212 තලාහේන මාලබේ නිවස අසල සිට අංක 204/E එක්සත් මාවතේ තලාහේන මාලබේ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 20% | 0% |
| 646 | N248152324550 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝකන්දර නැගෙනහිර වන්ද්‍රදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට අඩි 90 ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 5/22/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 20% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 647 | N248152324554 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 478A නලාභේන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නලාභේන බනලවත්ත පාර අතුරු මාර්ගය අංක 156/3බී අසල පාර සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,169,280.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 648 | N248183124520 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නවගමුව දකුණ 470ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නවගමුව දකුණ සේවා පියස සඳහා ඉදිරිපස මායිම දැල් ගසා ශේඛවත්ත සඹි කිරීම | 5/13/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 649 | N248152324555 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාලබේ 10 කණුව පාර අඟ කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,104,888.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 15% | 0% |
| 650 | N248152324501 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 488 උතුරු කොරතොට ග්‍රාමසේවා වසමේ වැලිහින්නඩුව මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගයේ 379/ඊ/27 නිවසට යන මාර්ගයේ ආරම්භයේ සිට අංක 318/ඊ/8 නිවස දෙසට සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,500,000.00 | 1,481,417.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | I | 100% | 98.76% |
| 651 | N248152324556 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොස්හේන පාර 1වන පටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,057,023.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 652 | N248183124512 | කඩුවෙල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් සුභ සාධක ප්‍රජා මණ්ඩලයේ බහු කාර්ය මධ්‍යස්ථානයේ ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 653 | N248152324557 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කහන්තොට මාර්ගයේ ඊතන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,883,443.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 20% | 0% |
| 654 | N248152324513 | කඩුවෙල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කොස්වත්ත බත්තරමුල්ල සඳනැන්න මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C2 | 53% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 655 | N248141224558 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 479F අරුප්පිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දේසිංහ මාවතේ අංක 626 නිවස අසල සිට අංක 627 නිවස දක්වා ඇති විදුලි කණු 8 විතැන් කිරීම | 6/12/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | J | 30% | 0% |
| 656 | N248152324502 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බත්තරමුල්ල තලංගම දකුණ දවටගහවත්ත මාර්ගය ආරම්භයේ සිට සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 657 | N248182124559 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝකන්දර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රත්නාරාම පාර සමග පුජා ශාලා භූමියේ ඇති වොලිබෝල් ක්‍රීඩා පිටියේ පැති ආවරණය දැල් ගසා ආවරණය කිරීම | 6/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | B | 14% | 0% |
| 658 | N248152324503 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහදෙණිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වැලිවිට පාර රුසිර මාවතේ ඉතිරි කොටස කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | 998,207.32 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | I | 100% | 99.82% |
| 659 | N248152324504 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොරතොට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මුකුලන්ද පාර ට්‍රයි සිටි අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 660 | N248182124560 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලබේ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඉසුරුපුර ක්‍රීඩා සමාජ කිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 6/13/2024 | 1,900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 661 | N248134224561 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දැඩිගමුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඇල්මන් පිරිස් මාවතේ පිණිබදු උයනෙහි ඇති ගෘහ ඒකක සඳහා ජල සැපයුම් දීර්ඝ කිරීම | 6/12/2024 | 800,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | A2 | 3% | 0% |
| 662 | N248152324505 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අතුරුගිරිය පාරේ පළමු පටුමහ තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (ග්‍රාම නිලධාරී ගොඩනැගිල්ල අසල) | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | C2 | 57% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 663 | N248152324506 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 496/ බී තල්දියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් රෝයල් ටෙරස් අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධන කිරීම. (මීටර 30) | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 664 | N248152324507 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 489/ඒ බොරළුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් අඹගහ හන්දියෙන් බොරළුගොඩ 1 වන පටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 665 | N248134224562 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දැඩිගමුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජම්බුගහ පිටියේ ඇති ගෘහ ඒකක සඳහා ජල සැපයුම් දීර්ඝ කිරීම | 6/12/2024 | 600,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | A2 | 3% | 0% |
| 666 | N248134224563 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තල්දියාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තල්දියාවල මාර්ගයේ ගෘහ ඒකක සඳහා ජල සැපයුම් දීර්ඝ කිරීම | 6/12/2024 | 1,200,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කඩුවෙල | A3 | 3% | 0% |
| 667 | N248183124519 | කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් සුභසාධක ප්‍රජා මණ්ඩලයේ බහුකාර්ය මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 4/4/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කඩුවෙල මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 668 | N248183825616 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර 525A ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා කැනපි සහ ඒලාස්ටික් පට ලබාදීම | 7/18/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 669 | N248152325618 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගොඩගමුව මීගහවත්ත පාරේ කෙළවර දකුණු පසට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 9/2/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | D | 100% | 0% |
| 670 | N248152325619 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගොඩගමුව මීගහවත්ත පාරේ කෙළවර වම් පසට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 9/2/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A2 | 1% | 0% |
| 671 | N248152325582 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාම සංවර්ධන පාර හා අරලිය උයන දෙපානම මාර්ගය එකතුවන අතරමැදි මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | Q | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 672 | N248152425583 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උඩහමුල්ල ශාලාව පාරේ ස්ටැන්ලි තිලකරත්න විදුහල පිටුපස ඇති පොදු කාණුව සම්බන්ධ වන බෝක්කුවේ පෙට්ටි බෝක්කුවේ ඉදිකිරීම - II අදියර | 5/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 27% | 0% |
| 673 | S248152325001 | මහරගම නගර සභාවට අයත් පන්තිපිටිය සන්ඡයින් ගාඩන්ස් පාරේ අනාරක්ෂිත පස් ඉවුර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | 3/7/2024 | 15,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A7 | 10% | 0% |
| 674 | N248152425585 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමුණුව 528 ග්‍රාම සේවා වසමේ පමුණුව දේවාල පාරේ රුක්අත්තන ගාඩන්ස් හි 97/ඒ හා 20/ඒ නිවාස අතර ඇති පැති කාණුව ඉදිකර ජලය බැස යාමට පෙට්ටි බෝක්කුව ඉදි කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 675 | N248183125578 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව කාන්තා නිෂ්පාදන පොල භූමියට වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම. | 3/18/2024 | 100,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | A1 | 0% | 0% |
| 676 | N248152425586 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කලලේගොඩ ඉසුරු මාවත ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය ජලය බැස යන කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම | 5/20/2024 | 3,300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 677 | N248152425548 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමුණුව 528 ග්‍රාමසේවා වසමේ පමුණුව දේවාල පාරේ රුක්කනත්ත ගාඩන්හි නො97/ඒ හා 20/ඒ නිවාස අතර ඇති ½ m දුර පැති කාණුව ඉදිකර ජලය බැස යාමට පෙට්ටි බෝක්කු ඉදිකිරීම. | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 678 | N248152425549 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 524 ග්‍රාමනිලධාරි වසමේ ග්‍රමෝදය මාවතේ පැති කාණු ඉදිකර ස්ලැබ් ආවරණ දැමීම. | 2/20/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C4 | 81% | 0% |
| 679 | N248152325552 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ යහම්පත් ආසිරි උද්‍යාන මාවත මීටර් 83 තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/20/2024 | 1,150,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 680 | N248152325587 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දෙපානම පොල්වත්ත හන්දියේ සමගි පාරේ දෙවෙනි මාවතේ අවසන් කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A3 | 3% | 0% |
| 681 | N248152325591 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන පාරේ පන්සල කාප්පය අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/6/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 682 | N248152425592 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල්වත්ත අරලිය උයන 6 බී පවුමග කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 6/6/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 683 | N248152425593 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පමුණුව සිරිමංගලාරාමය අසල සිට රුක්අත්තන ගාඩන් දෙසට ගලා බසින ජල කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 6/6/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 684 | N247182125001 | මහරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව, කටුකුරුන්ද ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව සහ මායිම් වැට ඉතිරි කොටස, වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරන ස්ථානය වටා ඇති ආරක්ෂක වැට ඇතුළුව ක්‍රීඩා පිටිය පිළිසකර කිරීම | 3/25/2024 | 2,600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | D | 100% | 0% |
| 685 | N248152325554 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පන්තිපිටිය, දෙපානම, බොරැල්ල, මහවත්ත පාර මුල සිට අග දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 686 | N247182125002 | මහරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව, කටුකුරුන්ද ක්‍රීඩා පිටිය සඳහා අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ලබාදී සංවර්ධනය කිරීම | 3/25/2024 | 4,700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 687 | N247152425003 | මහරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව, කටුකුරුන්ද ආසිරි උයන නිවාස සංකීර්ණයේ කාණු පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම | 3/25/2024 | 5,700,000.00 | 3,986,430.20 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | I | 100% | 69.94% |
| 688 | N248152425555 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උඩහමුල්ල ශාලාව පාරේ ස්ටැන්ලි කිලකරත්ත විදුහල පිටුපස ඇති පොදු කානුවේ ඇති සම්බන්ධවන බෝක්කුවේ පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදිකිරීම. | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 689 | N248152325611 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කැසබ් ලංකා ආයතනය අසලින් ඇති කෙත්සිරි මාවතේ ඉතිරි කොටස කාපටි අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 690 | N248152325556 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලවතුගොඩ නැගෙනහිර අංක 493/B, ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ තලවතුගොඩ හෝකන්දර පාරේ අංක 275 ගාමිණී වේරගල මහතාගේ නිවස අසලින් වමට හැරී ඇති මහරගම නගර සභාවට අයත් මාර්ගය කාපටි අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 27% | 0% |
| 691 | N248152325588 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කොට්ටාව සිරිමල්වත්ත දෙවන පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කර සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 30% | 0% |
| 692 | N248183825612 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පොල්වත්ත ප්‍රජා මණ්ඩලයට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 7/10/2024 | 80,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 693 | N248183825613 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් උඩහමුල්ල නැගෙනහිර ප්‍රජා මණ්ඩලයට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 7/10/2024 | 80,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 694 | N248152425614 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දෙපානම පාරේ පැති කාණුව සකස් කිරීම | 7/10/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A2 | 3% | 0% |
| 695 | N248152425558 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාදිවෙල සිගේරා පාරේ මංගල හාඩ්වෙයාර් එක ඉදිරිපිට පාරේ ඉතිරි කොටස කාණු දමා සංවර්ධනය කිරීම හා අවශ්‍ය ස්ලැබ් ආවරණ දැමීම. | 2/20/2024 | 1,500,000.00 | 1,420,948.44 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | I | 100% | 94.73% |
| 696 | N248183825615 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 529 පොල්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පොල්වත්ත ප්‍රජා මණ්ඩල සමිතිය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 7/10/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 697 | N248183125500 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මීමනගොඩවත්ත පොදු පිං ළිඳ ලඟ ඇති පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 698 | N248152425503 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් වරිපනම් අංක 93සී උතුරින්කන්ද නලවතුගොඩ යන ලිපිනයේ සිට ඉදිරියට කානු පද්ධතිය හා මාර්ගය ජල බැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,350,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 699 | N248152425509 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් රුක්මලේ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ කෝප් සිටි අසල සිට ශ්‍රී කලා කඩය අසල දක්වා කාණු පද්ධතිය ජල බැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව පිළිසකර කිරීම | 2/15/2024 | 300,000.00 | 243,577.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | I | 100% | 81.19% |
| 700 | N248152425510 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් රුක්මලේ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ මානෙල් ස්ටෝර්ස් කඩය හරහා දිවෙන කාණු පද්ධතිය ජල බැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව පිළිසකර කිරීම | 2/15/2024 | 300,000.00 | 287,062.84 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | I | 100% | 95.69% |
| 701 | N248183125513 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මිරිහාන සේවා පියස සඳහා ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයා දීම. | 2/15/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | C3 | 70% | 0% |
| 702 | N248152325603 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උඩහමුල්ල නැගෙනහිර 525/A වසමේ මහවත්ත පාර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/24/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 703 | N248152325514 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මිරිහාන රජමහා විහාර පාරේ අංක 287 සිට 293 දක්වා මාර්ගය ජලබැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව ඉන්ටලොක් ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 704 | N248152425515 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මිරිහාන පිටවේල්ල මාර්ගයේ ජලබැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව කානු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 705 | N248152325516 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් විවේකාරාම පන්සල අසලින් ශාලාව පාරට යන පාර ජලබැස්ම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 706 | N248183125517 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ප්‍රගතිපුර පොදු නානලිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | D | 100% | 0% |
| 707 | N248152325521 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කපුචන්ක පාර ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | D | 100% | 0% |
| 708 | N248152325522 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ජම්බුගස්මුල්ල මාවත 4 වන පටුමග ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 30% | 0% |
| 709 | N248183125526 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පමුනුව දේවාල පාර කෙලවර පිහිටි පොදු නාන ලීද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 2,900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 27% | 0% |
| 710 | N248141325605 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාලපල්ල ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ සූර්යකෝෂ පද්ධතියක් සවිකිරීම | 7/1/2024 | 2,500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | A4 | 5% | 0% |
| 711 | N248152325527 | දඹහේන පාරේ 4 වන මාවතේ පළවෙනි වංගුවේ සිට පහලට ඇති ප්‍රධාන මාර්ගය ජලය බැස යාම සඳහා සඳහා ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 27% | 0% |
| 712 | N248152425529 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් දෙපානම වීර උයනට ඇතුළු වන බුදු පිළිමය ඉදිරිපිට වීර උයනට ඇතුළු වන මාර්ගයේ ජල බස්නා කාණු පද්ධතිය ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 2,050,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | D | 100% | 0% |
| 713 | N248152325531 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කඩවල පාරේ අතුරු මාර්ගය ජලය බැස යාම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද සහිතව (වරිපණම් අංක 227/1 සිය අංක 227/1Cදක්වා) සංවර්ධනය කිරීම (ප්‍රතිලාභී පවුල් 07) | 2/15/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 714 | N248152425536 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් තාප්පවත්ත පාරේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසය අසල සිට දහම් මාවත මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 715 | N248152325597 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රුක්මලේ පාසල් මාවතේ මීටර් 500ක් පමණ ගොස් කනත්ත ඉදිරිපිට ඇති මෙහි පටුමග කොළවර කුට්ටිගල් ආලේඛිත | 6/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 30% | 0% |
| 716 | N248152325617 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වත්තේගෙදර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි කුමුදු මාවත කාපටි අතර සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 717 | N248141225538 | මහරගම ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ගමට ගෙයක් වැඩසටහන යටතේ ඉදි කල අංක 21 දරණ නිවසේ පදිංචි විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වසන්ත මහතාගේ නිවසට විදුලිය ලබා දීම | 2/15/2024 | 35,000.00 | 35,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | I | 100% | 100% |
| 718 | N248134225579 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව කාන්තා නිෂ්පාදන පොල භූමියට ජලය ලබා ගැනීම | 3/19/2024 | 100,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | A1 | 0% | 0% |
| 719 | N248141225580 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව කාන්තා නිෂ්පාදන පොල භූමියට විදුලිය ලබා ගැනීම | 3/19/2024 | 100,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | A1 | 0% | 0% |
| 720 | N248152325568 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නාවින්න එච්.ඩී. සමරතුංග මාවත හා ඉන් ප්‍රවේශය ලබන සමගිපුර මාවතට සම්බන්ධ කොටස කුට්ටි ගල් ආලේඛිත | 2/21/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 27% | 0% |
| 721 | N248152425576 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල්වත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන අතුරු පාරේ පෙට්ටි බෝක්කුව පිළිසකර කර ආවරණය ආම්ම | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 722 | N248152325599 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියනගොඩ කටුකුරුන්ද ප්‍රධාන මාර්ගයේ මුල් කොටසේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 723 | N248183125581 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 523 මිරිහාන උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සමෘද්ධි ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම | 5/13/2024 | 800,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | B | 25% | 0% |
| 724 | N248152325600 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කොට්ටාව නැගෙනහිර අමුඟුටමුල්ල පාර මැද කොටස ගිලා බැස ඇති ස්ථානයේ පැති බැම්ම දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 725 | N248183825601 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 524 මාදිවෙල වසමේ මාදිවෙල ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා කැනපි1ක් හා පට20 ක් ලබා දීම | 6/12/2024 | 80,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 726 | N248183825602 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 523A මිරිහාන දකුණ ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා කැනපි1ක් හා පට 20 ක් ලබා දීම | 6/12/2024 | 80,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A4 | 14% | 0% |
| 727 | N248152325572 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප්‍රගතිපුර පළමු පටුමග ආරාමය පාර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 2,300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | H | 100% | 0% |
| 728 | N248152325573 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විරක්කොඩි මාවත අග කොටස ඉන්ටලොග් ගල් ඇල්ලීම | 2/21/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 26% | 0% |
| 729 | N247182125004 | මහරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ මහරගම, කොට්ටාව, ලියනගොඩ කටුකුරුන්ද ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපය සංවර්ධනය කිරීම | 8/15/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C1 | 35% | 0% |
| 730 | N248152325606 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තලවතුගොඩ එකමුතු මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 7/4/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | A2 | 3% | 0% |
| 731 | N248141225577 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහරගම සුවිරිතෝදය මාවත එකලා විදුලි රැහැන් තෙකලා කිරීම | 3/5/2024 | 800,000.00 | 800,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මහරගම | I | 100% | 100% |
| 732 | N248152425607 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාදිවෙල සිගේරා පාරේ පැති කාණුව ආවරණය කිරීමට කොන්කිටු ස්ලැබ් යෙදීම | 7/4/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගරසභාව | C4 | 82% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 733 | N248152425610 | මහරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝධිය පාර කෙළවර මෙල්සිරිපුරට සම්බන්ධ කාණු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස ඉදි කිරීම | 7/4/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මහරගම නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 734 | N248152326500 | රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උපනන්ද මාවතේ දැනට ජලය බැසයාමේ ගලිකවර දිරාපත් වී ඇති නිසා ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 50,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දෙහිවෙල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 735 | N248152426504 | රත්මලාන ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මන්ත්‍රීමුල්ල පළමු පටුමග කාණු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස අලුත්වැඩියා කර ස්ලැබ් දැමීම | 2/21/2024 | 1,250,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දෙහිවෙල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 736 | N248141226502 | රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උපනන්ද මාවතේ අවසානයේ ඇති නිවෙස් 10ට යන මාර්ගයේ ඇති විදුලි රැහැන් කණුව ඉවත් කර නැවත විදුලි කණු සිටුවීම | 2/20/2024 | 51,726.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - රත්මලාන | I | 100% | 0% |
| 737 | N248152326501 | රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බොරැපන මල්පාරේ මීටර් 38 ක් පමණ වන අතුරු මාර්ගය කුට්ටි ගල් අල්ලා කාණුව සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දෙහිවෙල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 738 | N248152327500 | දෙහිවෙල ඕබන් පෙදෙස ධීවර නිවාස යෝජනා ක්‍රමය හරහා ඇති ප්‍රධාන ජලය බසින පැති බැම් සැදීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දෙහිවෙල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 739 | N248183128500 | ලුනාව ප්‍රජා ශාලාව සඳහා වැසිකිළි පහසුකම් සකසා ගැනීම. | 2/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මොරටුව මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 740 | N248152429538 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බෙල්ලන්විල මයුර මාවත 5 වන පටුමග අඩක් නිමකර ඇති පැති කාණුව හා මාර්ගය සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | 2/16/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 741 | U246152329500 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගලබඩවත්ත 04 වෙනි පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 1,111,630.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 742 | N248152329578 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බොරලැස්ගමුව 10 කණුව පාරේ 480/2/එල් නිවස අසලින් යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 9/2/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | 0 | 0% | 0% |
| 743 | N248152329007 | බොරලැස්ගමුව නගර සභාවට අයත් ජයන්ති පෙදෙස 3වන පටුමග (නදී උයනට යන අතුරු පාර) ව. අංක 31/4 සිට පැති කාණුව ජයන්ති පෙදෙස මාර්ගය දෙසට ආවරණ පුවරු සහිතව ඉදිකිරීම | 9/2/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 744 | S248152429001 | බොරලැස්ගමුව නගර සභාවට අයත් පිරිවෙන පාර ඇඹිල්ලවත්ත පාර සම්බන්ධිත ස්ථානයේ සිට පරෝපකාර මාවත දෙසට මාර්ගය කැඩී ඇති කොටසද සමඟ පැති කාණුව සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | 3/7/2024 | 3,000,000.00 | 2,998,709.01 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | I | 100% | 99.96% |
| 745 | S248152429002 | බොරලැස්ගමුව නගර සභාවට අයත් චේරහැර ජනතා මාවතේ නිවාස අංක 311/1 සිට නිවාස අංක 306/6 දක්වා ආවරණ ස්ලැබ් සහිතව පැති කාණුව ඉදිකිරීම | 3/7/2024 | 5,000,000.00 | 4,994,647.56 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | I | 100% | 99.89% |
| 746 | N248152329576 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගඟබඩ පාර, අළුබෝගහවත්ත පාර අග කොටස කුට්ටි ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 7/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 747 | N248152329540 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බෙල්ලන්විල විහාර මාවත 4 වන පටුමග ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කර ගැනීම | 2/19/2024 | 1,500,000.00 | 1,225,755.54 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | I | 100% | 81.72% |
| 748 | N248152329546 | කැස්බෑව ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් තුම්බෝවිල (ධම්ම සමාජී විහාර) විරසිංහ මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 2/27/2024 | 1,500,000.00 | 1,498,983.30 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 99.93% |
| 749 | N248152329564 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 533/ සී එගොඩවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ එගොඩවත්ත 2වන පටුමග 1වන පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 750 | N248152329565 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 533/ සී එගොඩවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 1 වන පටුමග වමට ඇති 17 නිවස ඉදිරියේ ඇති කාණුව පද්ධතියේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | 0 | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 751 | N248152329566 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටකැත්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සැරෝස් 1වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 752 | N248152329569 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දිවුල්පිටිය බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගොවිකම් පෙදෙස අඩක් සංවර්ධනය කර ඇති කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් ආවරණ රහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 753 | N248152429571 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කටුවාවල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශාන්ති මාවත ලාල් ෆෝන්සේකා මහතාගේ නිවසට යන පාරේ මැද කොටසට එක්වන වැසි ජලය බැස යාම සඳහා දැනට ප්ලාස්ටික් බටයක් යොදා ඇති බිම් තීරුව හරහා ස්ථිර කාණු පද්ධතියක් ඉදි කිරීම | 7/11/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 754 | N248152329572 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බොරැල්ලේගමුව බටහිර ඒ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අබේරත්න මාවත 1වන අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 755 | N248183829556 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 569A මාකන්දන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ, මාකන්දන බටහිර ප්‍රජා මණ්ඩලය වෙත උපකරණ ලබා දීම | 5/22/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A4 | 15% | 0% |
| 756 | N248152329575 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටුවන්දර උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ප්‍රජාශාලා මාවත නො.131/1/සී නිවස අසල සිට ස්ලැබ් ලැලි දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 757 | N248152429541 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පිළියන්දල, මහරගම පාර, ජයමාවත, 4 වන පටුමගෙහි පැති කාණුවේ ඉතිරි කොටස ඉදි කිරීම. | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | Q | 0% | 0% |
| 758 | N248152429542 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් විශ්වනලාව වත්ත පාරේ වැසි ජලය බසින කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරීම (බන්දුසේන මහතා ගේ නිවස අසලින් යන) | 2/20/2024 | 800,000.00 | 763,284.84 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 95.41% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 759 | N247152329001 | කැස්බෑව ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ බෝකුන්දර, කුරුදුවත්ත පාරේ පිහිටි පළමු පටුමග පොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/27/2024 | 3,041,690.33 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 760 | N248183829557 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහල්වරාව ප්‍රජා මණ්ඩලයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා දීම | 5/22/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A4 | 15% | 0% |
| 761 | N248183829558 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජයපුර බංගලාවත්ත ප්‍රජා මණ්ඩලයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා දීම | 5/22/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A4 | 15% | 0% |
| 762 | N248141229577 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විදුලි කණු විතැන් කිරීම | 8/7/2024 | 2,600,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැස්බෑව | A2 | 3% | 0% |
| 763 | N248152429560 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැවල නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වැවල දඟම් පාසල් මාවතේ අංක 8/11 දරණ ස්ථානයේ සිට පහළට ඇති කාණුව සහිත ස්ලැබ් ආවරණය දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | C4 | 95% | 0% |
| 764 | N248183829563 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගැටඹුවාන විමුක්ති ප්‍රජා මණ්ඩලය සඳහා පුටු 30ක් ලබාදීම | 7/4/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A4 | 15% | 0% |
| 765 | S248152429004 | කැස්බෑව ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ ගංගාරාම පාරේ ජයන්ති පෙදෙස මාර්ගයේ අවසන් වරට කාණුව ඉදිකළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ගංගාරාම පාර දෙසට පානි කාණුව ඉදිකිරීම | 7/23/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 766 | N248152329550 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිවුන්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සිරි ධම්මරතන මාවතේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | A4 | 5% | 0% |
| 767 | N248183129500 | කැස්බෑව නගර සභාවට අයත් ඇරව්වල කනත්තේ තාප්පය ඉදි කිරීම | 2/15/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 768 | N248152329551 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 533ළු රත්තනපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රත්තනපිටිය විශ්ව විද්‍යාල පාර අංක 72 රොහාන් මුණසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 769 | N248141329553 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිලමිමහර පුරාණ විහාරස්ථානය සඳහා සූර්ය පැනල පද්ධතියක් ලබා දීම. | 5/13/2024 | 1,200,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැස්බෑව | C4 | 99% | 0% |
| 770 | N248152329502 | කැස්බෑව නගර සභාවට අයත් බටුවන්දර ප්‍රජා ශාලා මාර්ගය ගල්අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 990,109.80 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 99.01% |
| 771 | S248152329003 | කැස්බෑව නගර සභාවට අයත් හොන්නන්තර ශ්‍රී නිකේතනාරාම පාරේ අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරීම | 7/11/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | Q | 0% | 0% |
| 772 | N248152329005 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටහිර පැලැන්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොට්ටාව පිළියන්දල සහ මහරගම පිළියන්දල ප්‍රධාන මාර්ග යාකරන නාගහ මාවත අතුරු මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | 8/27/2024 | 6,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 773 | N248152429504 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ඇරැව්වල රත්මල්දෙණිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශාන්ත මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා එහි අග කොටසේ වැසි ජල කාණුව බෙදා හැරීම | 2/15/2024 | 1,280,387.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 774 | N248152429505 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දිගන මහල්වරාව පාරේ අංක 94G නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගයේ වැසි ජල කාණුව සකස් කිරීම | 2/15/2024 | 751,293.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 775 | N248152429506 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් තුරු සෙවන මාවත අග පෙට්ටි කාණුව සකස් කිරීම | 2/15/2024 | 483,227.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | C2 | 50% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 776 | N248152429507 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බංගලාවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජගත් මාවත අංක 276 නිවස අසල වැසි ජල කාණුව ඉදි කිරීම හා මාර්ග කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 271,801.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 777 | N248152429508 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බංගලාවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පැරකුම් මාවත අංක 138 වැසි ජල කාණුව ඉදි කිරීම හා මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 228,035.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 778 | N248152429509 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බංගලාවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වීර මාවත අංක 240 නිවස අසල වැසි ජල කාණුව ඉදි කිරීම හා මාර්ග කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 337,302.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 779 | N248152429510 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පැලැන්වත්ත මහවත්ත පාරේ අංක 312/4 නිවස අසලින් ගාලා යන කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 2/15/2024 | 3,338,063.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 780 | N248152429512 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නිව් සිටි නිවාස සංකීර්ණයේ කැබලි අංක 21 සිට දෙවියට කාණු සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,335,409.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 781 | N248152429513 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් රත්න මාවතේ 178/බී/6 නිවස අසල කාණුව ස්ලැබ් ලැබී යන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 430,277.00 | 418,343.36 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 97.23% |
| 782 | N248152429514 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් සමීදු පවුමහ නිවාස අංක 88/16/ සී නිවාස අසල මාර්ගයේ වැසි ජලය බැස යාම ක්‍රමවත් කිරීම | 2/15/2024 | 198,041.00 | 78,592.72 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 39.69% |
| 783 | N248152429515 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් භොන්නන්තර ආසිරි පෙදෙස මාර්ග කොටසක් හා කාණු කොටසක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/15/2024 | 1,268,959.00 | 1,247,100.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 98.28% |
| 784 | N248152429516 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මාවත්තර 6 වන පවුමග 03 වන හරස් පාරේ වැසි ජලය බැස යාම ක්‍රමවත් කිරීම | 2/15/2024 | 577,177.00 | 560,304.47 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 97.08% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 785 | N248152429517 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් භොන්නන්තර උතුර සමුපාකාර මාවතේ පුස්පානන්ද මාවත ආරම්භයේ වැසි ජල කාණුව සැකසීම | 2/15/2024 | 1,064,652.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 786 | N248152429518 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මකුළුව ගල්වලලන්ද පාරේ එගොඩවත්ත පන්සල අසල මහරගම පාරේ සිට කාණුව ඉදිකිරීම | 2/15/2024 | 3,436,771.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 787 | N248152429519 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පැලැන්වත්ත බටහිර ශ්‍රී විජය මාවත නො. 424/6 නිවසට වම් පැත්තේ යාබද ඉඩමෙහි පොදු වැසි ජල කාණුව සකස් කිරීම | 2/15/2024 | 552,191.00 | 421,541.90 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 76.34% |
| 788 | N248152429520 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මාකන්දන හැම්බෑව පාර ක්ලැසික් ටෙරස් ප්‍රවේශ මාර්ගය සඳහා අදාළ කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස නිම කිරීම | 2/15/2024 | 1,991,531.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 789 | N248152429521 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් හැඩගම පන්සල පාරේ බෝක්කුව අසල සිට යටියන වත්ත පාර දක්වා වැසි ජලය බැස යන කාණුවේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 3,387,154.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 790 | N248152429522 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගංගාරාම පාරේ සමගි පුර 03 වන පටුමග අවසානයේ පවතින කාණුවේ ඉතිරි කොටසක් සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 871,813.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 791 | N248152429523 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ඇරැව්වල 581 ඩී ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ මැදවල පාර හරහා පවතින අබලන් බෝක්කු දෙක පිළිසකර කිරීම | 2/15/2024 | 1,744,358.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 792 | N248152329524 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් හැඩගම දම්පරගහ වත්ත පාර ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම (ගමන් කිරීමට නොහැකි තරමට අබලන් වී ඇත) | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 994,782.99 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 99.48% |
| 793 | N248182129562 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බටකන්තර උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ICC කිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 6/19/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | C2 | 50% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 794 | N248134229526 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් භොන්නත්තර ජයන්ති විද්‍යාල මාවතේ වැපල්ලේ ඕවිට පාරට ජලය ලබා දීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 999,837.28 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කැස්බෑව | I | 100% | 99.98% |
| 795 | N248152429527 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බෙල්ලන්විල දෙල්ගඟවත්ත පරණ අම්බලමට පෙර කාණුවට ස්ලැබ් කැබලි දැමීම. | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 997,157.30 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | I | 100% | 99.72% |
| 796 | N248152329544 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තුම්බෝවිල වෙද මාවතේ 11 වන පටුමග මුල සිට අග දක්වා ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | 498,755.73 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | I | 100% | 99.75% |
| 797 | N248152429529 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් අබේරත්න මාවත පැරණි ජී.එල් පීරිස් පදනම පැවති ස්ථානයේ සිට රත්නාරාම පාර දෙසට ක්‍රමවත්ව වැසි ජලය බැස යන පරිදි වම් පස පැති කාණුව ඉදි කිරීම | 2/15/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 798 | N248152329545 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දාමපේ 280/3, වනරතන පාරෙන් පටන් ගන්නා 280/9 නිවසින් අවසන් වන අතුරු වටරවුමේ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කැස්බෑව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 799 | N248152429531 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බොරැල්ලේගමුව නැගෙනහිර කටුවාවල මාවත 5 පටුමග අසල සිට බෝක්කුව දක්වා පැති කාණුව ඉදිකර ආවරණ කොන්ක්‍රීට් පුවරු යෙදීම. | 2/15/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 800 | N248152429532 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පැපිලියාන බටහිර හික්ගඟවත්ත මාර්ගය අබලන් වී ඇති ස්ථාන කාණුව සමග සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. | 2/15/2024 | 4,000,000.00 | 3,999,768.66 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | I | 100% | 99.99% |
| 801 | N248152329006 | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාවට අයත් දොලහේනවත්ත පාර 03 වන අතුරු පාර සපත්තු කාණුව සමඟ කට්ටිගල් අතරා සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 802 | N248152429535 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගංගාරාම පාරේ ජයන්ති පෙදෙස මාර්ගයේ කාණුව පද්ධතිය පිළිසකර කිරීම. | 2/16/2024 | 5,000,000.00 | 4,999,732.79 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරැල්ලේගමුව නගර සභාව | I | 100% | 99.99% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 803 | N248152429536 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් දිවුලපිටිය බටහිර ගොවිකම් පෙදෙස කාණු පද්ධතිය සම්පූර්ණ කර ආවරණ ලැලි යෙදීම. | 2/16/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 804 | N248152429537 | කැස්බෑව ප්‍රාදේශීයය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බොරලැස්ගමුව අබේරත්න මාවත අසලින් ආරම්භ වන මාලනී බුලත්සිංහල මාවතේ ආරම්භක කාණු පද්ධතිය ආවරණ ලැලි සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 2/16/2024 | 3,000,000.00 | 2,999,943.19 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බොරලැස්ගමුව නගර සභාව | I | 100% | 100% |
| 805 | N248152330506 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මීගොඩ ආටිගල පාරේ බටවල මීගහකන්ද අතුරු මාර්ගය කට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 1,500,000.00 | 1,470,946.93 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.06% |
| 806 | N248152330502 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බාවත්ගම පාරේ රෝයල් ටෙරස් අංක 33-35 නිවසේ සිට 33/32 නිවස දක්වා වූ කොටසක් කොන්ත්‍රීට් කර කාණු දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 807 | N248152330503 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හොරගල දම්පේ රණසිංහ මාවතේ ඉතිරි කොටස සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 808 | N248152330504 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මීගොඩ ආටිගල නාමලුව පාර කොන්ත්‍රීට් කිරීම | 2/21/2024 | 500,000.00 | 482,144.12 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.43% |
| 809 | N248152330505 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාගම්මන නියදිගල පාර සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 700,000.00 | 697,211.64 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.60% |
| 810 | N248152330500 | මාගම්මන, සෝමාලංකාර මාවතේ 4 වන පටුමගෙහි කාපට් අතුරා නොමැති මීටර් 100 ක් පමණ බොරලු පාර කොන්ත්‍රීට් කිරීම | 2/12/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හෝමාගම | O | 0% | 0% |
| 811 | S248152430001 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඕවිටිගම කලුවලදෙණිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 3/7/2024 | 5,000,000.00 | 4,950,175.23 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 812 | S248183130002 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හේනවත්ත අරලිය ලැන්ඩ්ස් පොදු ඉඩමේ ඉදිකර ඇති මාතෘ හා ළමා සායන ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/7/2024 | 4,733,360.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 65% | 0% |
| 813 | N247152330003 | හෝමාගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ හේනවත්ත, ගොඩගම, ලයනල් ජයසිංහ මාවතේ පැරකුම් උද්‍යාන පාර පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/20/2024 | 3,270,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 814 | N248152430523 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් එකමුතු මාවත හරස් මාර්ගයේ අංක 313/ඊ එකමුතු මාවත ජලනිර්මාණ ලිපිනයේ නිවස පිහිටි මාර්ගයේ කාණුව සකස් කිරීම | 5/20/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 815 | N248152430524 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් අංක 185/07 පැරකුම් මාවත හබරකඩ හෝමාගම ලිපිනයේ පිහිටි අසංක සුචි මහතාගේ නිවස අසල සිට අංක 185/10 පැරකුම් මාවත හබරකඩ හෝමාගම ලිපිනයේ පිහිටි නිහාල් වීරසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 816 | N248152330528 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හෝමාගම මාවත්ගම රෝයල් ටෙරස්හි අංක 33/32 නිවස දක්වා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 7/10/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 817 | N241152330001 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වටරක අත්තනපොළ ලන්ද හරහා වැටී ඇති හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලියාපදිංචි මිලිස්වත්ත මාර්ගයේ මීටර් 200 ක පමණ කොටස කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 2,475,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 818 | N241152330002 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වටරක උතුරා ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි සෝමරතන මාවත පළමු පටුමක කාපට් කිරීම | 7/23/2024 | 3,430,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 819 | N248152430529 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මත්තේගොඩ බණ්ඩාරනායක 5 වන පටුමක කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 820 | N248152330530 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නියදගල 28 වන පටුමග මාර්ගයෙහි එක් පැත්තක මීටර් 130ක් පමණ වන කාණුව සාදා නිමකර මීටර් 30ක් පමණ වන මාර්ගයේ දෙපස කොන්ක්‍රීට් දමා පිළිසකර කිරීම | 7/26/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 821 | N248183130501 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගනේෂා කඩිස් පෙර පාසල පවත්වා ගෙන යන ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම. | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 822 | N248183830525 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ඕවිටිගම ගෝතමී ප්‍රජා මණ්ඩලයට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 5/22/2024 | 80,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 823 | N247152330001 | හෝමාගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ මීගස්මුල්ල ග්‍රා.නි. වසමේ හෝමාගම, ලර්නඩි පාර, 6වන පටුමග, අංක 415/11 G නිවස ඇතුළු නිවාස පිහිටි පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/9/2024 | 795,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 824 | U246152330500 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 588 කිරිගම්පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සියඹලාගොඩ කිරිගම්පමුණුව පාර වෙල කොටස පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | 8/26/2024 | 18,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 825 | N247152330002 | හෝමාගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ මත්තේගොඩ, ඇල්විටිගල මාවත පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/15/2024 | 1,982,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 826 | N248183130507 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 447බීපානළුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගල්වලමුල්ල ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 827 | N248152330508 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 447 සී ගැහැනුවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාතෘ හා ළදරු සායනයේ පොදු පහසුකම් සැපයීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 828 | N248183130509 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 448 වටරැක දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආදාදොල පාරේ පොදු නාන ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 3/27/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අයිතර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 829 | S248183130004 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හේනවත්ත අරලිය ලැන්ඩ්ස් පොදු පොදු ඉඩමේ ඉදිකර ඇති මාතෘ හා ළමා සායන ගොඩනැගිල්ලේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 7/23/2024 | 1,335,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 830 | N248152330510 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 448 වටරැක දකුණු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගුණවර්ධන ගම පිං. ළිද අසල බෝක්කුව සෑදීම හා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 831 | S248183130003 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෙරුකැටිය ප්‍රජාශාලා භූමියේ දකුණුපස මායිමේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | 6/27/2024 | 1,800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 832 | N248152330511 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 499 ^ඒ නියදගල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 29 වන පටුමග අසල ඇති කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | 460,426.50 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 92.09% |
| 833 | N248183130512 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 484 පිටිපන උතුරු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මාතෘ හා ළදරු සායනයේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම | 3/27/2024 | 800,000.00 | 788,188.85 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.52% |
| 834 | N248152430513 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 590 මාගම්මන නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඇටබ ගහලන්ද මාවතේ සුදුසු පරිදි කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 835 | N248152430514 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 448/සී කුරුදුවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ යශෝදරා මාවතේ කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම | 4/1/2024 | 1,118,000.00 | 1,115,356.59 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.76% |
| 836 | N248152430526 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පනාගොඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝමියල් මාවතේ 7වන පටුමග අවසානයේ සිට වෙල දක්වා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 837 | N248134230515 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වටරැක දකුණු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආදාදොළ පාර කවුඩුබෝගහවත්ත අතුරු මාර්ගයට ජලය ලබා ගැනීම | 3/27/2024 | 600,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හෝමාගම | A2 | 2% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 838 | N248152330527 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කහනුඩුව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කහනුඩුව ප්‍රගති මාවතේ අංක 373 දරණ නිවස අසලින් ආරම්භ වන අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 839 | N248183130516 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ආටිගල බටහිර ප්‍රජාශාලාව (සේවා පියස) වැඩ නිම කිරීම | 3/27/2024 | 200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 840 | N248183130517 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පානළුව සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 4/1/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 841 | N248183130518 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වල්පිට සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 4/1/2024 | 2,500,000.00 | 2,482,295.16 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.29% |
| 842 | N248152430519 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දියගම බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දියගම වෙලේකඩේ අසල කාණ පද්ධතිය සාකසීම | 3/27/2024 | 400,000.00 | 395,509.92 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.88% |
| 843 | N248152330520 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පිටිපන දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රිදියමුදල මාර්ගයේ පැති බැම්ම දෙකිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 844 | N248182130521 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 486 ^{පී} ගලවිලවත්ත දකුණ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සී හොක්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ පැති බැම්ම සකස් කර ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 5/13/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 845 | N248182130522 | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 486 කටුවාන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ විල්ලුඩ් සේනානායක ක්‍රීඩාංගනයේ Club house එක නවීකරණය කිරීම | 5/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 846 | N248183131516 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සීතාවකපුර නගර සභාව යටතේ අවිස්සාවේල්ල බස් නැවතුම්පලේ ඉහළ මහලයේ පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීම | 3/5/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 847 | S248124931006 | සීතාවක/අවිස්සාවේල්ල නිරසාර සංචාරක කලාප ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන | 6/27/2024 | 2,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | සංචාරක මණ්ඩලය(බ.ප) | H | 100% | 0% |
| 848 | N248152431534 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඊරියගහකුඹුර අසලින් වැසිජලය බැස යන කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම | 9/2/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 849 | S248152331001 | සීතාවකපුර නගර සභාවට අයත් අවිස්සාවේල්ල දුම්රියපළ මාර්ගයේ නායගොස් ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/19/2024 | 7,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 850 | N248152331513 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අංක 445 හංවැල්ල ග්‍රාම සේවා වසමට අයත් පහළ හංවැල්ල යකා බැම්ම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 1,000,000.00 | 975,028.40 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.50% |
| 851 | N248183831519 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ හංවැල්ල පිලිස් ගුණවර්ධන අනුස්මරණ පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 852 | N248183831520 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ කොස්ගම ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ අනුස්මරණ පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 853 | N248152331514 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් නො. 427/ඒ, සාලාව ග්‍රාම සේවා වසමේ බොරළුගොඩලන්ද ග්‍රාමයේ බර්තඩ් කඩය පාරේ කෙළවර කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/21/2024 | 500,000.00 | 419,202.08 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | I | 100% | 83.84% |
| 854 | N248183831521 | සීතාවකපුර නගර සභාවේ අවිස්සාවේල්ල උක්වත්ත මහජන පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 855 | N248183831522 | සීතාවකපුර නගර සභාවේ පුවත්පිටිය මහජන පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 856 | N248183831523 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවේ කාහේන පිලිප් ගුණවර්ධනමහජන පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 857 | N248183831524 | පාදුක්ක බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 858 | N248183831525 | දඹෙර මහජන පුස්තකාලය සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක සහ මල්ටිමීඩියා යන්ත්‍ර සහිත බහුවිධ අධ්‍යයන ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 859 | N248183131500 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඇස්වත්ත නැගෙනහිර කන්ද ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 860 | S248152431002 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ලහිරුගම අතුරු පාර ආරම්භයේ පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 3/7/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 861 | N248183131501 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඒගොඩගම ප්‍රජා ශාලාවේ කොටසක ලී ජනෙල් හා දොරවල් ඉවත්කර ඇලුමිනියම් ජනෙල් දොරවල් සවිකිරීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 981,621.70 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | I | 100% | 98.16% |
| 862 | S248183131003 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල අවමංගලාශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 3/7/2024 | 7,788,063.79 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 55% | 0% |
| 863 | N248152331531 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉහල කොස්ගම උතුර පරණගම කහව කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 864 | N248152331532 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අලුත්අම්බලම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බැරේගල බෝධිය ඉදිරිපිට නෙවිල් මහතාගේ නිවස ඇතුළු නිවාස 10කට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 865 | N248183131503 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් හංවැල්ල ප්‍රජා ශාලාවේ උඩු මහලේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/15/2024 | 1,000,000.00 | 990,942.86 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.09% |
| 866 | N248183131504 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් මුරුතගම ප්‍රජාශාලාවේ බිම් මහලේ පිටුපස කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 2/15/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 867 | N248183131505 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් කුරුළු උයන ප්‍රජාශාලාවේ මූලික වැඩ කොටස් අවසන් කිරීම | 2/15/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 868 | N248152331510 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මාවතගම නැගෙනහිර විද්‍යා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය අසල සිට අංක 164/4, නිවාස සඳහා දිවෙන ආඥාදොල පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/19/2024 | 2,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | D | 100% | 0% |
| 869 | N248183131506 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් අකරවිට ප්‍රජා ශාලාවේ දෙවන මහලේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/15/2024 | 2,000,000.00 | 1,989,819.74 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | I | 100% | 99.49% |
| 870 | N248152331529 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් සමරතුංග මාවත කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 871 | N248183131507 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාඹුල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ප්‍රජා ශාලාවේ බිම් මහල සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 872 | N248183131508 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වේරගොල්ල උතුර ප්‍රධාන මාර්ගය අසල ඇති ප්‍රජා ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම | 2/15/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 873 | N246141331500 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සීතාවක ශිල්ප යොවුන් යාත්‍රා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට සූර්ය බල පද්ධතියක් ලබාදීම | 5/13/2024 | 6,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 874 | N241152331001 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇගල පොදු මාර්ගයේ මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 7/15/2024 | 3,292,508.50 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 875 | N241152331003 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 437 මාවල්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පොල්හේන පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/7/2024 | 2,950,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 876 | N247152331003 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ සීතාවක නගර සභාවට අයත් කුඩගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඉදිරියට අබලන්ව ඇති කොටස පිළිසකර කිරීම | 5/22/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 877 | S248183131009 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සුදුවැල්ල අවමංගලා ශාලාවේ භූමි අලංකරණ කටයුතු සිදු කිරීම | 8/26/2024 | 2,376,682.47 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 878 | S248183131010 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කළුඅගල පෙර පාසලේ නවීකරණ කටයුතු හා භූමියේ ජල බැස්ම පාලනය කිරීම | 8/26/2024 | 1,835,253.74 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 879 | N247152431002 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ පහත්ගම රෝමාණු කතෝලික විදුහල පොදු මාර්ගයේ ඇති කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම | 3/25/2024 | 1,112,740.04 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 880 | N248141231533 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තුම්මෝදර දිගන අංක 62/බී, එච්.එන්.පී.කේ.විජේසිංහ මහතාගේ නිවසට යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ බාධාවක්ව පවතින විදුලි කණුව විතැන් කිරීම | 7/31/2024 | 150,000.00 | 129,095.71 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | J | 30% | 86.06% |
| 881 | N247183131004 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ හංවැල්ල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි සුසාන භූමියේ පිහිටා තිබෙන සොහොන් ගෙයෙහි වහලය පිළිසකර කිරීම | 7/9/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | Q | 0% | 0% |
| 882 | N248183131517 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 429 ඇස්වත්ත උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නව සනීපොළ සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 883 | S248152431007 | සීතාවකපුර නගර සභාවට අයත් යාහැල්ලවත්ත හා මාණික්කවත්ත ගම් දෙක යා කරන අබලන් වූ පාලම පතිසංස්කරණය කිරීම | 6/27/2024 | 1,853,550.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | C2 | 51% | 0% |
| 884 | N248183131515 | සීතාවක නගර සභාව මගින් අවිස්සාවේල්ල නගරයේ නව IT පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 885 | S248152431008 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දිද්දෙණිය කම්මල්වත්ත මාර්ගය සඳහා කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 6/27/2024 | 1,180,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 886 | S246124131501 | කුමරි ඇල්ල ප්‍රවේශ මාර්ගය දෙපස නවීකරණය කිරීම සහ රථවාහන මාරු වන ස්ථානය සකස් කිරීම | 8/27/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 887 | N241152331004 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ඉහළ කොස්ගම මැදඅලුබෝදල පොදු මාර්ගයේ කොටසක පැති බැම්ම සකස් කිරීම | 8/15/2024 | 3,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 888 | S248183131005 | සීතාවකපුර නගර සභාවේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ උඩු මහලේ වැඩ නිම කිරීම | 6/3/2024 | 9,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | A4 | 5% | 0% |
| 889 | N248152331511 | සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් කඩුගොඩ පාර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - සීතාවක | Q | 0% | 0% |
| 890 | N248152331512 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ ගල්කොඩියාව පාර කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 891 | N248183131011 | සීතාවකපුර නගර සභා ගොඩනැගිල්ලේ උඩු මහලේ සභා ශාලාව නවීකරණය කිරීම | 8/29/2024 | 4,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක නගර සභාව | A4 | 5% | 0% |
| 892 | N247152331001 | සීතාවක ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ නෙළුවත්තුව, කටුකලාවිල වෙන්දේසිවත්ත පොදු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/25/2024 | 2,800,000.00 | 2,231,021.19 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 79.68% |
| 893 | N248183132501 | නිඹිරිගස්සාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බටහිර කුප්පියාවත්ත මිච්චෝන් ඇවනිච් 132 වත්තේ පොදු වැසිකිලි පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | 3/7/2024 | 100,000.00 | 94,351.88 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නිඹිරිගස්සාය | I | 100% | 94.35% |
| 894 | N248133132503 | නිඹිරිගස්සාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් බොරැල්ල ලෙස්ලිරනගල මාවත සරවනමුත්තු වට රවුමෙහි පැල සිටුවා අලංකාර කිරීම | 3/11/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | A1 | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 895 | N248183132505 | නිඹිරිගස්සාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 63 වත්ත නිවාස සංකීර්ණයේ වැසිකිළි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම | 3/7/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නිඹිරිගස්සාය | O | 0% | 0% |
| 896 | N248134232507 | නිඹිරිගස්සාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රජයේ ඉඩමේ පිහිටි නාරාහේන්පිට මීගර වැඩිහිටි සමිති ප්‍රජා ශාලාවට ජල සැපයුම් ලබා දීම | 6/19/2024 | 50,000.00 | 50,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - නිඹිරිගස්සාය | I | 100% | 100% |
| 897 | N248183832506 | නිඹිරිගස්සාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හැව්ලොක් ටවුන්හි පිහිටි හෙන්රි ජේදිරිස් පුස්තකාලය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/14/2024 | 200,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කොළඹ මහ නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 898 | N248152333504 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සියඹලාව ජනගහනම මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 899 | N248152333500 | පාදුක්ක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් පුවක්ගහවෙල පාර සමන් ජයසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් උඩට ඇති පාර (කලුකැලේලන්ද පාර) කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/15/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 900 | N248152333501 | පාදුක්ක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මිරියගල්ල ආදර්ශ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/15/2024 | 500,000.00 | 483,614.29 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.72% |
| 901 | N248152333502 | පාදුක්ක ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයට අයත් ඊරියකැටිය පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/15/2024 | 500,000.00 | 482,415.79 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.48% |
| 902 | N248152333507 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අංගම්පිටිය වසමේ මැටිඔලුව පාරේ 3 වන පටුමහ සංවර්ධනය කිරීම | 5/20/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පාදුක්ක | A1 | 0% | 0% |
| 903 | N248152333510 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වරපනම් අංක 21 ගලගෙදර දකුණ කොටුගොඩැල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම | 5/29/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 904 | N248152333516 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් අංක 137/17 ^ඒ , ප්‍රින්ස්ටන් පාර්ක්, ගලගෙදර උතුර මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/31/2024 | 900,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම්-පාදුක්ක | B | 25% | 0% |
| 905 | N248152333517 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් උඩුමුල්ල කොට්ටවත්ත අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/31/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම්-පාදුක්ක | A1 | 0% | 0% |
| 906 | N248134233505 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 454 - උග්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ උග්ගල්ල සේවා පියස සඳහා ජලය ලබා දීම | 3/5/2024 | 40,000.00 | 40,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම්-පාදුක්ක | J | 30% | 100% |
| 907 | N248152333512 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරුක්වත්ත උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සෝමානන්ද මාවතේ අතුරු මාර්ගයක් වන අරුක්වත්ත වත්ත පාර ආරම්භයේ සිට නිවාස අංක 355 දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම්-පාදුක්ක | A1 | 0% | 0% |
| 908 | N248152333513 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උඩුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොට්ටවත්ත පාරේ දකුණට ඇති පළමුවන අතුරු මාර්ගයේ සංවර්ධනය කර ඇති කොටස අවසානයේ සිට අංක 88/C නිවස දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 6/12/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම්-පාදුක්ක | Q | 0% | 0% |
| 909 | N248152333503 | පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉහළ බෝපේ ග්‍රීන් සිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සීතාවක ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 910 | S248183141002 | පානදුර ඔබ්බි සිල්වා මාවත නගර සභාවට අයත් ගොඩනැගිල්ලේ උඩුමහල ඉදිකිරීම | 4/26/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 911 | N248152341529 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුරුප්පුමුල්ල මානෙල් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 912 | N248152341530 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 698 ඒ මහ වාද්දුව ග්‍රාමසේවා වසමේ කොටුපල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | 994,498.85 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.45% |
| 913 | N248152341531 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිංවත්ත මීගහකෝවිල මාර්ගයේ මැලිබන් නිවස පාරේ අතුරු මාර්ගයේ කාණුව සහිතව සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 914 | N248152341532 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දළදාචන්ත උඩුමුල්ල මැද වාද්දුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 915 | N248152341533 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දකුණු මොල්ලිගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 916 | N248152341534 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දකුණු මොල්ලිගොඩ උඩවෙල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 917 | N248152341535 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 674 ගොරකපල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සොලමන් පෙදෙස මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සහිතව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 918 | S248183141003 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වාද්දුව මාළු වෙළඳසැල ඉදිකිරීම | 5/13/2024 | 15,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 919 | N248152341500 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හොරේතුඩුව, ශ්‍රීමති පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 920 | N248152341501 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගොරකාන, නෙළුම් මාවත පළවෙනි අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 921 | N248152341502 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පරන්න, රිවිදෙවිගම, රේන්බෝ ටෙරස් අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 922 | N248152341503 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හේනමුල්ල, සුභද පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 923 | N248152341504 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දිග්ගල, ගැමුණු මාවතේ තුන්වන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 924 | N248152341505 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තොටවත්ත, රහමාන් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 925 | N248183141004 | පානදුර නගර සභාවට අයත් කසල අංගනයේ දිරාගිය වහල ඉවත් කර නව වහලක් ඉදිකිරීම (කසල වෙන් කර ගබඩා කරන ගොඩනැගිල්ලේ | 8/26/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 926 | N248152341508 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වලාන උතුර, පසුපසින් දකුණට ඇති මාර්ගයේ පළමු කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 927 | N248152341005 | පානදුර නගර සභාවට අයත් සිරිමල් උයන පාර මාර්ග ඉමේ ධජුම් බැම්ම ඉදිකිරීම - අදියර 2 | 8/27/2024 | 2,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 928 | N248152341509 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අම්බලන්දුව, සමඟි මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 929 | N248152341510 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෙක්කෙගම, පිරිස් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 930 | N248152441006 | පානදුර නගර සභාවට අයත් ජනප්‍රිය මාවත කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම - අදියර 2 | 8/29/2024 | 2,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 931 | N248152341512 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හිරණ, තුනමන් හන්දියෙන් පහළට ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 932 | N248152341513 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නැගෙනහිර මානමුල්ල, තේවත්ත පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 933 | N248152341514 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉන්ද්‍රජයෝති මාවතේ අවසන් කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 934 | N248152341515 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වැකඩ නැගෙනහිර, සුදු වැල්ල පාර ගුලුගඟවත්ත දෙවන පටුමහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 935 | N248152341516 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කළුදැවර නැගෙනහිර, ආදර්ශ මාවතේ ඉදිරිපස පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 936 | N248152341517 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දික්බැද්ද, සූරිය උයන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 937 | N248152341518 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිත්වත්ත, දුම්රිය පොළ පාරේ හතරවෙනි පටුමහේ ඉදිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 938 | N248152341520 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහ වාද්දුව කළුගඟවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | 427,551.95 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 85.51% |
| 939 | N248152341521 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නැගෙනහිර වාද්දුව මේධානන්ද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 940 | N248152341522 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මොල්ලිගොඩ රංජිත් ප්‍රනාන්දු මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 941 | N248152341523 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මොල්ලිගොඩ උතුරු ආරියවංශ මාවත මැද කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | 491,151.40 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.23% |
| 942 | N248152341524 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාලමුල්ල ඉටහිරි කන්ද කටුව පාර පළමු පටුමහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 0% |
| 943 | N248152341525 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාරම්පිටිය ප්‍රජා මණ්ඩල මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 944 | S248152341001 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රණවිරු නුවන් ධනුෂ්ක පිරිස් මාවතේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 2,150,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 945 | N248183141526 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහකිත්ගම ක්‍රීඩා පිටිය වටා දැල් වැට ඉදි කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 946 | N248183141527 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාරම්පිටිය සෞඛ්‍ය සායනය අලුත්වැඩියා කිරීම | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 947 | N248183141528 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වෙරගම සෞඛ්‍ය සායනය අලුත්වැඩියා කිරීම | 2/19/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 948 | N248152341536 | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මොරවින්න මැද වේල්ල පාර 6 වන පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 5/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 949 | N248183141007 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවේ වස්කඩුව උප කාර්යාලය හා පුස්තකාලය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 8/29/2024 | 2,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 950 | S248183142001 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දෙල්දූව පෙර පාසලේ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම | 3/18/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 951 | S248133142004 | කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් තේක්කවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම තුළ කුඹුක් පැළ සිටුවීම. | 6/3/2024 | 25,500.00 | 25,500.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර | I | 100% | 100% |
| 952 | N248152342502 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් බාස්කට් හෝල් යාබද පාර සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 953 | N248152342504 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් ඉසුරු උයන 2 වටරවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 954 | N248152342506 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් මයුර පෙදෙස වර්තන් වීරසේනගේ නිවස අසල සිට අබලන්ව ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | C1 | 45% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|
| 955 | N248152342507 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් ගුවන්හමුදා පාරේ ආයුර්වේද රෝහල අවසානය දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 956 | N248152342508 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් අඹගහවත්ත මාර්ගයේ පුළුල්ව ඇති කොටස හා අබලන්ව ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 957 | S248183842003 | කළුතර පළාත් පාලන සභාකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහා අවශ්‍ය කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම | 5/20/2024 | 2,850,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | සභාකාර කොමසාරිස් පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව - කළුතර | A3 | 10% | 0% |
| 958 | N247183142001 | කළුතර මහ නගර සභාව සතු කළුතර නගර ශාලාව නවීකරණය කිරීම | 9/11/2024 | 10,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 959 | N248152342510 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් කැළිඩෝ පාර ලාරා මහතාගේ නිවස අසල සිට මංගල මාවත දක්වා කාණුව සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 960 | N248152342511 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් සුභසාධක මාවත කොපර්සැන්ඩ් හෝටලය අසල සිට ජයන්ති මහතාගේ නිවස අසල දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | H | 100% | 0% |
| 961 | N248152342513 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් ගුණනිලක වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 962 | N248152342529 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් කළුතර උතුර, උතුර ශ්‍රී සුමංගල පාරේ කුමාර ඩයස් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 963 | N248152342530 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් ශ්‍රීපුර පළමු පටුමග නාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 964 | N248152442531 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් සෙන් සෙබස්තියන් පාරේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 965 | N248152342516 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තොරගල්ල පාර කළුගොඩ දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 966 | N248152342517 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහරැක්ම සිට මහගෙදරවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 967 | N248152342521 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ෆෝන්සේකාවත්ත මාර්ගයේ සිට සරණනිස්ස මාර්ගය දක්වා පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 968 | N248152442522 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මානගල ඇළ ආසන්න මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 969 | N248152342523 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කිතුලාව ලාගෝස්වත්ත ජනලදානයේ 1වන පටුම සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 970 | N248152342524 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහා ගෝනදුව අළුබෝගහලන්ද වත්ත සුපුන් භාඩ්වෙයාර් ලගින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 971 | N248152342526 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පනාපිටිය ගැමුණු මාවතේ අවසන් කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 972 | N248152342527 | කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 718 සී විලේගොඩ දෙල්ගහවත්ත මාර්ගය හා රෝසවත්ත මාර්ගය යාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (බී.ජිනේන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය) | 4/29/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 973 | N248134242533 | කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දෙල්ගොඩැල්ල, පනාපිටිය මහබෝ අරණ භාවනා සෙනසුන සහ දෙපස මාර්ගයේ ජනතාව සඳහා පානීය ජලය ලබාදීම | 7/26/2024 | 350,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - කළුතර | A3 | 3% | 0% |
| 974 | N248152342520 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් රණවිරු උණන් රන්දික මාවත ආරම්භයේ බෝක්කුව සහිත කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 3/25/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 975 | N248152342534 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් නිමල් වන්දරත්න මහතාගේ නිවස අසලින් දකුණුපස ඇති වට රවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම | 7/26/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 976 | N248152342501 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් රෝසවත්ත පළමු පටුමග කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 977 | S248183142002 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් හිමිදිරියාව ආදාහනාගාරය හා සුසාන භූමිය සංවර්ධනය කිරීම | 5/8/2024 | 10,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 978 | N248152342528 | කළුතර මහ නගර සභාවට අයත් ගුණතිලකවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 5/28/2024 | 389,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර මහ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 979 | N248152342005 | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල පිටුපස පිහිටි මාර්ග අංශ ගොඩනැගිල්ල පනිසාස්කරණය කිරීම | 8/29/2024 | 3,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | කළුතර ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 980 | N248152343508 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිංවල රජයේ ඉඩමේ ගං සභා ලීඳ අසල උඩින් ඇති මාර්ගය කොන්කිට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 981 | N248152343509 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රාජා සමරනායක මාවතේ පහළ කොටසෙහි 7 වෙනි පටුමග තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |
| 982 | N248152343510 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ධර්මවක්‍ර පදනම අසල මීරිස්වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි වී ඇති කොටස කොන්කිට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 499,398.97 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.88% |
| 983 | U246152343500 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කිදෙල්පිටිය සරණංකර මාවතේ සඳුන්පුර මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 984 | N248152343511 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හේනවත්ත පාර (වෙල්ටිනම් නිවාස සංකීර්ණය පාර) තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 985 | N248152343512 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උස්වත්ත හරස් මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|-----|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 986 | N248152343513 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මරික්කාර පාර්(මඳුර්ගේ නිවසේ සිට නවුසාර්ගේ නිවස දක්වා) කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 987 | N248152343514 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 678 බී නිව්ඩාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පුවක්වත්ත පාර ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 988 | N248152343516 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මස්විල වඩු පාසල අසල සිට කුරුල් උයන දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 989 | N248152343517 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තොටුපල පාර බෝධිය අසලින් වමට ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 990 | N248152343518 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රටියලාගොඩ පොකුණ පාර මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 991 | N248152343519 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්කුඩේ පන්සල අසල පඤ්ඤාකිත්ති නාහිමි මාවත කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 471,981.51 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 94.40% |
| 992 | N248152343520 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සප්පුන් මහතාගේ නිවස දෙසට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 993 | N248152343521 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගඟ පාර යමුනා ඉලේපෙරුම මහත්මියගේ නිවස අසල පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 994 | N248124143522 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොතලාවල උයන්වත්ත වැව අසල පොදු ඉඩමේ ජනතාවට විවේකීව කාලය ගත කිරීමට පහසුකම් ඇති කිරීම | 3/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 995 | N248182143526 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්‍රීඩාපිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (690 අළුබෝවුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරී වසම) | 6/4/2024 | 3,527,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 996 | N247183143006 | බණ්ඩාරගම ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මෙහි නගර සභා ගොඩනැගිල්ල සඳහා සූර්ය පැනල පද්ධතියක් සවිකිරීම - ශතී වැඩ නිම කිරීම | 8/6/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 997 | N248152343524 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිංවල සුසාන භූමිය මාර්ගයේ ඇති ක්‍රීටස් ශෙහාන් මහතාගේ නිවස පිහිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 998 | N248152343527 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 678 බී නිව්ඩාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොල්ලුකන්න පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම - අදියර 1 | 7/10/2024 | 500,000.00 | 485,979.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.20% |
| 999 | N241183143002 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් රොටරිගම ප්‍රජා ශාලාව නවීකරණය කිරීම | 8/7/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |
| 1000 | N247183143005 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නව සුපිරි වෙළඳ සංකීර්ණයේ ස්ථාපිත කර ඇති විදුලි සෝපානයේ නෙරි වැඩ නිම කිරීම | 8/6/2024 | 1,289,902.37 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1001 | N241152343001 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 656/ඒ රයිගම උතුරු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ වලව්වත්ත පොදු සුසාන භූමියට ගමන් ගන්නා පොදු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 8/14/2024 | 1,780,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1002 | N248152343525 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 678 බී නිව්ඩාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කොල්ලුකන්න පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම - අදියර 2 | 5/28/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1003 | N248152343500 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බද්දෙහොඩි දංහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 1,000,000.00 | 999,487.60 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.95% |
| 1004 | N248152343501 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොකලාවල වැව පාරේ 3 වන පටුමග (තිසේරා මාවත) තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1005 | N248152343502 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කඹුරුගොඩ මැදගෙවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | 3/12/2024 | 1,000,000.00 | 999,034.40 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.90% |
| 1006 | N248152343503 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ලේක් ඩ්‍රයිව් ගාර්ඩන් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 889,000.00 | 882,260.29 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.24% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1007 | N248152343504 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රයිගම වීරකැප්පෙට්පොළ මාර්ගයේ අවසන් කොටස කොන්ක්‍රීට් මො සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 1,500,000.00 | 1,494,756.76 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.65% |
| 1008 | N248152343505 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 668 අළුත්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සමරහේන පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 489,573.69 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.91% |
| 1009 | N248152343506 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 669/සී සේනපුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ජයමාවන කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1010 | S248141343001 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මෙමුත්තී නගරභාලා ගොඩනැගිල්ල සඳහා සූර්ය පැනල පද්ධතියක් සවිකිරීම | 3/7/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1011 | N248152343507 | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කමරදුව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/12/2024 | 500,000.00 | 487,049.24 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.41% |
| 1012 | N248152344501 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ 606සී භාලපිටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බෙන්මගොඩ මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 2,500,000.00 | 2,499,245.16 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.97% |
| 1013 | N248152444502 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කුළුපන ජනසුභද මාවතේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1014 | N248152344503 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ අරමණාගොල්ල ගෙවල් 84 මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 999,395.05 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.94% |
| 1015 | N248152344504 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වැරැල්ලහේන පස් වන පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | 1,875,736.57 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 93.79% |
| 1016 | N248152344505 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ සූරියහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (කුරේ වත්ත) | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | 1,955,937.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.80% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1017 | N248152444524 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කැකුණගහහේන, රෝහල පාර ඉඩමේ රුවන් කුමාර මහතාගේ නිවස පිටුපසින් ඇති රජයෙන් අනුමත කරන ලද ජලය බැසයාමේ කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 1018 | U246152344501 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුඹුක කළුපල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 2,000,000.00 | 1,993,700.49 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.69% |
| 1019 | N248152344506 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ දකුණු උඩුව මාලොස් ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | 1,994,132.06 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.71% |
| 1020 | U246152344502 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කනන්විල උතුර කහටගෙලන්ද වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 3,850,000.00 | 3,844,431.24 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.86% |
| 1021 | N248152444525 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ශ්‍රේෂ්ලන්ඩ් වත්ත කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 1022 | N248152344507 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කපුහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 496,915.02 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 49.69% |
| 1023 | N248152444508 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මාහේන තුන්දල මාර්ගයේ කෙළවරෙහි ගයාගාන් මහතාගේ නිවස අසල ඇති ඇළ මාර්ගය නිසි ආකාරයෙන් ජලය බැස යාම සඳහා බෝක්කුවක් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1024 | S248133144004 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් මීවිටියාගල රජයේ රක්ෂිත ඉඩම තුළ කුඹුක් පැළ සහ මී පැළ සිටුවීම. | 6/3/2024 | 37,350.00 | 37,350.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හොරණ | I | 100% | 100% |
| 1025 | N248152444526 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ධම්මරතන මාවතේ උඩවත්ත පාරෙන් හැරෙන හන්දියේ සිට කානවේ ඉතිරි කොටස සෑදීම | 2/14/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1026 | N248152444510 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මුණගම මහමෙව්නා අසපුව අසල බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 1,350,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1027 | N248183144527 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මුණගම බහු කාර්ය මධ්‍යස්ථානයේ ඉහළ මහලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 2/14/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | D | 100% | 0% |
| 1028 | N248152344511 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වවුලුගල 79 කොටසට පිවිසුම් මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/12/2024 | 1,200,000.00 | 1,199,986.86 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1029 | N248152344512 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කනත්තගොඩ සාගර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම | 2/12/2024 | 1,200,000.00 | 500,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 41.67% |
| 1030 | N248152344513 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වැල්මිල්ල ගැමුණු මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,800,000.00 | 1,797,447.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.86% |
| 1031 | N248152344514 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ පන්තිල කන්ද 04 පටුමග කැඩී බිඳී අබලන්ව ඇති ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 700,000.00 | 691,398.97 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.77% |
| 1032 | S248183144001 | හොරණ නගර සභාවට අයත් නගරශාලා ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම | 3/18/2024 | 8,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | B | 20% | 0% |
| 1033 | N248152344515 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ තලගල නැගෙනහිර ගොවිපළ පාර කැඩී බිඳී ගිය ඉතා අබලන් කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | 999,954.48 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1034 | N248152344516 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කහටපිටිය අමුපිටිය මාර්ගය උතුරු උඩුව කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 500,000.00 | 498,862.22 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.77% |
| 1035 | N248152344517 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ හිඹුටුහේන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/12/2024 | 500,000.00 | 497,223.25 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.44% |
| 1036 | N248152344518 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මොරගහහේන එකමුතු මාවත සෝදා පාලුවට ලක්ව ඇති කොටස කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 700,000.00 | 694,714.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.24% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1037 | N248152344519 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මාලොස් ඇළ ලාල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය තාර යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 500,000.00 | 497,223.25 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.44% |
| 1038 | N248152444520 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ දික්භේනගම ගුරුගේ ඉඩම මාර්ගයේ ඇති ඇළ මාර්ගයේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1039 | N248183144521 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ සම්පත් උයන ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1040 | N248183144522 | හොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මොරගහභේන පුස්තකාලය අසල පොදු නාන ළිඳ කැඩී ගිය පැති බැම්ම දෙකිරීම | 2/12/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1041 | N241134244002 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 607 ඒ කුඹුක බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ශ්‍රී සරණනිස්ස මාවතේ පිහිටා ඇති ලියාපදිංචි ජනෝපාකාර ප්‍රජාමූල සංවිධානය මගින් පවත්වාගෙන යන පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා වතුර මෝටරයක් ලබාදීම හා ජලටංකිය අළුත්වැඩියා කිරීම | 7/23/2024 | 950,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - හොරණ | C1 | 40% | 0% |
| 1042 | U246133144503 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් හික්ගහකන්ද ජල ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 8/5/2024 | 500,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1043 | N248152444523 | හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෝමානන්ද පටුමගෙහි හොරණ කුෂන් වර්ක්ස් පිටපස මහ කානුව සෑදීම | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1044 | N248152444006 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කළුචල පාර බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 8/29/2024 | 1,630,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1045 | N248152344528 | හොරණ ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ මාලොස් ඇළ ලාල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම - අදියර 2 | 7/15/2024 | 500,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1046 | S248152344005 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් විදියගොඩ කනත්තගොඩ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 8/14/2024 | 3,550,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1047 | N246183144504 | භොරණ නගර සභාවට අයත් කසල කළමනාකරණ විධිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය | 8/14/2024 | 8,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | භොරණ නගර සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1048 | N248152344500 | භොරණ ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වැල්මිල්ල රත්කරු මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 1,800,000.00 | 1,798,905.03 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | භොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.94% |
| 1049 | N248152345500 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වරකාගොඩ උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ගොඩපරහේන හින්දෙතිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1050 | N248152345502 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මංගලසිරිපුර සේනාරත්න රාජපක්ෂ මයාගේ නිවස ඇතුළු නිවාසවලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1051 | N248183845503 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සභාවේ නඩත්තු ඒකකයට උපකරණ මිලදී ගැනීම | 3/7/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 25% | 0% |
| 1052 | N248183845504 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම | 3/7/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 25% | 0% |
| 1053 | N248152445505 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉලිඹ කට්ටුහේන වතුයායේ සිට ගලා එන ජලය ඉලිඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්වත්ත කොහුමෝල අසලින් කාණු පද්ධතිය අවහිර වීම නිසා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1054 | N248152445506 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කදන දකුණ අමුණු ඇලපිල්ල ප්‍රදේශයේ මාර්ගය අසල අවහිර වී ඇති කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1055 | N248152445507 | මදුරාවල බල ප්‍රදේශය තුළ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂාව මනාව පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණින් බැල්ලපිටිය සිටිවිච්චි මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | 950,855.48 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 95.09% |
| 1056 | N248152345509 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිකැටුල්ල පන්සල මාවත මූලාරම්භය සංවර්ධනය කිරීම | 2/16/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 28% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1057 | N248152345510 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නාහල්ල පාසැල අසල ජලය බැසයන ආකාරයට සංවර්ධනය කිරීම. | 2/16/2024 | 1,900,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1058 | N248134245523 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හැරෙන ස්ථානයේ සිට ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජලනල මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම | 6/24/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 1059 | N248152345001 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාහල්ල බටවල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1060 | N248152345002 | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාවට මංගලසිරිපුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 3,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1061 | N248183845515 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන 633 වේරවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1062 | N248183845516 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන 811 ඒ පහල කරන්නාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1063 | N248183845517 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන 815 බී පහලගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1064 | N248183845518 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන කනන්විල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1065 | N248183845519 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන බැල්ලපිටිය නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1066 | N248183845520 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන අඟුරුවානොට ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1067 | N248183845521 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන කුඩායාල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1068 | N248183845522 | මදුරාවල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන මදුරාවල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/28/2024 | 375,000.00 | 250,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මදුරාවල | I | 100% | 66.67% |
| 1069 | N247152345001 | මදුරාවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ සීල සුව අරණ ගිලන් හික්සු මධ්‍යස්ථානය දක්වා වූ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා පළල් කර සංවර්ධනය කිරීම | 3/25/2024 | 3,462,938.87 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මදුරාවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 60% | 0% |
| 1070 | S248152446001 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හල්වතුර කෝන්ගස්තැන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පිහිටි අබලන් සමෘද්ධි පාලම වෙනුවට නව පාලමක් ඉදි කිරීම | 3/18/2024 | 11,300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | A6 | 9% | 0% |
| 1071 | S248183146002 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පැරණි ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම | 3/18/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 95% | 0% |
| 1072 | N248152346527 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 819 බී මහගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නායදොළ හෙල්කඩේ මාර්ගයේ 5 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (සුමල් ජයන්ත මහතාගේ නිවස අසල) | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1073 | N248183846539 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන වේයන්ගල්ල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම. | 6/4/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 82% | 0% |
| 1074 | N248183846540 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන ගලහේන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම. | 6/4/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 82% | 0% |
| 1075 | N248183846541 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන පරගොඩ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම. | 6/4/2024 | 125,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 82% | 0% |
| 1076 | N248133146529 | බුලත්සිංහල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන පහළ කුඩලිගම වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1077 | N248133146531 | බුලත්සිංහල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන යටගම්පිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | 100,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | H | 100% | 57.14% |
| 1078 | N248133146532 | බුලත්සිංහල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන දම්පරාදුගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1079 | N248133146533 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක්වන පරගොඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | 122,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | H | 100% | 69.71% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1080 | N248133146534 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක්වන ඉහල වෙල්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 125,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1081 | N248133146535 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක්වන රැටියල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1082 | N248152446542 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ලියන්ගහදොල හරහා ගමන් කරන මාර්ගය හානිවීම වැලැක්වීම සඳහා බෝක්කුව සහිතව පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. | 6/4/2024 | 1,370,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1083 | N248133146536 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක්වන පහල වෙල්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1084 | N248133146537 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක්වන ගලහිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | 5/8/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 70% | 0% |
| 1085 | N248134146500 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නාගරික සංවර්ධන පදනමට අයත් ළිඳ සුදුසු පරිදි සංවර්ධනය කිරීම. | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | I | 100% | 100% |
| 1086 | N248124146501 | පාහියන්ගල ප්‍රධාන සංචාරක කලාපය ලෙස පදනම් කර ගනිමින් බුලත්සිංහල කොට්ඨාසය තුළ පවතින සංචාරක ස්ථාන දැනුවත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ පුවරු සකස් කිරීම. | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | B | 25% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1087 | N248152346519 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහාගම මානන් කන්ද පාරේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය | 3/5/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1088 | N248152346520 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මහනාන සුනිල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1089 | N248124946518 | දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා 'පාහියංගල' පිළිබඳ ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු වාර්තා විනිසුරු කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | සංචාරක මණ්ඩලය(බ.ප) | C3 | 61% | 0% |
| 1090 | N248152446502 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 824 බී ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ බුලත්සිංහල මහා විද්‍යාලයට ගමන්ගන්නා මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සකස් කර මාර්ගය පවුල් කිරීම | 2/13/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1091 | N248152346503 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 812 දේවමුල්ල වසමේ විලපහල කොට්ඨාසයේ පාර වෙල මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1092 | N248152346504 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 822 එස් කෝන්ගේගම වසමේ සාම විහාරයට යන මාර්ගය කොන්කිට් කිරීම | 2/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1093 | N248152346505 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ සුමුදු උයන මාර්ගයේ කලංසුරිය මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/13/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1094 | N248152446506 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 823 ඒ නිග්ග වසමේ නිග්ග නිග්ග මාර්ගය සකස්කර බෝක්කු දමා කොන්කිට් කිරීම | 2/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1095 | N248152346507 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 825 ඒ පරගොඩ නැගෙනහිර වසමේ ඔමිනිටන් වත්ත පලමු පටුමග කොන්කිට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 2/13/2024 | 783,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1096 | N248152346508 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 825 ඒ පරගොඩ නැගෙනහිර වසමේ ඔමිනිටන් වත්ත දෙවන පටුමග කොන්කිට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 2/13/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1097 | N248152346509 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 825 ඒ පරගොඩ නැගෙනහිර වසමේ ඔෂින්ටන්වත්ත ආපදා ගම්මානයේ ළිඳ පිහිටි පස්වන පටුමග කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 2/13/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1098 | N248152346510 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 817 ඒ පහළ කුඩලිගම ගම්මැද්දගොඩ මැද මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 1099 | N248152346511 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 824 එල් කරල්දැක්ම මාරහේන බටපොත ඇල අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1100 | N248152346512 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 825 ඩී යහල වත්ත වසමේ ශ්‍රී බෙන්තාරාමය කිරිගල රුවන්පාය දේවාලය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1101 | N248152346513 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 824 බී බුලත්සිංහල ගුරුගම්මානය ජල ටැංකිය මැද පාර ඉතිරිව ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1102 | N248152346514 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ පරගොඩ මෝලකාව මාර්ගයේ කොටපන්විල ඹසෙල්ටා උත්සව ශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1103 | N248183146516 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ බුලත්සිංහල බස් නැවතුම්පොලේ පිහිටි පොදු වැසිකිලිය අලුත්වැඩියා කිරීම. | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 1104 | N248133146543 | බුලත්සිංහල ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නිරන්තර ගංවතුර ආපදාවන්ට ලක් වන ඉහළ කුඩලිගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ආපදා කලමනාකරණ කමිටුවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම | 6/7/2024 | 175,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C3 | 82% | 0% |
| 1105 | N246183146502 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කසල කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම | 8/26/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1106 | N247152446001 | බුලත්සිංහල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ හොරටියල් මූකලාන පොදු මාර්ගයේ පාලම ඉදිකිරීම - අදියර II | 4/26/2024 | 35,500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | C4 | 85% | 0% |
| 1107 | N248124146538 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ යකාගල සංචාරක කඳවුරු කඳවුරු භූමිය ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | 5/14/2024 | 1,500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C4 | 85% | 0% |
| 1108 | N248152346523 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අඹගකන්ද මාර්ගයේ බඩල්ගෙ කුඹුර දෙසට යන මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | 500,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | I | 100% | 100% |
| 1109 | N248124146524 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පාහියංගල භූමියේ සංචාරක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | 4/1/2024 | 1,200,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | C1 | 27% | 0% |
| 1110 | N248124146525 | බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පාහියංගල ගුහාව ඉදිරිපිට නැරඹුම් පීඨිකාවක් සහිතව ගමන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/1/2024 | 3,300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බුලත්සිංහල | A6 | 8% | 0% |
| 1111 | S248133147002 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොම්පෝස්ට් අංගනය සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1112 | N248152347516 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් විලේගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1113 | N248152347518 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්ලොඩන් ජනපදයේ වතුර ටැංකිය අසල අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1114 | N248152347519 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පැලපිටියාගොඩ කරඹවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1115 | N248152347520 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පැලපිටියාගොඩ පැරකුමා මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1116 | N248152347521 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මානාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1117 | N248152347522 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්වලවත්ත සමත් මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1118 | N248152347523 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තොටගේ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1119 | N248134247500 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සේරුවිට ජනපදයේ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියේ අක්‍රීය වී ඇති ජල මෝටරය අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් මිලදී ගැනීම | 3/5/2024 | 150,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1120 | N248152347524 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තිත්තවැල්ගොඩැල්ල අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1121 | N248152347525 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඇලදූව ජන උදාන ගම්මානය වටා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1122 | N248152347526 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සේරුවිට මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1123 | N248152347527 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොහොලාන හෙට්ටිගොඩ ග්‍රීන්ඩිංගල්ඩ් මාවත කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1124 | N248152347528 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 800 ඩී දොඩංගොඩ බෝගහ අසල අඩක් නිමකල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1125 | N248134247501 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පැලපිටියාගොඩ තෙබුවන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටසේ ජල නල එළීම | 3/5/2024 | 350,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොඩංගොඩ | A1 | 0% | 0% |
| 1126 | N248152347529 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෝම්බුවල දකුණු රූපසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට සෝමසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1127 | N248152347530 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෝම්බුවල ප්‍රාථමික පාසල් මාවතේ සිට ලක්ෂ්මී මහත්මියගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 1128 | N248183147531 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් පැලපිටියාගොඩ උතුරු සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොඩංගොඩ | D | 100% | 0% |
| 1129 | N248183147532 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් 800 එක් බටහිර සේවා පියසේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොඩංගොඩ | D | 100% | 0% |
| 1130 | N248134247533 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරප්පල කන්ද ජල ව්‍යාපෘතියේ ජල නල දීර්ඝ කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොඩංගොඩ | A1 | 0% | 0% |
| 1131 | N248134247535 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඇල්ල පාර උඩ කොටස ජල ව්‍යාපෘතියේ ජල නල දීර්ඝ කිරීම | 3/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - දොඩංගොඩ | A1 | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1132 | N248152347503 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝම්බුවල තිත්තවැල්ගොඩැල්ල අතුරු මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 1133 | N248152347504 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝම්බුවල පැලවත්ත මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 1134 | N248152347505 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ආරච්චිගොඩ පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1135 | N248152347506 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අධිකාරිගොඩ කොස්හේන රතු අයියාගේ නිවාස අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1136 | N248152347507 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වන්දික උඩවත්ත මාවතේ, ලහිරු කාර්යාලය සිට ඉදිරිපස බුදුමැදුර අසල හතරමං හංදිය දක්වා මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1137 | N248152347508 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හිඹුටුවිල ලන්ද අතුල මහතාගේ නිවාස අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1138 | N248152347509 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මිත්සල උයන පාර තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |
| 1139 | N248152347510 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පොල්වත්තගොඩ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1140 | N248152347511 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නැහින්න රබර් කඩේ අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1141 | N248152347512 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රදැල්ල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1142 | N248152347513 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අරප්පලකන්ද පද්මිණි දේවාලය අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1143 | N248152347514 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හේන්ගොඩ බෝධි මලු විහාරය අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1144 | N248152447515 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වෙල්ලන අනිල් ස්ටෝර්ස් අසල මාර්ගයේ කානු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/5/2024 | 2,000,000.00 | 1,988,867.85 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.44% |
| 1145 | S248134247001 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් ගමගොඩ ශ්‍රීඩම් ගේට් ගම්මානයේ පදිංචි ජනතාවට ජල පහසුකම් ලබාදීම | 3/11/2024 | 2,208,730.00 | 2,208,730.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ජල සම්පාදන මණ්ඩලය | I | 100% | 100% |
| 1146 | N248152447536 | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හර්මන්වත්ත ප්‍රියන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදිකිරීම | 5/28/2024 | 300,000.00 | 297,804.33 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | දොඩංගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.27% |
| 1147 | S248152448002 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගාලුපාර බණ්ඩාරනායක විදුහල අසල සිට සමුද්‍රදේවී බාලිකා පාසලට යන මාර්ගයේ අබලන්ව ඇති පාලම සංවර්ධනය කිරීම - අදියර 1 | 4/22/2024 | 10,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | B | 20% | 0% |
| 1148 | S248183148003 | බේරුවල නගර සභාවට අයත් ආයුර්වේද ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිමකිරීම | 3/18/2024 | 12,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල නගර සභාව | A5 | 7% | 0% |
| 1149 | N248152348005 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 733 බී මැහිමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට වෙල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/26/2024 | 955,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1150 | N248152348525 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මුංහේන තැපැල් කන්තෝරුව ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 3,800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1151 | N248152348526 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුඹුරුගොඩේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | 3/19/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1152 | N247152448003 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගාළුපොළ බණ්ඩාරනායක විදුහල අසල සිට සමුද්‍ර දේවි බාලිකා පාසලට යන මාර්ගයේ අබලන්ව ඇති පාලම සංවර්ධනය කිරීම - අදියර II | 4/26/2024 | 7,500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | B | 20% | 0% |
| 1153 | N248134248500 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නාකන්දලගොඩ පන්සල පාරේ නල ජල එලීම | 2/13/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බේරුවල | A2 | 3% | 0% |
| 1154 | N248134148501 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බදනාගොඩ සමගි මාවතේ නල ලීදක් ඉදි කිරීම | 2/13/2024 | 200,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බේරුවල | A4 | 4% | 0% |
| 1155 | N248134248502 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හේන නිලක් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර් ගයේ ජලනළ පද්ධතිය දීර්ඝ කිරීම | 2/13/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - බේරුවල | A2 | 3% | 0% |
| 1156 | S248152348004 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මොරගල්ල 6 වන පටුමගින් ආරම්භ වන රේන්බෝ බිම් මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 2,009,436.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1157 | N248152348528 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දහම්පහනගම අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/26/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1158 | N248152348529 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පහල වඩුගොඩ ගෝල්ඩන් පෙදෙස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/26/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1159 | N248152348530 | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ජුබිලි මාවතේ පළමු අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/26/2024 | 437,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | A1 | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1160 | N248152348503 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කළුමැදි දේවාල පාරට යාබද සුරන්ජීත් මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 280,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1161 | N248152348504 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ රණවිරු අජන්ත ද සිල්වා රණවිරු මාවත ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1162 | N248152348505 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ රංජනි මහත්මියගේ නිවස අසල ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/14/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1163 | N248152348506 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ යටදොල මතුගම මාර්ගය හා හොරවල මතුගම මාර්ගය යා කරන නාකන්දල ගොඩ පාසල යටි පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1164 | N248152448507 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වෙලේ ගෙදර මාර්ගයේ පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1165 | N248152448508 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මයුර නාලක මාර්ගයේ පැති කාණුව සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1166 | N248152348509 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ රෝහල මාර්ගයේ කුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 510,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 1167 | S248124148001 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ අළුත්ගම මොරගල්ල වෙරළ තීරය ආලෝකකරණය කිරීම | 2/13/2024 | 4,190,564.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1168 | N248152348510 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ හානතුඩුව දේවාල පාර 120 මීටර් තාර හෝ කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 65% | 0% |
| 1169 | N248183148511 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මාලේවන කාලවිල සුසාන භූමියේ පඩි පෙල හා අම්බලම සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1170 | N248152348512 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වුක්කාවත්ත මාර්ගය පලමු හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1171 | N248152348513 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ අංගන්ගොඩ අඹ ගඟවත්ත මාර්ගයේ දෙවන හර්ස් මාර්ගයේ ඉහල කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1172 | N248152348514 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වඩුගොඩ සිට නාගහඳුව දක්වා වැටෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1173 | N248152348515 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ හල්කදවිල සම්පත් මහතාගේ නිවස දක්වා පොල්ගොඩවෙල හරස් මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1174 | N248152348516 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ හල්කදවිල පොදු ලීඳ අසල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 12% | 0% |
| 1175 | N248152348517 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ ඉදිරිලිගොඩ ඉදිරිස් මහතාගේ නිවස අසල සිට මදිරසතුල් මහේෂ්‍යා දඟම් පාසල දෙසට ඇති හරස් මාර්ගයේ කාණුව ඉදිකිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1176 | N248152448518 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ 747/ බී බුබුලලන්ද ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙපස පැති කාණු සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1177 | N248152348519 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ දයාරත්ත මහතාගේ නිවස දක්වා ,මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1178 | N248152348520 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වවුළුගල සර්විස් එක අසල මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම (250 මීටර්) | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1179 | N248152348521 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ කන්දවිහාරය යටි මාර්ගය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 610,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 1180 | N248152348522 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ඇලෙන් එගොඩ නදුන් මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 740,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1181 | N248152348523 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ උඩුම්බුගොඩ පාරේ ඉනිවල ඇල සම්බන්ධ පැති කාණුව සහ බොක්කුව ඉදිකිරීම | 2/14/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1182 | N248183148524 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ජුඩිප්‍රියගම පොදු ලිදු සුදුසු පරිදි ආවරණය කිරීම | 2/14/2024 | 100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 11% | 0% |
| 1183 | N248152448006 | බේරුවල නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ඩී.එස්.සේනානායක විදුහල පිටුපස බෝක්කුව දෙකිරීම (පරණ බද පිළිමය අසල) | 8/29/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 1184 | N248152348007 | බේරුවල නගර සභාවට අයත් අබදුල් මුයිස් මාවත තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල නගර සභාව | O | 0% | 0% |
| 1185 | N247141248002 | බේරුවල ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ බේරුවල, මොරගල්ල වෙරළ තීරයේ විදුලි කණු සිටුවීම හා පොකුරු රැහැන් ඇදීම | 3/25/2024 | 24,985,879.16 | 24,985,879.16 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1186 | N248183149514 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 796 නවුත්තුඩුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නවුත්තුඩුව පස්තකාලය සංවර්ධනය කිරීම - අදියර 1 | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 1187 | N248141349516 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මතුගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මතුගම ලමා ක්‍රීඩාංගනයේ සූර්ය කෝෂ විදුලි කනුවක් ස්භාපිත කිරීම | 3/11/2024 | 166,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 1188 | S248182149001 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ වැසිකිලි පද්ධතියේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/18/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 90% | 0% |
| 1189 | U246133149501 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් දිප්පිට බෙලිවත්ත කන්ද පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 8/5/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 80% | 0% |
| 1190 | N248152349557 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් යටදොල අබේතැන්නවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1191 | N248152349558 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කජුගහවත්ත රෝහල දෙසට දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1192 | N248152349555 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බෝපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සෝමපාල මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1193 | N248152349556 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නැබඩ පාරේ දඩුගොඩයාවන්ත පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1194 | N248152349545 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හෙලෙන්බෝග වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | D | 100% | 0% |
| 1195 | N248152349546 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ආදාවල සොහොන් පිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1196 | N248152349547 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොස්පැලේ පන්සල පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 700,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1197 | N248152349548 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වලගෙදර ඇපල දුව පාර සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1198 | N241152349001 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් කඩවක දික්භේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1199 | N248152349520 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රතුගොඩ පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/29/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1200 | N248152449521 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ මයුර ළමා නිවාසය අසලින් ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය කුඹුරු යාය දක්වා ඉදි කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | Q | 0% | 0% |
| 1201 | N247152349001 | Repairs and essential development of Henpita Road - Mathugama | 4/26/2024 | 1,070,000.00 | 1,059,470.68 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.02% |
| 1202 | N248152349522 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සෙන්දනයක මාවත ගල් ලිඳ පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 981,263.78 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.13% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1203 | N248152349523 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගලබඩයාවත්ත පාර තාර යොදා ගමන් කල හැකි අයුරින් සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 650,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1204 | N248152349525 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සෙන්දනායක මාවත පොල්ගඟවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1205 | N248152349526 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බාලිකා පාර අතුරු මාර්ගය විශ්ව නදිරංග මහනාගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | C1 | 26% | 0% |
| 1206 | N248152349528 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගුරුදොල දේවාලය පිහිටි කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1207 | N248152349529 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මඩවල ආවාසවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 1208 | N248152349530 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 795 ඕවිටිගල හොරණගොඩ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1209 | N248152349531 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 795 බී ඇල්ල හරස් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1210 | N248134249500 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නැබඩ පිල්ල මාවත ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | C2 | 60% | 0% |
| 1211 | N248152349501 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිගස්තුඩුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ දේවගොඩ ඒ දණ්ඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1212 | N248152349533 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ජයසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1213 | N248152349534 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 793 වැලි පැන්ත බටහිර ඇල්ලවත්ත වෙල මැද පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1214 | N248183149550 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් විල්මට් ඒ. ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | C3 | 70% | 0% |
| 1215 | N248152349502 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ලෙච්චන්ද්‍රව ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ ලෙච්චන්ද්‍රව කොස්ගහවිට මාර්ගය නලිඳු ජයසූරිය මහතාගේ නිවස දෙසට සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1216 | N248152349535 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොපිවත්ත කෝරමල්ල වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | 983,326.94 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.33% |
| 1217 | N248152349536 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සාමකන්ද මැද පාර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1218 | N248134249551 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උතුරු පිල්ල මාවත ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 3/27/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | Q | 0% | 0% |
| 1219 | N248152349503 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බදුගම ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ බදුගම 1 මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1220 | N248152349504 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ යටදොලවත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ සෙන්ට් පීටර්ස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1221 | N248152349538 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වරකානොල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ වාමර උයන පලමුවන අදියර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 1,170,000.00 | 1,157,162.99 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.90% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1222 | N248152349505 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තීරන්තිඬිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඩී.ආරියරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අනිල් මුණසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1223 | N248134249552 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 806 ඉද්දගොඩ ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 3/27/2024 | 300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | D | 100% | 0% |
| 1224 | N248152349506 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැලිපැන්න ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මුල්කැටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1225 | N248152349507 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ තීරන්තිඬිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නිව් සිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1226 | N248134249539 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ රතුගොඩ පාර ජල නල ඵලා ජලය ලබා දීම | 2/29/2024 | 2,750,000.00 | 12,215.15 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | A2 | 2% | 0.44% |
| 1227 | N248134249553 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මීගම ප්‍රාදේශීය සභා පෙර පාසල සඳහා ජල ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම | 3/27/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 1228 | N248183149540 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ලෙඩ්වින්දුව පොදු සුසාන භූමියේ ප්‍රධාන මාර්ගය දෙසින් ආවරණ වැටක් ඉදිකිරීම | 2/29/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1229 | N248152349509 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හොරවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ මල්වතු කන්ද පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | C2 | 50% | 0% |
| 1230 | N248152349510 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැන්නැව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ රෝහල පාර සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | Q | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1231 | N248183149541 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 796 නවුත්තුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නවුත්තුව පස්නකාලය සංවර්ධනය කිරීම - අදියර II | 2/29/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 1232 | N248183149543 | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රත්නගල තොටුපල සංවර්ධනය කිරීම | 2/29/2024 | 500,000.00 | 485,000.00 | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | I | 100% | 97% |
| 1233 | N248152349511 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බොන්දුපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ සදුන් උයන මාර්ගය කෙලවර බෑවුම සහිත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 750,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - මතුගම | H | 100% | 0% |
| 1234 | N248152349512 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 771 බී කැප්පෙට්ටිහලන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ අලවත්තගොඩ මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 2/14/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1235 | N248152349513 | මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉද්දගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ඉද්දගොඩ පලවෙනි පටුමගේ දෙනියේ ධර්මරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. | 2/14/2024 | 400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1236 | N246183150500 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොම්පෝස්ට් මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම | 5/6/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1237 | S248152350001 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැකුලන්දල අංගම්මුල්ල මාර්ගයේ ලසන්ත කුලසේකර මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 3/18/2024 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1238 | N248152350519 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුරුපිට පාරේ එගොඩනක්ද සිට මද්දෙකන්ද දොල හරහා මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම | 5/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1239 | N248152350520 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 830 වදුරබ්බ මිල්ලගහ පුවත්ත 4 වන පටුම සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 75% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1240 | S248141350002 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සඳහා සූර්ය පැනල් සවිකිරීම | 4/10/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1241 | U246133150502 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 847 මහ කළුපහන ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කළුපහන සන්හිඳ ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 8/5/2024 | 700,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අගලවත්ත | B | 25% | 0% |
| 1242 | N248152350516 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිඹුර රෝහල අසලින් තැන්පිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/19/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1243 | N248183150500 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කැකුලන්දල ස්වරණ රේඛාගම ප්‍රජා ශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අගලවත්ත | H | 100% | 0% |
| 1244 | N248183150501 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පින්නගොඩ ප්‍රජා ශාලාව අළුත්වැඩියා කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1245 | N248183150502 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හැලඹ, වැලිගොඩැල්ල ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 80% | 0% |
| 1246 | N248152350503 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හරංකහපන, ඉඹුලහේන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 600,000.00 | 600,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1247 | N248152350504 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කිතුල්ගොඩ, විතානගොඩ පළමු පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | 497,231.72 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.45% |
| 1248 | N248152350505 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දාපිලිගොඩ, දෙණියගෙදර මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1249 | N248152350506 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අගලවත්ත මතුගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ආරම්භ වන දෙබරහේන ගමෙන් අවසන් වන යටියන සෝදාපාළුව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 1,000,000.00 | 998,128.34 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.81% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1250 | N248152350508 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දියපත්තුගම, උඩුමුල්ල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 600,000.00 | 597,244.81 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.54% |
| 1251 | N248152350509 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඕමන්ත, පුවක්ගහවිට කන්ද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 700,000.00 | 699,874.13 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.98% |
| 1252 | N248152350510 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පින්තගොඩ, වල්පිටවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 500,000.00 | 498,972.98 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.79% |
| 1253 | N248152350511 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කළුපහන, ජනසව් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1254 | N248152350513 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඩාල්ටන් ෆීල්ඩ්, කැන්දොලා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1255 | N248152350514 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් යටියන, ගොඩඋඩහේන යටපාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/19/2024 | 700,000.00 | 699,450.66 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.92% |
| 1256 | N248141250517 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කපුගොඩ පාර අමීල රණසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට රත්මලේ දක්වා විදුලි රැහැන් මාර්ගය දිර්ඝ කිරීම | 3/27/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අගලවත්ත | J | 30% | 0% |
| 1257 | N248152350003 | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වැදිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1258 | N248134251520 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පැණියාවල පානීය ජල යෝජනා ක්‍රමය සංවර්ධනය කිරීම - දෙවන අදියර | 3/12/2024 | 1,500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව | Q | 0% | 0% |
| 1259 | N248183151523 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 782 පරෙයිගම උතුරු ප්‍රජා භාලාව ජල පහසුකම් සහිතව නවීකරණය කිරීම | 6/4/2024 | 800,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | A3 | 3% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1260 | N248152351500 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මධ්‍යගම, පුවක්ගහ හේන පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1261 | N248152351501 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කටුදොල ජේරගහ ඇල හරහා කටුදොරවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1262 | N248152351502 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුඩාවතුගම හෙට්ටිගොඩ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1263 | N248152351503 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පරෙයිගම - හල්වල යා කරන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1264 | N248152351504 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉලුක්කැටිය වත්ත, අද්දරවෙල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1265 | S248152351008 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මිරිස්වත්ත පාසල් මාවතීන් හැරෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/31/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1266 | N248152351505 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නුගගහ ලන්ද, පුවක්වත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1267 | N248152351506 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් යගිරල, වැලිලියද්ද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1268 | S248152351006 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 4 කණුව තුංදොල ප්‍රජාශාලාව පිහිටි ආර්යදාස මහතාගේ නිවස අසලින් ආරම්භ වන 3 කණුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 4/1/2024 | 1,000,000.00 | 997,611.84 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.76% |
| 1269 | S248152351009 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉත්තපාන ඇත්තලතුඩුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 7/31/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1270 | N248152351507 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කටුදොර, දුලවිට අක්මග මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1271 | S248152351002 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 4 කණුව බඹරවාන කෝවිල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/13/2024 | 1,000,000.00 | 989,574.82 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 98.96% |
| 1272 | S248152351003 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නෙළුව පාර 1 කනුවෙන් හැරී එපිටවල මාර්ගයේ සුරංග මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/13/2024 | 1,500,000.00 | 1,489,669.89 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.31% |
| 1273 | S248183151004 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හේන්යාය ප්‍රජාභාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/13/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1274 | N248152351508 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කනාන, මූලමල්වත්ත යාකරන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1275 | S248183151005 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාමල්ගම ප්‍රජාභාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 3/13/2024 | 2,500,000.00 | 2,481,194.18 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.25% |
| 1276 | N248152351509 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිහිඹියාහේන පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1277 | N248152351510 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉත්තෑපාන, සමාද්ධි බැංකු පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1278 | S248152351007 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් (850 සී ගොරකඳුව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ) හේන්යාය ප්‍රජාභාලාව අසලින් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස දෙසට ආති ආරාම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 6/14/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1279 | U246152351500 | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පැලවත්ත හොරණපේරුව මාර්ගයේ ආරම්භක ස්ථානයේ පැති බැම්ම යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 5/14/2024 | 12,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1280 | N248152352504 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මොරපිටිය, ගොරකඟස්කැලේ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1281 | S248183152001 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ආදාහනාගාරය සංවර්ධනය කිරීම | 3/18/2024 | 5,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1282 | N248152352505 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වතුරාන, ජීනාරාම මාවත පළමු අතුරු මාර්ගයේ ප්‍රේමදාස මහතාගේ නිවස අසලින් සම්බන්ධ වන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1283 | N247152352003 | පාලින්දනුවර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ නාය යාම නිසා හානි වූ අත්වැල්තොට, දිගන්න පොදු මාර්ගය පිළිසකර කිරීම | 7/24/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1284 | N248152352518 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් 836 පැලෑටි - බටහිර පැලෑටි ගලගන්ගොඩ මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 30% | 0% |
| 1285 | N247152352004 | පාලින්දනුවර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ අත්වැල්තොට, කුඹුරුහේන පොදු මාර්ගයේ කඩා වැටුණු පස් ඉවත් කර හියුම් පයිප්ප යොදා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1286 | N248134252520 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 839 ඒ මගුර බටහිර පොල්කිරි ඇල්ල ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 6/14/2024 | 700,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පාලින්දනුවර | A1 | 0% | 0% |
| 1287 | N248152352519 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගුරුළුබැද්ද අළුත්පාර සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 2,150,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1288 | N248152352507 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හොරහේන පාර ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 1289 | N248152352508 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කෙළින් කන්ද ජනපදයේ ඉහළ නෙළුකැටිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1290 | N248152352509 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මීදලන, නිරිවානාගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | 996,640.86 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.66% |
| 1291 | N248134252510 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් උඩුවන්කන්ද පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | 995,892.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.59% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1292 | N248134252512 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ලක්පසුර පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 1293 | N248183152513 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තිනියාවල ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධන කිරීම | 2/20/2024 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 100% |
| 1294 | S248183152002 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බෙල්ලන පිපෙන මල් පෙර පාසලේ අබලන් වූ වහල ඉවත් කර කොන්ක්‍රීට් වහලක් සහිතව උඩු මහල ඉදිකර පහල මහල සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 4,400,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 1295 | N248152352515 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බටහේන ඒ.ඩී. දයාරත්න මහතාගේ නිවස අසල පිහිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 3/5/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 60% | 0% |
| 1296 | N247152452001 | පාලින්දනුවර ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ 835/A ග්‍රා.නි. වසමේ අටුටුල්හේන ග්‍රාමීය පාලමේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම | 4/26/2024 | 8,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | පළාත් බදු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය | D | 100% | 0% |
| 1297 | N248183152516 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ බටහේන දෙමහල් ප්‍රජා ශාලාවේ වැඩ අවසන් කිරීම | 3/5/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පාලින්දනුවර | A2 | 3% | 0% |
| 1298 | S246124152500 | මාකෙළි ඇල්ලෙහි නාන නොටුපළ ආශ්‍රිතව ඉදිකර ඇති සනීපාරක්ෂක හා පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම | 8/26/2024 | 1,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1299 | S246124152501 | මාකෙළි ඇල්ල අසල සංචාරක ප්‍රවර්ධන පුවරුව නවීකරණය කිරීම | 8/26/2024 | 500,000.00 | | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | සංචාරක මණ්ඩලය(බ.ප) | O | 0% | 0% |
| 1300 | U246133152502 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ උඩුවත්තන්ද ජල ව්‍යාපෘතියේ ජල ටැංකිය අළුත්වැඩියාව හා ජල නල යොදා ව්‍යාපෘතිය දීර්ඝ කිරීම | 8/27/2024 | 5,000,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1301 | S248183152003 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ බදුරලිය බස්නාහිර මාර්ගයේ අසල කඩ කාමර පද්ධතියක් ඉදිකිරීම | 5/13/2024 | 29,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1302 | N248141252517 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ 837 A මිදලන බටහිර නාරම්ගොඩ මාර්ගයේ විදුලි රැහැන් මාර්ගය දිර්ඝ කිරීම | 3/27/2024 | 350,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - පාලින්දනුවර | A2 | 3% | 0% |
| 1303 | N248152352500 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කමුරාවල ජලව්‍යාපෘතියට යන රිලාවිල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | 999,045.58 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.90% |
| 1304 | N248152352501 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පිංකුඹුර ගොඩැල්ල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1305 | N248152352502 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පීල්ලවලකඩ මැද පාර නිල් මහතාගේ නිවස දෙසට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | A7 | 10% | 0% |
| 1306 | N248152352503 | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හැඩගල්ල, බටහේන පාසැල අසල පළමු පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 2/20/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | පාලින්දනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 55% | 0% |
| 1307 | N248152353004 | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් නාගමුව ගමෙහි ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 1,050,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1308 | S248183153001 | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දෙල්දොලවත්ත කොමපෝස්ට් අංගනයේ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ ඉහල මහලේ වැඩ නිම කිරීම | 4/26/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C4 | 98% | 0% |
| 1309 | S248183153002 | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්පාන ආදාහනාගාරයේ වහලය අළුත්වැඩියා කිරීම | 4/26/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1310 | N248182153516 | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 6/4/2024 | 3,527,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 50% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1311 | N248152353500 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් හල්කොට පහළ වත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණ කිරීම | 2/20/2024 | 4,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C3 | 66% | 0% |
| 1312 | N248152353517 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්පාන ජයමාවන කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1313 | N248152353518 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගල්පාන මිරිස්වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 7/23/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | B | 25% | 0% |
| 1314 | N247152453001 | මිලිලනිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාසයේ මාහේන, වැවමුල්ල ආරාමය පොදු මාර්ගයේ කැඩී ඇති බෝක්කුව, පැතිබැම්ම හා මාර්ගය දෙකිරීම | 5/8/2024 | 3,100,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C2 | 65% | 0% |
| 1315 | N248183153003 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මැද්දවත්ත පුස්තකාලය හා ආයුර්වේදය පිහිටි ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 8/29/2024 | 4,500,000.00 | | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1316 | N248152353502 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අලුපැත්තවිල පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | 962,326.25 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 96.23% |
| 1317 | N248152353503 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වැලිකල වැලිමැදේ ඉදිකඩහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | 973,088.45 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.31% |
| 1318 | N248152353504 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ලබුගල පාසල පිටුපස සිට රයිගම උද්‍යානය හරහා වැටී ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | 974,813.32 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 97.48% |
| 1319 | N248152353505 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් රණවිරු වසන්ත හදපාන්ගොඩ මාර්ගය (ලගාන පැත්තේ සිට) කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | 909,369.60 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 90.94% |
| 1320 | N248152353506 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කුරුදු කොටුව අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 40% | 0% |
| 1321 | N248152353507 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තේප්පුව ගඟ පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 36% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1322 | N248152353508 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගොරකතුඩුව පාර (සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක පාර) කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,389,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1323 | N248152353509 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බොරලැස්ස දික්භේනවත්තේ මාර්ගය (අපීන් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය) කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1324 | N248152353510 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් වෙනිවැල්පිටිය පාසල් පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 26% | 0% |
| 1325 | N248152353511 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගුඩිභෝජ්වත්ත කිතුලස හේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1326 | N248152353513 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පානකඩ පන්සල පාර පලමු පටුමහ තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 37% | 0% |
| 1327 | N248152353514 | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගඟ බඩ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | 4/22/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | මිලිලනිය ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 35% | 0% |
| 1328 | N248183154511 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉංගිරිය පානදුර මාර්ගයේ වැසිකිලි පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1329 | N248183154512 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ඉංගිරිය පාදුක්ක මාර්ගයේ වැසිකිලි පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1330 | N248134254513 | ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කැකුලලිය මර්ගයේ ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 4/26/2024 | 500,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඉංගිරිය | C1 | 35% | 0% |
| 1331 | S248152354002 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අක්කර 72 මාර්ගයේ ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල සිට නාකන්දල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | 5/8/2024 | 2,000,000.00 | 1,998,626.33 | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | I | 100% | 99.93% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කල මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 1332 | N248152454500 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ පුවක් වත්ත මාර්ගයේ වැසි ජලය බැහැර කිරීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් කාණුවක් ඉදිකිරීම - අදියර 1 | 2/12/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |
| 1333 | N248152454501 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ පොලිසි ස්ථානය ඉදිරිපිට බස් නැවතුම්පොල අසල කාණු පද්ධතිය පතිසංස්කරණය කිරීම(අඩි 40) | 2/12/2024 | 300,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1334 | N248152454514 | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් බටුගමුපල පී. සෝමපාල මහතාගේ නිවස දෙසට හැරෙන ස්ථානයේ ඇති බෝක්කාව ඉදි කිරීම | 6/4/2024 | 600,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | O | 0% | 0% |
| 1335 | N248152354503 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ මාපුටුගල ගඟටත්වත්ත හබරගල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 2/12/2024 | 1,200,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | A2 | 3% | 0% |
| 1336 | N248183154506 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ වගවත්ත කසල අංශයේ පවතින ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම | 2/12/2024 | 2,500,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | D | 100% | 0% |
| 1337 | N248183154507 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශයේ ඉමගිරි ජනපද යොජනා ක්‍රමය සඳහා 15 HP යුන් මෝටරයක් යොදා ජලනළ පද්ධතිය සාකසීම | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | C1 | 45% | 0% |
| 1338 | N248134254508 | ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ නම්බපාන වොටලෑන් ජනපදයේ පානීය ජල යොජනා ක්‍රමයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම (පලාත් සභා අරමුදලින් කරන ලද) | 2/12/2024 | 1,000,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඉංගිරිය | A3 | 3% | 0% |
| 1339 | N248134254509 | ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කදනපිටිය, පොල්ගහතොට පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/20/2024 | 2,300,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඉංගිරිය | B | 25% | 0% |
| 1340 | N248134254510 | ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ දොඩම්ගස් නැන්න ග්‍රම උදාන ප්‍රජා මූල පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම | 2/19/2024 | 700,000.00 | - | අමාත්‍යාංශ ලේකම්, පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය | ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ඉංගිරිය | C1 | 30% | 0% |

| # | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘති නාමය | අනුමත දිනය | අනුමත මුදල (රුපියල්) | වැය කළ මුදල (රුපියල්) | ව්‍යාපෘති බලධාරියා | ක්‍රියාත්මක බලධාරියා | භෞතික ප්‍රගති අදියර | භෞතික ප්‍රගතිය % | මූල්‍ය ප්‍රගතිය % |
|------|----------------|---|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1341 | S248152454003 | ඉංගිරිය ප්‍රා.ලේ.කොට්ඨාසයේ පුවක්වත්ත මාර්ගයේ වැසි ජලය බැහැර කිරීම සඳහා කොන්ක්‍රීට් කාණුවක් ඉදිකිරීම - අදියර 2 | 7/18/2024 | 2,000,000.00 | - | පළාත් පාලන කොමසාරිස් | භෞරණ ප්‍රාදේශීය සභාව | H | 100% | 0% |